٢
١٠/٢٩

الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية

الهيئة العا
للطرق والكب

مستخلص ختامى

عن عمليه بتنفيذ الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع النظر الكهربائى السريع (العين السخنه-العاصمه الاداريه-العلمين-مطروح) لتنفيذ اعمال البرابخ الخرسانيه اسفل مسار القطار الكهربى السريع المسافه (617+93).(477+511).(057+59) عنه 3 على ان يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات الهيه الخاصه لهذه العمليه

مع شركة محمود جميل قطامش للمقاولات العامه، للتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣/٢٥ / 2023

العقد رقم : 2023/2022/345 بتاريخ: 2022/9/11

رقم البند	نوع العمل	القيمة	كميه البند بالمقايسة المتعاقد	الوحدة	مقدار العمل تسليق اجراء	مقدار الاعمال التى تمت فى اخر هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام ختامى	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
2-1	توريد وصب خرسانه عاديه بالسمك المطلوب والفنه تشمل الخرسانه الجاهزه والشدات والنقل والخلط والتشطيب والمعالجه والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات اسفل البرابخ بايجناد 25 ميجا باسكال	١٨٧٥,٠٠	٢٠٠,٧١	م٣	١١٤,٠٠	١٦,٧١	٢٠٠,٧١	ختامى	٣٧٦٣٣١,٢٥	٠,٠٠	٣٧٦٣٣١,٢٥	
2-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم اللبشه والحوائط والاسقف للبريخ مع تصميد الخلطه الخرسانيه على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكى وعلى ان تظل المقاومه المميزه للمكعب القياسى لخرسانه المسلحه 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت لايقل عن 450 كجم/سم2 والفنه تشمل عمل الشدات والفرد ومعالجه الخرسانه بعد النصب طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف والفنه لا تشمل حديد التسليح	٤٥٠٠,٠٠	٨٧٣,٤٢	م٣	٨٧٣,٤٢	٠,٠٠	٨٧٣,٤٢	ختامى	٣٩٣٠٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٠٣٩٠,٠٠	التقارير الاسبوعيه والنصف شهريه والشهريه متواجده
2-3	حديد تسليح من النوع DWR(FY=500Mpa) توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبه وبالاجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الربط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتكانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهه المالكه للاعتماد قبل التركيب	٢٦٥٠٠,٠٠	١٥٤,٦٢	طن	١٥٠,٠٠	٤,٦٢	١٥٤,٦٢	ختامى	٤٠٩٧٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٧٤٣٠,٠٠	المسئوليات والمهمات متواجدة البرامج الزمنية متواجدة اللوحات والمكتب متواجد
3-1	عزل الرطوبه للاسطح الخرسانيه الملامسه للتربه توريد ودهان للاث اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانيه الملامسه للتربه على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهه المصنعه وبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل	٧٦,٠٠	١٨٣٠,١١	م2	١٧٧٦,٩٩	٥٣,١٢	١٨٣٠,١١	ختامى	١٣٩٠٨٨,٣٦	٠,٠٠	١٣٩٠٨٨,٣٦	فريق العمل متواجد المهندسين متواجدين المعدات متواجدين
3-2	جيوتكستايل GM 250 بالمتر الطولى توريد وتركيب طبقه من جيوتكستايل كثافه 250 كجم/م2 ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد على ان يتم العمل طبقا لتعليمات الجهه المصنعه وطبقا للرسومات والمواصفات والجهه المصنعه	٣٣,٠٠	٣٦,٦٠	م2	١٥,٦٠	٢١,٠٠	٣٦,٦٠	ختامى	١٢٠٧,٨٠	٠,٠٠	١٢٠٧,٨٠	
3-3	عزل الرطوبه لفوصل التمدد توريد وتركيب عازل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تفقيل الفواصل بالجراوت على ان يتم العمل طبقا لتعليمات الجهه المصنعه وطبقا للرسومات وتعليمات الجهه المصنعه	٢٩٠,٠٠	١٥٢,٢٠	م.ط	٦٣,٤٠	٨٨,٨٠	١٥٢,٢٠	ختامى	٤٤١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٣٨,٠٠	
3-4	فواصل مرنه من ماده بى فى سى لمنع التسرب (ووتر ستوب سمويليتج بار دويل) فواصل مرنه من ماده بى فى سى بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات او ما يماثلها وذلك طبقا للرسومات و مستندات التعاقد و تعليمات الشركه المنتجه توريد وتركيب							ختامى				
ا	الفواصل الانشائيه (سويليتج بار دويل بارتفاع 2سم وسمك 1 سم)	٦٩٠,٠٠	٣٦٤,٦٦	م.ط	٢٢٥,٠٠	١٣٩,٦٦	٣٦٤,٦٦	ختامى	٢٥١٦١٥,٤٠	٠,٠٠	٢٥١٦١٥,٤٠	
ب	فواصل التمدد (ووتر ستوب)	٤٨٠,٠٠	٧٣,٠٦	م.ط	٧٣,٠٦	٠,٠٠	٧٣,٠٦	ختامى	٣٥٠٦٨,٨٠	٠,٠٠	٣٥٠٦٨,٨٠	
	الاجمالى(مائتين مليون ثمانمائة خمسة وسبعون مائتان تسعة و ستان و 61/100 جنيها فقط لاغير)								٨٨٧٥٢٦٩,٦١		٨٨٧٥٢٦٩,٦١	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٤٤٠٦٦,٨٤	
	اجمالى قيمة ٥٪										٨٨٩٠٨٩٢,٢٦	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد خصم ٥٪										٨٤٤١٦٨٧,٥٢	
	ما سبق صرفه										٤٩٩٢٠٥,٧٧	
	اجمالى قيمة المستخلص ختامى											

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٢

اقر بصحة ذلك

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ عبدالناصر حسين
التوقيع/

روجع فوجد على صحة ,,,,,
مهندس الهيئه
التوقيع/
م/ محمد غلاوي محمد

محاسب/
مدير المشروع الهيئه
التوقيع/
م/ ايمن محمد السيد

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع/
محاسب/ مصطفى عبدالجواد
مدير عام / مشروعات الطرق
التوقيع/
م/ مشيرة السيد عبدالله

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الاولي
التوقيع/ م/
نصر محمد نصر طبيخ

استشاري الشركه المنفذه (الرائد)
م/ مصطفى محمود
التوقيع/

م/محمد عبدالحليم احمد
التوقيع/

El Raied For Consulting

إجمالى الأعمال ٨٨٣٠٨٩٣,٤٥

الأعمال السابقة ٨٥٥١٦٨٧,٧٥

قيمة الأعمال ٢٧٩٢٠٥,٧٥

خصم التكليم بعد ٥٪ ٤٥٩٩٧,٥٠

المستخلص ٢٣٦٢٠٨,٢٥

الاستقطاعات

	قرش	جنيه
دمغات		٥٧٤٧
م.ت.جـ		٢٦٥٩
سيد وشاى		٤٦٠٠
الإجمالى		١٣٣٠٦

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق.....

بند الميزانية.....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٨٨٣٠٨٩٣,٤٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٨٥٥١٦٨٧,٧٥
مستحق صرفه		٢٧٩٢٠٥,٧٥
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

طرح تكليم ٤٥٩٩٧,٥٠

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمذول	

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك ـــــ

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه