Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين–مطروح)

برابخ عند المحطات (060+296&080+279&880+294)

تنفيذ / شركة مجدي شهدي لمعي

مستخلص رقم (1) جارى

العقد رقم : 2024/2023/1543

في المدة من بدء العمل حتى 2024/ 09 / 30

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
4	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(ثلاثة الاف وثمانمائة متر مكعب لاغير)	3800	60	م3	0.00	768.00	768.00	جارى	98.00%	45158.40	0.00	45158.40	
5	بالجيوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (فقط مائة وخمسون يوم لاغير)	150	1443	يوم	0.00	40.00	40.00	جارى	98.00%	56565.60	0.00	56565.60	
6	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة سن (سن2+سن3) بنسبة 1:1 لزوم الاحلال او الفلتر وبنسبة امتصاص لاتزيد عن 30 % و لاتحتوي على اي مواد ناعة وبودرة مرة من منخل 200 وذلك بالسمك المطلوب تردم على طبقات بحيث لايزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه و الدمك الجيد باستخدام اداة الدمك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهد السطح العلوي للاحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات بتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الغرز في جميع انواع التربة بالقطاع الرابع لمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق 50 سم والنقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الاقتراب والمسئون الخارجية واستخدام كافة انواع المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل حتى 150 كم . (فقط ألف وثلاثمائة متر مكعب لاغير)	1300	487	م3	0.00	247.00	247.00	جارى	98.00%	117883.22	0.00	117883.22	
7	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط أربعمائة متر مسطح لاغير)	400	25	م2	0.00	93.00	93.00	جارى	98.00%	2278.50	0.00	2278.50	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
8	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم / م3 و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم2 (فقط خمسة وخمسون متر مكعب لاغير)	55	2,100	م3	0.00	9.00	9.00	جارى	98.00%	18522.00	0.00	18522.00	الحد الادني من المعدات متواجدة
9	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل للرطوبة من الاسومت المصلح سمك الطبقة الواحدة 4 مم وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20سم والفلقة تشمل وجهين دهان بيتوميني اسفلها طبقاتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .(فقط ألف وستمائة وخمسون متر مسطح لاغير)	1650	105	م2	0.00	333.00	333.00	جارى	98.00%	34265.70	0.00	34265.70	يراعى تطبيق بنود العقد
10	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م 3 (فقط خمسة وأربعون متر مكعب لاغير)	45	800	م3	0.00	7.00	7.00	جارى	98.00%	5488.00	0.00	5488.00	تم مراجعة المحلات بمعرفة الادارة العامة للمعلومات
12	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلتا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التكوينات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات المؤسسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم التهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط سبعمائة وثمانون متر مكعب لاغير)	780	3,325	م3	0.00	95.00	95.00	جاري	98.00%	309557.50	0.00	309557.50	
13	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع جسم البريخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(فقط مائة وخمسة طن لاغير)	105	44,000	بالطن	0.00	18.00	18.00	جارى	98.00%	776160.00	0.00	776160.00	
14	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (1.00م) (رتبة 2 أ) وسمك 35سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 16كج/م للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 5كج/م للمتر الطولي في الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط مائة وخمسة وتسعون متر طولي لاغير)	195	1,590.00	م.ط	0.00	48.00	48.00	جاري	98.00%	74793.60	0.00	74793.60	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة (أربعمائة وخمسة وأربعون متر طولي لاغير)	445	220.00	م.ط	0.00	109.00	109.00	جاري	98.00%	23500.40	0.00	23500.40	
20	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للنفاذيه (سوابنج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الى العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف (فقط ثمانون متر طولي لاغير)	80	631.00	م.ط	0.00	17.00	17.00	جاري	98.00%	10512.46	0.00	10512.46	
	الاجمالي									1474685.38	0.00	1474685.38	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											1474685.38	
	قيمة الاعمال بنسبة 95% لحين تهو التفاوض											1400951.11	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											0.00	
	اجمالى ماسبق صرفه											0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص											1400951.11	

عن الشركة المنفذة

مهندس / ايمن سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

م/ احمد ابوعافية

م/ ايمن عبدالله

مكتب سيسترا

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

المهندس/ احمد ابوديقية

مدير إدارة المشروعات

مهندس/

تم مراجعة المستخلص - صرف فقط -

تحريراً في ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظه : الفئات .....

يعتمد

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م/ محمد ...

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

عبر الوارده بصك الشروط اعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً في ..... سنة 2024

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : (1543 / 2023 / 2024) بتاريخ : 13 / 5 / 2024	مع شركة مجدي لمعي لمعي شاملة المدة من بدء العمل حتى 2024/ /

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى المستخلص	٢٦٤٢٨٠,٢٥								
الضرائب	٦٦٧١٢								
الشركة	١٩٧٩٥٨,٢٥								
صافى أعمال	٧٠٠٤٧,٥٦								
دمغات	٣٣٤١٨,٥٥								
م.ت.ص	١٣٣٤٢,٤٠								
اسفلت	٥٥١,٤٠								
تشميع	٩١,٩٠								
مهن هندسية	١٤٨٧٢,١٥								
تكييف وتبريد	٤٩٥٦,٩٠								
الاجمالى	١٣٦٢٨٠,٨٥								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		