وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (1)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 0,833 كم الي الكم 1,200 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي 15 / 07 / 2024
العقد رقم (1159 / 2023 / 2024) في 13 / 02 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدارالعمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التي تصل الى 9 متر .	38	م3	0	95172.23	95172.23	جاري	3,616,544.74	0.00	3,616,544.74	(1) يراعي تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون . (3) [illegible] (4) لافئات العلية متواجدة . (5) [illegible] (6) [illegible] (7) فني تامين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة التامين [illegible]
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الي المقالب العموميه وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	0	3025.87	3025.87	جاري	208,785.03	0.00	208,785.03	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صلحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	0	9564.14	9564.14	جاري	573,848.40	0.00	573,848.40	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		0	9564.14	9564.14		572,413.78	0.00	572,413.78	
	قيمة المادة المحجرية	35		0	9564.14	9564.14		334,744.90	0.00	334,744.90	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		0	9564.14	9564.14		83,686.23	0.00	83,686.23	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		0	9564.14	9564.14		50,211.74	0.00	50,211.74	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لاوس أنجلاوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	0	8118.29	8118.29	جاري	2,167,583.43	0.00	2,167,583.43	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		0	8118.29	8118.29		273,992.29	0.00	273,992.29	
	رسوم كارتة اساس	25.00		0	8118.29	8118.29		202,957.25	0.00	202,957.25	
17	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة 1:2 موردة من خارج الموقع بالاضافة الي اسمنت بورتلاندي عادي بنسبة 3% علي ان يتم اضافتة تدريجيا وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98% وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	495	م3	0	1998.01	1998.01	جاري	989,014.95	0.00	989,014.95	
	الاجمـــــــــــــــــــالي									9,073,782.73	

تسعة ملايين وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون جنيها وثلاثة وسبعون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري	الهيئة العامة للطرق والكباري	محاسب الهيئة	مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ عماد حجاج التوقيع/	م/ عاطف حمدي التوقيع/	م/ حسين محفوظ التوقيع/	مدير المشروع م/ اسماء علي احمد التوقيع/	مدير عام مشروعات الطرق م/ جهاد محمد سعد التوقيع/	م/ مصطفي محمد عبدالجواد التوقيع/

المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)
وصفي لحس وشركاه
س.ت: ٣٢٦٣٠
ب.ض: ٠٣٧ - ٣٢٣ - ٣١٥

SPECTRUM CONSULTING

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
م/ نصر طبيخ

إجمالى الأعمال ٩٠٧٣٧٨٢,٧٥
الأعمال السابقة —
قيمة المستخلص ٩٠٧٢٧٨٢,٧٥

رقم وتاريخ التسديد .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٠٧٢٧٨٢	٧٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	٩٠٧٢٧٨٢	٧٥

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
غرامات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات
ضمان أعمال ٤٥٣٦٨٩,١٠
دمغات ٢٠٧٧٩٨
م.ت.ص ٨٦٤١٧
إشراف ٦٢٦,٤٠
تأمين ١٠٤٤٠
هندسية ٢٥٤٤٤,٢٥
كيمو بناى
الإجمالى ٧٧٩٠٥٩,١٥

صافى المستخلص ٨٢٩٤٧٢٣,٦٠
الضرائب ٤٣٢٠٨٥
صرف ٧٨٦٢٦٢٨,٦٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء
بان المبلغ سلمى بالامانة بتاريخ ..... امضاء

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....
روجع .....
يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ
رئيس المحسبات .....

علامات الكاتب المنوطين .....
بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتضمن بيانه (*) ((وانني تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب تحتسب شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم	تحويل: رقم	تحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش

جملة المبلغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

الموقع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
	الجملة			

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول