Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

Contractor
الجمعية التعاونية الأنتاجية

مستخلص رقم (٢) جارى
عن مشروع لتنفيذ اعمال الشاه عدد ١ بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الخمين الجديدة - مطروح)
عند محطة (٢٤٤+٤١٥)
العقد رقم : ١١٩٤ /٢٠٢٣ /٢٠٢٤
تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني
في المدة من بدء العمل حتى ٣٠/١٢/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر المزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٦٠.٠٠	٦٠.٠٠	م٣	١٦١.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٦١.٠٠٠	جارى	%٩٧	٩,٣٧٠.٢٠٠	٠.٠٠٠	٩,٣٧٠.٢٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٦٠.٠٠	١,٤٤٣.٠٠	اليوم	٤١.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤١.٠٠٠	جارى	%٩٧	٥٧,٣٨٨.١١٠	٠.٠٠٠	٥٧,٣٨٨.١١٠	لوحات المشروع متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة.(مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ نقل ١٥٠ كم	٧٠٠.٠٠	٤٨٧.٠٠	م٣	١٠٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٠٧.٠٠٠	جارى	%٩٧	٥٠,٥٤٥.٧٣٠	٠.٠٠٠	٥٠,٥٤٥.٧٣٠	براعى تنفيذ بنود العقد
٨	بالمتر المكعب (عمل خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٧٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	م٣	٤٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠	جارى	%٩٧	٩٣,٧٠٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٩٣,٧٠٢.٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢٥.٠٠	٣,٣٢٥.٠٠	م٣	٢٣٨.٠٠٠	٢١٨.٠٠٠	٤٥٦.٠٠٠	جارى	%٩٧	١,٤٧٠,٧١٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٤٧٠,٧١٤.٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مؤاسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ @ ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ @ ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠.٠٠	١,٥٩٠.٠٠	م ط	٩٦.٠٠٠	١٩٢.٠٠٠	٢٨٨.٠٠٠	جارى	%٩٧	٤٤٤,١٨٢.٤٠٠	٠.٠٠٠	٤٤٤,١٨٢.٤٠٠	
١١	بالطن توريد وتركيب، ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠.٠٠	٤٤,٠٠٠.٠٠	طن	٣٣.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	٦٣.٠٠٠	جارى	%٩٧	٢,٦٨٨,٨٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢,٦٨٨,٨٤٠.٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٢	٤٦٨.٠٠٠	٥.٠٠٠	٤٦٣.٠٠٠	جارى	%٩٧	١١,٢٢٧.٧٥٠	٠.٠٠٠	١١,٢٢٧.٧٥٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٥٥٠.٠٠	١٠٥.٠٠	م٢	٩١٥.٠٠٠	٦.٠٠٠	٩٠٩.٠٠٠	جارى	%٩٧	٩٢,٥٨١.٦٥٠	٠.٠٠٠	٩٢,٥٨١.٦٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٥٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	م٣	١٨.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠	جارى	%٩٧	١٣,٩٦٨.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٣,٩٦٨.٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٤٥٠.٠٠	٢٢٠.٠٠	م.ط	١٨٨.٠٠٠	١٦.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠	جارى	%٩٧	٣٦,٧٠٤.٨٠٠	٠.٠٠٠	٣٦,٧٠٤.٨٠٠	
	الاجمالي									٤,٩٦٩,٢٢٤.٦٤٠	٠.٠٠٠	٤,٩٦٩,٢٢٤.٦٤٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٤,٩٦٩,٢٢٤.٦٤٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠.٠٠٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											٤,٧٢٠,٧٦٣.٤٠٨	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											٢,٢٧٢,٦٨٣.٤٩٧	
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره اثنان مليون وربعمائة و ثمانية واربعون الفا و تسعة وسبعون و٩١١/١٠٠٠ جنيها لا غير)											٢,٤٤٨,٠٧٩.٩١١	

عن الشركة المنفذة
مهندس/ عيسوى احمد

المراجعة الفنية
(الاستشارى العام للمشروع)
شركة سيستراSYSTRA
مهندس/ احمد ابو عالية مهندس / حسنى وهبة
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس/ احمد الشاعر
التوقيع/

المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع/
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم إمام
التوقيع/

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣
الرئيس
جنيه
بناء على الحافظ مبلغ ....
ملاحظة : الفئات .....
بتاريخ :

المحاسب / .....
على الحساب / نهائيا
في الزيادة بعد الشروط المحددة من .....
مدير المصلحة ....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
المهندس/ مجدى عبد الصابر عاص

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١١٩٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤	مع شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة تطوير المبانى شاملة المدة من حتى	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
			ضمان أعمال						

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠