الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٦٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جارى (٣)
بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة

عن عملية :أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٦+٤٤٠ إلى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٠٦ كم (اعمال التاسيس والاساس وخرسانة حماية الميول والاكتاف) (بالأمر المباشر)
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المغايلي وشركاه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم أعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كالبفوريا لا تقل عن ٥١٪) ويشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموجاجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٦٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - ولابد لا يشمل القيمة المحجوزة.											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهدى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢) .	٨٠,٠٠	٢٩٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	جاري ٣	%٩٧,٠	٣٤٣٠٦,٩٦	٠,٠٠	٣٤٣٠٦,٩٦	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٥ جنية/كم حتي ١٠كم و١,٥ جنية لكل ١كم زيادة عن ١٠٠كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم - ٢٠ كم) (مجرد مودبن بيلد) = 2.65 ج * ٩٨ كم + ٤٥,٠٠ ج * ١٣ كم = ١٨٠,٥٥ (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٢/٢٢)	١٨٠,٥٥		م٣	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	جاري ٣	%٩٧,٠	٧٧٤٢٦,٥٢	٠,٠٠	٧٧٤٢٦,٥٢	فريق العمل متواجد .
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (33)*(1.3) نسبة الانتفاض*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	جاري ٣	%٩٧,٠	٢٠٦٠٤,٧٦	٠,٠٠	٢٠٦٠٤,٧٦	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	جاري ٣	%٩٧,٠	٥٥٧٤,٨٨	٠,٠٠	٥٥٧٤,٨٨	البرنامج الزمنى متواجد .
٥-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٠٨,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٢	٢١١٢,٠٠	٠,٠٠	٢١١٢,٠٠	جاري ٣	%٩٧	٢٢١٢٥٣,١٢	٠,٠٠	٢٢١٢٥٣,١٢	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	ذات قوة ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين biaxial (طبقا للمفاوضة)												لافتات المشروع متواجدة .
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقص حجم للحبيبات ١٠٠مم والاتزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريا عن ٤٥٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٦٪ من الكثافة المعملية) وافقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.											الطلمات الارشادية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢) .	١٥٣,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٨١٩٨,٧٦	جاري ٣	%٩٧	١٢٢٠٧٥٤,٣٧	٠,٠٠	١٢٢٠٧٥٤,٣٧	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتي ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١١١ كم - ٢٠ كم = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ١,٥ ج * ٩١ كم = ١٣٦,٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٢/٢٢)	١٣٦,٥٠		م٣	٦٢٦٩,٦٤	٦٢٦٩,٦٤	٠,٠٠	جاري ٣	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد .
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتي ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١١١ كم - ٢٠ كم = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ١,٥ ج * ٨٠ كم + ١,٢ ج * ١١ كم = ١٣٣,٢ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٢/٢٢)	١٣٣,٢٠		م٣	٠,٠٠	٨١٩٨,٧٦	٨١٩٨,٧٦	جاري ٣	%٩٧	١٠٥٩٣١٢,٥٩	٠,٠٠	١٠٥٩٣١٢,٥٩	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (85) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (90) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٣١,٠٤		م٣	٦٢٦٩,٦٤	٠,٠٠	٦٢٦٩,٦٤	جاري ٣	%٩٧	٧٩٦٩٢٦,٤٢	٠,٠٠	٧٩٦٩٢٦,٤٢	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (95) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	١٩٢٩,١٢	١٩٢٩,١٢	جاري ٣	%٩٧	٢٥٨٨٣٠,٨٠	٠,٠٠	٢٥٨٨٣٠,٨٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٨١٩٨,٧٦	جاري ٣	%٩٧	١٩٨٨١٩,٩٣	٠,٠٠	١٩٨٨١٩,٩٣	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقص حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥مم الي ١٠٠مم ولا يزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ٥٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريا عن ٦٥٪ والاقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠٪ من الكثافة المعملية)وافقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢) .	١٥٦,٥٠	٨٠٠٠,٠٠	م٣	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٥٠٣٥,٣٠	جاري ٣	%٩٧	٧٦٤٣٨٣,٧٢	٠,٠٠	٧٦٤٣٨٣,٧٢	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتي ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١١١ كم - ٢٠ كم = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ١,٥ ج * ٩١ كم = ١٣٦,٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٢/٢٢)	١٣٦,٥٠		م٣	٢٩٠٥,٧٨	٢٩٠٥,٧٨	٠,٠٠	جاري ٣	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتي ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١١١ كم - ٢٠ كم = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ١,٥ ج * ٨٠ كم + ١,٢ ج * ١١ كم = ١٣٣,٢ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٢/٢٢)	١٣٣,٢٠		م٣	٠,٠٠	٥٠٣٥,٣٠	٥٠٣٥,٣٠	جاري ٣	%٩٧	٦٥٠٥٨٠,٩٠	٠,٠٠	٦٥٠٥٨٠,٩٠	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (95) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (100) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٤٥,٦٠		م٣	٢٩٠٥,٧٨	٠,٠٠	٢٩٠٥,٧٨	جاري ٣	%٩٧	٤١٠٣٨٩,١٢	٠,٠٠	٤١٠٣٨٩,١٢	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجوزة) (105) * (1.3) نسبة الانتفاض * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجوزة	١٥٢,٨٨		م٣	٠,٠٠	٢١٢٩,٥٢	٢١٢٩,٥٢	جاري ٣	%٩٧	٣١٥٧٩٤,١٩	٠,٠٠	٣١٥٧٩٤,١٩	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٥٠٣٥,٣٠	جاري ٣	%٩٧	١٢٢١٠٦,٠٣	٠,٠٠	١٢٢١٠٦,٠٣	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢	٤٤٨,٠٠	٣٠٠٠٠	م٢	٢٢٣٠٣,١٧	٠,٠٠	٢٢٣٠٣,١٧	جاري ٣	%٩٧,٠	٩٦٩٢٠٦٥,٥٦	٠,٠٠	٩٦٩٢٠٦٥,٥٦	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادى +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.											
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢	٢٧٨٠,٠٠	١٨٠	م٣	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري ٣	%٩٧,٠	٨٠٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨٩٨,٠٠	
	الإجمالى									١٥٩٣٠٠٢٧,٨٥	٠,٠٠	١٥٩٣٠٠٢٧,٨٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٥٩٣٠٠٢٧,٨٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٥٩٣٠٠٢٧,٨٥	
	ما سبق صرفه											١٤٠١٣٥٣٧,٦١	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)											١٩١٦٤٩٠,٢٤	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجدول وقدره المقبول تحريراً في ٢٦ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤ المحاسب
دفع الى المقاول مبلغ على الحساب
تهاميا
ملاحظة للغات
تحريرا في ٢٦ / ١٢ / سنة ٢٠٢٤
سبق صرفها الى
غير الواردة بعد الشروط إعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام
مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاتر
الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / تم المراجعة
مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب أ.د خالد قنديل
مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب أ.د خالد قنديل
الاستشاري المساعد
مكتب أ.د خالد قنديل
تحريرا في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة ابناء حسن محمد حسن المغايلي وشركاه
م / مجدي الحمد الزوندف

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
اجمالى الاعمال								١٥٩٣٠٠٢٧,٨٥	
الاعمال السابقة								١٤٠١٣٥٣٧,٦٠	
قيمة المستخلص								١٩١٦٤٩٠,٢٥	
الاستقطاعات									
صافى الاعمال								٩٥٨٢٤,٥٠	

	قرش	جنيه
صافى المستخلص	١٧٥٨٢١١,٧٥	
الضرائب	٩١٢٦١	
تأمينات البحرة	٣٣٣١٠	
حركة	١٦٢٢٦٤,٧٥	
جملة المتبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

٢٠٢٤ رمضان
١٨٢٥٢ م.ت.ف

١٥٨٢٧٨,٥٠ اجمالى رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

....
تحريراً في / سنة ٢٠