الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

EL-RAEID

شركة السلام للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٢)

تنفيذ اعمال التشطيبات والاعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القلج - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/١٠/١٠

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال التشطيبات										١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤-المعدات متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمنى متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باقي المحملات بمعرفة الادارة
٢-١	أعمال البياض										
٢-١-١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك متوسط ٢سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠كجم/م٣ رمل والفئة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشة الإبتدائية قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠كجم/م٣ رمل وترش بالمياة جيداج والأوتار علي الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفذ البوج شبك الفواصل والزوايا والنهايات والقياس هندسي للمسطحات التي يتم بياضها فقط تعلية ١٠ جنية لكل متر بعد ارتفاع ٣ متر وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	م٢	١٨٤	٢٠٢٨	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٨٨٣٢٠,٠٠	٨٨٣٢,٠٠	٧٩٤٨٨,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢	أعمال الأرضيات										
٢-٢-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و ارضيات طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع	م٢	١٧٥٠	١٣٢٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١١٣٧٥٠٠,٠٠	١١٣٧٥٠,٠٠	١٠٢٣٧٥٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و أرضيات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع .	م٢	٢٩٠٠	٣٩٠	٣٢٠,٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١١٦٠٠٠٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	١٠٤٤٠٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٣	أعمال تكسية السلالم										
٢-٣-١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه لدرج السلالم من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢سم والنائمة ٤سم لزوم المحطة وكباري المشاه للصق بمادة معتمدة للصق اعمال الرخام مع الاعمال المعدنية والسعر يشمل أيضاً دق شريط فرملة بعرض ٥سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (مما جميعه بالمتر الطولي) .	م.طولي	١٥٠٠	٥٢	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٧٠٢٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤	أعمال الحوائط										
٢-٤-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١×٠,٥٠ م المصقول سمك ٢سم بأرتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.	م٢	٢١٠٠	٢٨١	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٣٧٨٠٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤-٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند او ويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية والفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد .	م٢	٤٢٥٧	٣٣١٢	١,٦٧٠,٠٠	١٦٤٢,٠٠٠	٣٣١٢,٠٠٠	١٤٠٩٩١٨٤,٠٠	١٤٠٩٩١٨,٠٠	١٢٦٨٩٢٦٦,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤-٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٣×٦سم سمك ١,٥ مم دهانات الكتروستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات	م٢	٤٥٢٧	٦٨٠	٣٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٨١٠٨٠٠,٠٠	١٨١٠٨٠,٠٠	١٦٢٩٧٢٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤	أعمال الأبواب والنوافذ										
٤-٢-١	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات .	م٢	٧٨٠٠	١٠٦٦	٣٢٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٦٨٠٠٠٠,٠٠	٤٦٨٠٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اجمـــــــــالى صفحة ١							٢٣٤٧٣٨٠٤,٠٠	٢٣٤٧٣٨٠,٠٠	٢١١٢٦٤٢٤,٠٠	

أقر بصحة ذلك ...
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مشروع الاتوبيس الترددي

مهندس المشروع/ التوقيع / م/محمود مصطفي
مدير المشروع التوقيع / م/ ابراهيم بيومي

استشاري المشروع
El Raied For Consulting Engineering
مهندس المكتب الفني التوقيع م/محمد عبد العزيز
مهندس المشروع م/ ماجد غنيم
مهندس المشروع التوقيع م/ محمد جابر

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع التوقيع / م/ محمود محمدى
مدير ادارة المشروعات التوقيع / م/ محمود الشيخ
مدير عام الشئون المالية والادارية التوقيع / أ/احمد عبد الجواد

جملة الأعمال التي تمت	٢٥٩٠٠٤٨٤,٦٠
السابق صرفة	١٢٧٥٥٧٣٦,٤٥
المستحق	١٣١٤٤٧٤٨,١٥
الإستقطاعات	٦٤٢٣٢٥٥,—
باقي	٦٧٢١٤٩٣,١٥

للشركة ٦٠٩٥٥٥٢,٧٥
ص.م ٦٢٥٩٤٠,٤٠

الإستقطاعات

ضمان أعمال	٦٥٧٢٣٧,٤٠
حفظ	٣٠٠٨٤٨,٢٠
أ.ت.ص	١٢٥١٨٨,١٠
إتساع	١٦٩١,٤٠
تنمية	٢٨١,٩٠
حديد المصريين	٥٠٠٠٠٠,—
معدل تأمينات	٣٣٨٠٠٨,—
	٦٤٢٣٢٥٥,—