مستخلص رقم (٢) جارى

عملية:- تنفيذ أعمال تطوير وصيانة كوبري الباجور العلوي العقد رقم ١٢٠١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
تنفيذ / الشركة الوطنية للتشييد (سامكو) .

تاريخ بدء العمل ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٤
شاملة المدة من بدء العمل حتى : (٢٣ / ٩ / ٢٠٢٤)

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان(جنيه)	الاستقطاع أو الحجز قرش	الاستقطاع أو الحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع قرش	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظـــــــات
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٠	٩٠	م٣	٧٥٠	٢٧٠	٧	٢٧٧	جاري	٢٤٩٣٠	٠			٢٤٩٣٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد .
٤	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٠	٨٠	م٣	١٠٠٠	٠	١٤٠	١٤٠	جاري	١١٢٠٠				١١٢٠٠	٢- المهندسون والمراقبين متواجدون
٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأرصفة والبردورات و قدمات النيوجرسى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣	٠	٧٣١٠	م٣	٨٠٠	٠	٢١٠	٢١٠	جاري	٤٨٥١٠٠				٤٨٥١٠٠	٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافه المشتملات
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى (super structure) والكوبستة والاجزاء المنهاره .	٠	٤٠٨٥	م٣	٤٠٠٠	٩٤٠	٤٦٠	١٤٠٠	جاري	٥٧١٩٠٠٠	٠			٥٧١٩٠٠٠	٤- الامن الصناعى ووسائل السلامة المرورية متواجدة .
١١	بالمتر الطولى حقن الشروخ النافذة أو الممتدة داخل العناصر الإنشائية الخرسانية الكبري (خوازيق-اعمدة-كمرات- بلاطة...الخ) بمادة ايبوكسية او بمادة غير قابلة للانكماش	٠	٤٢٤٠	م.ط	٦٤٥	٢٤٠	١٤٠	٣٨٠	جاري	١٦١١٢٠٠	٠			١٦١١٢٠٠	٥- لوحات المشروع متواجدة.
١٤	بالمتر المسطح أعمال صلب الجزء العلوي للكوبري كمرات وبلاطات حتى ارتفاع ٤ متر والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكية والدعامات المساعدة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا	٠	٨٠٠	م٢	١٠٠٠٠	٣٥٠٠	١٧٠٠	٥٢٠٠	جاري	٤١٦٠٠٠٠	٠			٤١٦٠٠٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد.
١٥	بالعدد تخريم وتربيع اشاير حديد تسليح باى قطر ويشمل التثبيت بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية	٠	٦٥	عدد	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	جاري	١٦٢٥٠٠٠	٠			١٦٢٥٠٠٠	٧- التقارير المبدئية متواجدة.
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م	٠	٥٣٠٠٠	طن	١٣٦٤	٣٩٥	١٨٠	٥٧٥	جاري	٣٠٤٧٥٠٠٠	٠			٣٠٤٧٥٠٠٠	٨- تقارير الجودة متواجدة.
١٧	الطن توريد وتركيب انواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانية (اعمدة-كمرات -بلاطات- كوابيل....الخ)	٠	٨٢٠٠٠	طن	٥	٠	٠,٢٢	٠,٢٢	جاري	١٨٠٤٠				١٨٠٤٠	٩- التقارير الشهرية متواجدة .
٢١	بالمتر الطولى فك وتقطيع الدرابزين المعدنى من اى نوع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٥٠	م.ط	٢٧٠٠	١٠٧٠	٠	١٠٧٠	جاري	٢٦٧٥٠٠	٠			٢٦٧٥٠٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة .
٢٢	بالمتر الطولى تركيب الدرابزين المعدنى القديم من اى نوع	٠	١٢٥٠	م.ط	٢٧٠٠	٢٤٠	٦١٠	٨٥٠	جاري	١٠٦٢٥٠٠	٠			١٠٦٢٥٠٠	١١- معدات العملية متواجدة
٢٣	بالمتر الطولى مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري	٠	١٧٠	م.ط	٢٧٠٠	٢٤٠	٦١٠	٨٥٠	جاري	١٤٤٥٠٠	٠			١٤٤٥٠٠	١١- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة .
٣٠	بالمتر الطولى فك فواصل التمدد الانشائية للكبارى ونقلها الى مخازن الهيئه.	٠	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٠	٧٠	٧٠	جاري	١٧٥٠٠	٠			١٧٥٠٠	١٢- تم توريد عدد ٢ ماكينة تصوير + ٢ برنامج مشاركة .
٣٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٤ بوصة	٠	٣٠٠	م.ط	٢٤٩	٠	٢٤٠	٢٤٠	جاري	٧٢٠٠٠				٧٢٠٠٠	
٣٩	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٠	٥٥٠	م.ط	٢٠٠	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٨٢٥٠٠				٨٢٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٠	٢١٠	م٣	١٠٠٠	٠	٢٢٠	٢٢٠	جاري	٤٦٢٠٠				٤٦٢٠٠	يراعى تغلية نسبة ١٠% من اجمالي البند رقم (١٦) حديد التسليح لحين الانتهاء من الاعمال
٤٥	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٠	٦٩	م٣	١٣٣٠١	٢٩٢	٨	٣٠٠	جاري	٢٠٧٠٠	٠			٢٠٧٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/ م٢	٠	٣٥,٦	م٢	١٥٠٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	جاري	٢٦٧٠٠				٢٦٧٠٠	
٤٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤كجم/ م٢	٠	١٢	م٢	٥٠٠٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	جاري	٤٣٢٠٠				٤٣٢٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	٠	٢٠٨	م٢	١٥٠٠	٠	٧٧٠	٧٧٠	جاري	١٦٠١٦٠				١٦٠١٦٠	يراعى تغلية نسبة ١٠% من اجمالي البند رقم (٤٨)لمراقبة سلوك الخلطة الاسفلتية
٤٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	٠	١٩٣,٣	م٢	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٢٨٩٩٥٠				٢٨٩٩٥٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس ثيرموبلاستيك قطاع ٢*٣ مم ٢ نحاس ثرمو بلاستيك	٠	١٣٠	م.ط	٢٥٠٠	٠	٤٧٠	٤٧٠	جاري	٦١١٠٠				٦١١٠٠	
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٤ * ٣٥ مم٢ الومنيوم مسلح	٠	٦٠٠	م.ط	٣٠٠٠	٠	٩٧٠	٩٧٠	جاري	٥٨٢٠٠٠				٥٨٢٠٠٠	
٦٤	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	٠	٢٠٠٠	عدد	٢٦٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٢٢٠٠٠	٠			٢٢٠٠٠	
٦٩	بالعدد/ توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية داخل العامود من البكاليت سمك ١ سم وبها مفتاح أحادى ١٠ A	٠	٩٠٠	عدد	٢٦٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٦٠٠٠				٣٦٠٠٠	
٧٠	بالعدد مراشمة ودهان عامود الانارة ببوية الهمرفنش حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	١٥٠٠	عدد	٢٦٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٦٠٠٠٠				٦٠٠٠٠	
٧١	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عامود بمقاس ٤٠*٢٥ سم مما جميعه طبقا للمواصفات	٠	١٠٠٠	عدد	٢٦٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠	
٧٢	بالعدد/ توريد وتركيب باب لعامود الانارة بمقطع مناسب ومحمل على البند التثبيت و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٣٥٠	عدد	٣٠	٠	٣٠	٣٠	جاري	١٠٥٠٠				١٠٥٠٠	
٧٤	بالعدد فك و نقل كشافات انارة الى مخازن الهيئة	٠	٣٠٠	عدد	٢٦٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٣٣٠٠٠	٠			٣٣٠٠٠	
٧٥	بالعدد نقل وتركيب كشافات انارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	٢٦٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٦٠٠٠				١٦٠٠٠	
٧٦	بالعدد نقل وتركيب اعمدة انارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠٠	عدد	٢٦٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٦٨٠٠٠				٦٨٠٠٠	
٧٧	بالمقطوعية عمل قاعدة خرسانية مسلحة بابعاد ٣٠ × ٥٠ × ٥٠ سم والفئة تشمل حديد التسليح والجووبط والبلتات سمك ١٢مم وعداية الكابلات داخل القاعدة طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٥٠٠	مقطوعية	٢٦٢	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠	
	البنود الغير مثبتة والاضافية طبقا لمتطلبات التنفيذ						٠								
١	بالعدد توريد وتركيب مواسير قطر ١٢بوصة من البلاستيك PVC بضغط تشغيل ٦ جو بطول ١,١٠م مسدودة من الاتجاهين لمنع دخول الخرسانة داخلها	٠	١٣٠٠	عدد	٢٠٠	٩٢	٠	٩٢	جاري	١١٩٦٠٠	٠			١١٩٦٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات قطر ٥٠ سم	٠	١٩٤٤	م.ط	٢٣٩	٠	٦٢	٦٢	جاري	١٢٠٥٢٨				١٢٠٥٢٨	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للبلاطة العلوية بالكمرات الصندوقية باستخدام المعدات الثقيلة و نقل ناتج التكسير من داخل الكمر الصندوقى الى اسفله و اعاده نقله الى منطقة التشوين بالموقع ثم نقله الى المقالب العمومية	٠	٥٨٠	م٣	١٥٤٩	١٠٠٠	٤٥٠	١٤٥٠	جاري	٨٤١٠٠٠	٠			٨٤١٠٠٠	
٤	بالعددعمل اختبار Core test للعناصر الانشائية للكوبرى القائم	٠	٣١٠٠	عدد	٧٠	٦٠	٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠			٢٠١٥٠٠	
	مفاوضة على حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خردة ناتج تكسير وازالة البلاطة العلوية لكوبرى الباجور .						٠			٠				٠	
١	بالطن حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خردة ناتج عن تكسير وازالة البلاطة العلوية لكوبري الباجور وكل ما يلزم لنهو العمل .	٠	١٣٣١٠-	طن	٣٦٢	١٣٠	١٧,٣٨٦	١٤٧,٣٨٦	جاري	١٩٦١٧٠٧,٦٦-	٠			١٩٦١٧٠٧,٦٦-	
	الاجمالـــــــــــــــــى بدون تشوينات (بالجنيه)						٠			٤٦٩١٠٤٠٠,٣٤				٤٦٩١٠٤٠٠,٣٤	
	التشوينـــــــــــــات						٠								
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م	٠	٥٣٠٠٠	طن	١٣٦٤	٢٤٠	١٠	٢٥٠,٠٠	جاري	١٣٢٥٠٠٠٠	٠	٥٣٠٠٠٠٠		٧٩٥٠٠٠٠	يتم تغلية (٤٠ %) لحين التركيب .
	الاجمالـــــــــــــــــى العام (جنيه)									٦٠١٦٠٤٠٠,٣٤				٥٤٨٦٠٤٠٠,٣٤	

تحريراً فى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

تعتمد /

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات تهاليا

سبق صرفها للمقاول ٥٤٨٦٠٤٠٠/٢٥

يعتمـــــــــد ،،،
رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة/ شيماء احمد عامر

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والإدارية

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم المستند
نوع الميزانيه — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — قرش — جنيه

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات: قرش	قيمة التحويلات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه