الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

EL-RAEID

شركة السلام للمقاولات

مستخلص جاري رقم (١)

تنفيذ اعمال التشطيبات والاعمال الالكترومكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القلج - الخصوص)

العقد رقم (١٣٨٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/٨/٥

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال التشطيبات										١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤-المعدات متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمنى متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باقى المحملات بمعرفة الادراة
٢-٢	أعمال الأرضيات										
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلابيب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و ارضيات طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م٣رمل مع الصقل والتلميع	م٢	١٧٥٠	١٣٢٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١١٣٧٥٠٠,٠٠	١١٣٧٥٠,٠٠	١٠٢٣٧٥٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و ارضيات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع .	م٢	٢٩٠٠	٣٩٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٩٢٨٠٠٠,٠٠	٩٢٨٠٠,٠٠	٨٣٥٢٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤-٢	أعمال الحوائط										
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند او ويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية والفنه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد .	م٢	٤٢٥٧	٣٣١٢	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠٠	١٦٧٠,٠٠٠	٧١٠٩١٩٠,٠٠	٧١٠٩١٩,٠٠	٦٣٩٨٢٧١,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٣*٣سم سمك ١,٥ مم دهانات الكتروستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات	م٢	٤٥٢٧	٦٨٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٣٥٨١٠٠,٠٠	١٣٥٨١٠,٠٠	١٢٢٢٢٩٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤	أعمال الأبواب والنوافذ										
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات .	م٢	٧٨٠٠	١٠٦٦	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٢٤٩٦٠٠٠,٠٠	٢٤٩٦٠٠,٠٠	٢٢٤٦٤٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اعمال الحريق										
٣	توريد وتركيب مواسير صلب سملس اسود جدول (٤٠) من انتاج (SHIELD CHINA-Nikopol) أو ما يماثلها لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتملاتها ويراعى دهان الشبكة وجه برايمر ووجهين دهان لاكية أحمر فاتح من نوع دهان معتمد	م.ط									
٢-٣	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٥٥٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٩٣٥٠٠٠,٠٠	٩٣٥٠٠,٠٠	٨٤١٥٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بطبقط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لاعمال اعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من اكواع وتيهات ومساليب وقطع وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجربة والتعديات بالأسقف والحوائط والركائز الخرسانية اسفل الاكواع او الوصلات وكذلك الحفر والردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٣٠ اسفل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الرد اعلي الراسم العلوي للمواسورة بسمك ٣٠ سم علي ان يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة	عدد									
٢-٥	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٢٢٢٠	١٧١	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١١١٠٠٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠	٩٩٩٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اجمـــــــــالى صفحة ١							١٤٠٧٤٧٩٠,٠٠	١٣٩٦٣٧٩,٠٠	١٢٦٦٧٣١١,٠٠	

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع/ م/محمود مصطفي — التوقيع / ..... — مدير المشروع م/ابراهيم بيومى — التوقيع / ..... — مدير المشروع — التوقيع / .....

مهندس المكتب الفني م/محمد عبد الدين — التوقيع / ..... — مهندس المشروع م/ مصطفى عبد الحميد — التوقيع / ..... — مهندس المشروع م/ ايمن العراقي — التوقيع / ..... — مهندس المشروع م/ محمد جابر — التوقيع / ..... — مهندس المشروع م / محمود محمدى — التوقيع / .....

إستشارى المشروع — El Raied For Consulting Engineering — مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة — مشروع الاتوبيس الترددي

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات م / محمود الشيخ — التوقيع / .....

مدير عام الشئون المالية والادارية أ/احمد عبد الجواد — التوقيع / .....

جملة الأعمال ١٢٧٠٠٧٢٦,٤٥

البيان

المتحصل	١٢٧٠٠٧٢٦,٤٥
الإستقطاعات	١٠٢٩٧٩٦,٠٠
باقي	١١٢٢٦٠٢٩,٩٠

١٠٦١٨٦٢٢,٩٠ للشركة
٦٠٧٤١٦,— ص.م

ضمان أعمال ٦٢٧٧٨٦,٨٥
دمغات ٢٩١٩٥٦,٥٠
ض.ق.م ١٢١٤٨٢,٢٠
مهن هندسية ١٠٠٤٦٥,—
صك تأمينات ٢٢٨٠٠٠,—

١٠٢٩٧٩٦,٠٠