HASSAN ALLAM
CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عملية / تنفيذ أعمال كوبري خور مايو علي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من الكيلو ٩٣,٩٥٧ حتي ٩٤,٤٧٧كم .
الشركة المنفذة / شركة حسن علام للانشاءات
العقد رقم :٤١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١٣) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/١٢/١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى											
٢٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتى ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الخوازيق والقواعد وأعمدة محورى (X7 , X1) والهيكل العلوى بالبند رقم (١٨) فقط لاغير . والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٣٧٥	طن	٩٥٠٠	٥٤٨٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٥٤٩٦,٠٠٠	جارى	٢٦٠٣٧٣٠٠٠,٠٠٠	٥٢٠٧٤٦٠,٠٠٠	٢٥٥١٦٥٥٤٠,٠٠٠	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتى ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الأعمدة العلاقة لباقى محاور الكوبرى والهيكل العلوى بنظام العربات الكابولية المتحركة والـ Stump بأرتفاعات تصل الى ٩٠م والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٥٧٥	طن	١٣٠٠٠	٤٩٠٩,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	٥١٠٢,٠٠٠	جارى	٢٤٢٧٢٧٦٥٠,٠٠٠	٤٨٥٤٥٥٣,٠٠٠	٢٣٧٨٧٣٠٩٧,٠٠٠	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (أطول من ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم قواعد الكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٧٨٧٥	طن	٢٠٠	١٢٥,٧٤٧	٠,٠٠٠	١٢٥,٧٤٧٠	جارى	٦٠٢٠١٣٧,٦٢٥	١٢٠٤٠٢,٧٥٣	٥٨٩٩٧٣٤,٨٧٣	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بنظام العربات الكابولية المتحركة والتثبيت المؤقت لها Law Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm وذلك على إرتفاع حتى ٩٠م من سطح الأرض بإستخدام الأونش البرجية اللازمة للمناولة	١١٥٠٠٠	طن	٩٥٠	٢١٧,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٢٨٤,٠٠٠	جارى	٣٢٦٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٦٦٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقا لمواصفات المشروع وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٥	م ٢	٨٥٠٠	٥٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٨,٠٠٠	جارى	٣٥٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٢٠,٠٠٠	
٢٩	بالمقطوعية عمل دراسة جيوفيزيقية فى منطقة شرق مدينة ١٥ مايو فى مسار القطار السريع بموقع الكوبرى بمعرفة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية باستخدام الرادار الأرضى والكهربية الأرضية لبيان التكوين الأرضى شامل تدرج التربة والتجاويف المتواجدة بها	٧٢٦١٧٠	مقطوعية	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٧٢٦١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٦١٧٠,٠٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز Spherical طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل التركيب على إرتفاع من ٤٠م إلى ٧٠ م والحقن واعداد الاسطح اسفل الركائزوتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعى المناسبة لهذه الإرتفاعات ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل تقديم شهادات الاختبارات المعملية الغير متلفة طبقا للمواصفات .										
	أ ـ حمولة ٢٥٢٥ طن (Free , Guided)	١٦٥٩٩٩٠	عدد	٢	١,٩٨٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٠	جارى	٣٢٨٦٧٨٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٨٦٧٨٠,٢٠٠	
٣٤	اعمال نظام تأريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب على إرتفاعات تصل إلى ٩٠م وتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعى المناسبة لهذه الإرتفاعات والبند يشمل الاعمال المساحية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ .							جارى				
	أ ـ بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم٢ شامل اعمال اللحام	٣٠٤	م / ط	٨٥	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	١٥٢٠,٠٠٠	٦٠٨,٠٠٠	٩١٢,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التاريض.
	ج ـ بالعدد Double plate U clamp	٧١٠	عدد	٣٧	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جارى	٦٣٩٠,٠٠٠	٢٥٥٦,٠٠٠	٣٨٣٤,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التاريض.
	د ـ بالعدد Earth point 1 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	١٠٠٠	عدد	٢١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التاريض.
	إجمالى قيمة الأعمال								٨١٨٢٣٧٩٥٩,٦٧٥	١٤٦٤٨٥٠٤,٧٥٣	٨٠٣٥٨٩٤٥٤,٩٢٣	
	بصرف اجمالى قيمة الأعمال بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٧٦٣٤٠٩٩٨٢,١٧٦	
	الإجمالى قيمة الأعمال بمستخلص جاري ١٢ بنسبة ٩٥%										٧٣٢٥٣٦٣٥٢,٠٧٦	
	القيمة الحالية للمستخلص جاري (١٣)										٣٠٨٧٣٦٣٠,١٠٠	

الشركة المنفذة - المكتب الفني
م / كريم بهاء حامد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / عمرو الطنبولي
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ مصطفى عزب
Eng/Luis Sousa
التوقيع :

مهندس المشروع
م / محمود مجدى
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... جنيه قرش
تحريرا في ...../...../.....
يدفع للمقاول مبلغ ..... جنيه قرش
ملاحظة الفنات : .....
المحاسب / ...
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمد من / ...
يعتمد ،،
مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع :
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى
التوقيع :

ص ٣

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت : ٢٦٠٤١١ م.ض : ٤٩٠-٣٨-٥
ب.ض : ١٠٠-٤٠٠-١٨٣٠

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الأعمال التى تمت الان	٧٦٢٤٠٩٩٨	٨٥
محجوز		
مصرح بصرفه	٦٨٦٠٥٩٢٣	٢٠
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	٧٦٨٦٥٦٧٠	٨٥

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
صافى المبلغ المستحق	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق نى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
				٨٢,٥٥	٢٨٤٠٧				
				٨٢,٥٥	١٧٥٦١				
				٦٧,٨٠	٥٥٩٦٩				
				٨٩,٨٠	٢٦٥٧٨				
				٨٤,٦٥	٦٧٥٦٠				

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنية

قيمة التحويل

قرش	جنية

رسم دمغة اصـ

رسم دمغة اضـ

امـانـ

ايـ

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول