وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

مستخلص جاري رقم (١) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٣٠ كم (إتجاه العلمين) ((تنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠ الى ٠٠+١٠ بطول ١٠ كم))
عقد رقم (٤٤٥/٢٠٢٤/ ٢٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠
تنفيذ شركة : البركة لأعمال الطرق " أسامة فكري محمد وشركاه " شاملة المدة من بدء العملية الى ٢٠٢٤/١١/٢٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جاري ام نهائي	إستقطاع / حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية			قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفنة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٠	٣٠	م.ط	١٢,٠٠٠,٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والادارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - يتم توريد بوية مرور على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٧٠,٠٠٠ جنيه - يتم تحليل مبلغ (٢٠٠٠) جنيه لحين استخراج باقي نتائج تجارب المعامل بالاقرار سداد اعمال إضافية - يتم خصم مبلغ (٤,٤٤١) جنيه نظير تجارب المعامل لعمل أنظف
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والفنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير(٥*١٦) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٠	٨٠٠	م.ط	١٢,٠٠٠,٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	
									٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠٪ مطلوب
	الإجمالي															
	الإجمالي															

(أربعة ملايين و تسعمائة و ثمانون ألف جنيه لاغير)

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٢٤

مهندس الشركة
م/
أسامة فكري محمد

مدير العملية
م/
احمد سامي أنور

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
م/ محمد نصار

مدير أدارة المشروعات
م/
كارم أمام

يعتمد ،،،،،
رئيس الادارة المركزية
المهندس
مجدي عبدالسلام عامر

اجمالي الأعمال	٤٩٨٠٠٠٠	١٠٠٪ مقاول
السابق	-	
	٤٩٨٠٠٠٠	

الاستقطاعات

ضمان اعمال ٥٪	٢٤٩٠٠٠
الدمغات	١١٤٢٢٥
م.ت.ص	٤٧٤٢٩
استاج	٥٦٦١٤
تنمية	٩٤١٤
مهرا هندسي	١٤٩٤٢
تقليد لمن الأمور تبايع التجاري الصايغ	٢٠٠٠
رسوم المعمل	٣١١٩
ضريبة المعمل	٤٢٢١٤
الاجمالي	٤٤٩٦٩٨٢

الصافي = ٤٥٣٠٣٠١٨

الضرائب = ٢٣٧١٤٣

التأمينات البنكية = ٨٦٥٥٧

الشركة = ٤٢٠٦٦٠١٨

AL BARAKA