الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٣٥+٠٠٠ بطول ٥ كم (بالأمر المباشر)

العقد رقم : (١٠٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسى) . - يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .										التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. فريق العمل متواجد .
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	٤٣٢,٣٣	٤٨٧,٠٥	م٣	٠,٠٠	٤٥٧٠٢,٠٠	٤٥٧٠٢,٠٠	جارى ١	%٩٨	١٩٣٤٨٣٩٨,٧٢	٠,٠٠	١٩٣٤٨٣٩٨,٧٢	مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مايثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .										البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجدة .
	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	٢٦٦٥,٢٠	٢٥٠	م٣	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	جارى ١	%٩٨	١٤٨٨٧٨,٠٧	٠,٠٠	١٤٨٨٧٨,٠٧	المستلزمات والمهمات متواجدة . مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	الإجمالى									١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩	٠,٠٠	١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩	العلامات الارشادية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩	يراعي تطبيق بنود العقد .
	ما سبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											١٩٤٩٧٢٧٦,٧٩	

تحريراً في ١٥ / ٠٢ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / مجيد محمد توفيق

مستشاري المساحة
مكتب xyz

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / ابراهيم نور الدين

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / امجدي عبدالسلام عامر

تم مراجعة الأعمال بمعرفة مدير الكميات

إجمالي الأعمال ١٩٤٩٧٢٧٦,٨٠
الأعمال السابقة
قيمة المستخلص ١٩٤٩٧٢٧٦,٨٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (١٠٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
٩٧٤٨٦٣,٨٠	ضمان أعمال					١٧٧٤٣٩٩٣,٥٥		صافي المستخلص	
٤٤٦٠٤٩	دمغات					٩٢٨٤٤٢		الضرائب	
١٨٥٦٨٨	م.ت.ص					١٦٨١٥٥٥١,٥٥		شركة	
٦٢٦,٤٠	إشراف								
١٠٤,٤٠	تشحيم								
٥٠٠	سلم ورباط								
٢٩٨٤٤,٤١	مهن هندسية								
١١١١٠٧,٢٥	معمل								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ١٧٥٣٢٨٣,٣٥ الإجمالي
المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....