الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (٢) جاري

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القنطرة الكوبري السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

عقد رقم : ٢٠٢٢-٢٢٠١ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣ مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ حتى

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطفلة لمرصفات وتشكيلها باستخدام الآلات المناسبة بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم على منسوب (+٢ متر) أسفل منسوب قاع رصيف و بسمك لايزيد عن ٥٠سم أعلى من منسوب (-٤ متر) من منسوب قاع رصيف لاستكمال المنسوب المتصمم لتشكيل الهجر والأكتاف (نسبة تحمل لايقل عن ٢٠ %) ويرشها بالمياه الأضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالوسائل المتوسطة الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة للمعمل) وبند التقليب طبقا للمناسيب المتصممة والقطاعات العرضية الطولية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١١٤٠٠٠	٠	١١٤٠٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى (٢٠-٠ = ٢٠ كم)	١٢٣,٢	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٢٤٦٤٠٠	٠	٢٤٦٤٠٠	
٢-١-٣	رسوم الكارتات والموازى لأصل الأتربة	١٣	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٢٦٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠	
٣-١-٣	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٣٢	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٦٤٠٠٠	٠	٦٤٠٠٠	
٤-١-٣	نسبة الانكماش (الانضغاط) المقررة ٢٥ % طبقا لبنود العقد (٠,٢٥ * ٣٢ = ٨)	٨	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	
٥-١-٣	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدك وذلك من قيمة المادة المحجرية (٠,١٢ * ٣٢ = ٣,٨٤)	٣,٨	٣٠٠٠		٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٩٦٠٠	٠	٩٦٠٠	
١-٤	يقصد المكتب أعمال توريد ورش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلدة المسرحة بنتج تكسير الكسارات والمطابقة لمواصفات والقصى حجم للحبيبات ٢٠٠ مم وألا تزيد نسبة الثمار من معدل ٣٠٠ مم ١٩% والمدرج للرار بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٩٥% وألا تزيد نسبة الفلق مجموع لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا تزيد الامتصاص عن ٢ % وألا تقل معامل المرونة (Ev2) من معودة لرج التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم الرصة على طبقتين باستخدام الآلات المسوية المعتمدة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ١٥ سم وتنتهيا مقدرة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والمدة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية وبند التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يدعو مشتملاته طبقا لقرار الهيئة للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٠٠	٨٠٠٠		٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . براعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. العمال ومهندسون العمل متواجدون
١-١-٤	قيمة كارتات وموازى الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
٢-١-٤	مسافة النقل حتى (١١٨,٢ = ٦٠-٥٨,٢) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م٣ (١١٨,٢ * ١,٢ = ١٤٢,٠٤)	١١٨,٢	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جاري	٩٤٥٦٠٠	٠	٩٤٥٦٠٠	
٣-١-٤	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٠	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جاري	٧٢٠٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠٠	
٤-١-٤	نسبة الانكماش (الانضغاط) المقررة ٢٠ % طبقا لبنود العقد (٠,٢٠ * ٩٠ = ١٨)	١٧	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جاري	٢١٦٠٠٠	٠	٢١٦٠٠٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدك وذلك من قيمة المادة المحجرية (١٠,٨ = ٠,١٢ * ٩٠)	١٠,٨	٨٠٠٠		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جاري	٨٦٤٠٠	٠	٨٦٤٠٠	
١-٥	يقصد المكتب اعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلدة المسرحة بنتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣٠ ٥ سم إلى ٤٠ سم والا يزيد نسبة الثمار عن معدل ٢٠٠ عن ١٩% والمدرج للرود بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا تقل معامل المرونة (Ev2) من معودة لرج التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفلق مجموع لوس انجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ٢,٥% ويتم رصها على طبقتين باستخدام الآلات المسوية المعتمدة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم ويتم بها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والمدة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية وبند الدك الجيد للوصول الى القصى كثافة جافة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٠٥	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	٧٣٥٠٠٠	٠	٧٣٥٠٠٠	
١-٣	قيمة كارتات وموازى الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى (١١٨,٢ = ٢٠-٩٨,٢) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م٣ (١١٨,٢ * ١,٢ = ١٤٢,٠٤)	١١٨,٢	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	٨٢٧٤٠٠	٠	٨٢٧٤٠٠	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٩٥	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	٦٦٥٠٠٠	٠	٦٦٥٠٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانكماش (الانضغاط) المقررة ٢٠ % طبقا لبنود العقد (٠,٢٠ * ٩٥ = ١٩)	١٩,٥	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	١٩٩٥٠٠	٠	١٩٩٥٠٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١١% على نسبة الدك وذلك من قيمة المادة المحجرية (١١,٤ = ٠,١١ * ١٠٣,٥)	١١,٤	٧٠٠٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	٧٩٨٠٠	٠	٧٩٨٠٠	
							اجمالي صـ ١		٦,١٢٥,٧٠٠,٠٠			

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة: مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء — م/ وليد عبد جمعة

استشاري المساحة: مكتب XYZ

عن الاستشاري: مكتب سبيترا — م / باهم نور الدين — مدير المكتب الفني — مدير المشروع

الاستشاري العام للمشروع: مهندس المشروع م / احمد الشاعر — مدير المشروع م / احمد ابو دقاق — مدير ادارة المشروعات م/ كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكباري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣/٢٢

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات — غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بقليوبية وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالعاطي

براعى مراجعة جدول الحسابات طرف الإدارة العامة بمركز المعلومات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (٢) جاري

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١.٢ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر).

عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠١ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣ مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ما قبله										٦٦٢٥٧٠٠	
١٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨م ٣م سن دولوميت متدرج + ٠.٤م ٣م رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	١٢,٣٠٠	م٣	٢,٦٠٠	٣,٤٦٠	٦,٠٦٠	جاري	٢,١٥١,٣٠٠	.	٢,١٥١,٣٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .
٢٠٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠.٨م ٣م سن دولوميت متدرج+٠.٤م ٣م رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,١٠٠	١٢٠	م٣	٢٥	.	٢٥	جاري	٥٥,٠٠٠	.	٥٥,٠٠٠	
	الإجمالى								٧,٨٥٦,٠٠٠	.	٨,٣٣٢,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٨,٣٣٢,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										.	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٨,٣٣٢,٠٠٠	
	ما سبق صرفه										٦,٦٢٧,٧٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										١,٧٠٤,٣٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة: مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء — م/ وليد حجيجه

الاستشاري المساعد: مكتب XYZ

الاستشاري العام للمشروع: مكتب سيسترا — مهندس المشروع م / باهر نور الدين

الهيئة العامة للطرق والكباري: مدير المشروع م / احمد أبو دقيقة — م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... بالبند ..... سبق صرفها الى

مدير ادارة المشروعات — م/ كارم امام

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب

مهندس / محمد [illegible]

نهائيا

ملاحظة الفنات: غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم :	٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٢٠١	مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
بتاريخ :	٢٠٢٣/٠٦/١٣	

قرش	جنيه	
		شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/٢٥
	٨٢٢٢٠٠٠/-	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
	٦٦٢٧٧٠٠/-	سابق صرفه
		مستحق صرفه
	١٧٠٤٢٠٠/-	الاستقطاعات: قرش / جنيه
		رسم دمغة أصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
	١٤٠٧٩٨/٧٠	جملة الاستقطاعات
	١٥٦٢٥٠١/٣٠	صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....

شيك ـــــ
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) رادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الاستقطاعات
٨٥٢١٥/- ضمان أعمال
٢٩٢٥٢/٢٥ دمغات
١٢٢٧١/٤٥ ض.ق.م
١٤٠٧٩٨/٧٠

جملة المبالغ السابق صرفها		١٤٨٢٢٤٤/١٥	
الباقى للمقاول		٨١١٥٧/١٥	

المدفوع الأن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

.رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

قرش	جنيه	
		الجملـــــة
		جملة قيمة التحويل
		الباقى للمقاول

تحريراً في / سنة ٢٠

جواب ارجاع مهمات

جواب محلات ارجاع رقم (١)