عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٠٠٠+٥٥٢ الى الكم ٠٠٠+٥٥٣ بطول ١كم إتجاه فـوكـــة
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تـــــنفيـــــذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٢٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(١٩٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تثبيتات وتخليط وتختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة اتاوة المحجرية طبقا لاتفاقية المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٩,٩٢٢,٢٤	٠	٨,٩٣٠,٠٠	٨,٩٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٥,٥٠٢	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٠٨-١٤) وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٠٨-١٤) السيارة متواجدة /
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٨٧,٥٠	متر مكعب	٩,٩٢٢,٢٤	٠	٨,٩٣٠	٨,٩٣٠	١	٠	٠	٠	٤,٣٥٣,٣٧٥	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٩,٩٢٢,٢٤	٠	٨,٩٣٠	٨,٩٣٠	٠	٠	٠	٠	١١٦,٠٩٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٣٧٤,٩٦٧		

فقط : خمسة مليونا وثلاثمائة واربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون جنيها لاغير

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد الجنزاري

مدير عام ١ - بروتات
م/ محمد حسني قياص

مهندس الاستشاري العام
27 / 03 / 2024

مدير المشروع الاستشاري (XYZ)

مدير المشروع المقاول
أحمد محمد شومان

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المستندات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												٥٢٧٤٩٦٧,-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												ـــــــ
الباقى للمقاول												٥٢٧٤٩٦٧,-
المدفوع الآن بتحويل رقم		بتاريخ										٩٥٢٥٠
							٥٢٧٤٩,٦٧					٥٢٧٩٧١٧
							٢٦٨٧٤٨,٢٠					
الجملة اوامر الدفع					جملة قيمة الاستقطاعات							٤٦٣٨٨٧,٨٢٠
٢٥٥٩٥٠,٨٠٢					جملة قيمة المصاريف							٤٨١٥٨٢٩,٢٠
٤٥٥٩٨٧٨,٢٠												

١,٥٪ ت.ق.م

٥٪ خامات

جمع سباك ٩٥٢٥٠

قيمة المستخلص

الاستقطاعات

خامات ٢٦٨٧٤٨

ت.ق.م ٥١١٩٠

دمغة ١٢٠٩٦٧

اسالى ٦٢٦,٤٠

تنمية

تشييد وبناء ١٠٤,٤٠ ٥٠٠٠

مصرحة سيد ١٧٢٥٢

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.