رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)														
١٦٠٧٩٥١٠,٢٥	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه				
———	جملة المبالغ السابق صرفها														
١٦٠٧٩٥١٠,٢٥	الباقى للمقاول														
	المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ												
	الجملة														
	جملة قيمة التحويل														
	جملة قيمة التحويل														

الأصل طبق
١٦٠٧٩٥,١
٨٠٢٩٧٥,٥٠
٢٨٦٢٥٤
١٢٢٥٠٤٢,١٥
١٢٩٨٨٧٧٧,٢٥
١٤٧٥٤٤٦٨,٢٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

الاستشاري

القاهرة للطرق والانشاءات
المقاول

مستخلص رقم (1) جاري
العقد رقم : 46 /2023 /2024

عن مشروع تنفيذ 3 بريج رقم 5 محطة 522+258 بريج رقم 6 محطة 522+753 بريج رقم 7 محطة 524+966 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/شركة القاهرة للطرق والانشاءات
في المدة من بدء العمل حتى (2023-12-25)

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	الاعمال الاستشارية والفحصات : - بالمتر الطولي تنفيذ فحصات في جميع انواع التربة وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة وقيد يشمل كل متابعة الفحصات وجميع مستلزمتها الى الموقع مهما كانت الظروف الصعبة بالدولاب ورفع جميع القارئات اللازمة من مكان نقلها الى الدولاب ثم نقلها لخارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لتمام العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري و النور المصري وتعليمات المهندس المشرف.	120	400	م/ط	0	150	150	جاري	0.00	60000	60000.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئى متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه
2-1	بالمتر المكعب حفر في اي نوع من انواع التربه العادية والصلبة وشبه الصلب (ما عدا الصخر) والمتد يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبه ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافه واراقة أي تربه مفتته او رمم او وحدت ونقل ناتج الحفر خارج الدولي الى الاماكن المحدده والمخصصة لنقل ناتج الحفر طبقا للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الاستشاري ..	3461	45	م3	0	4047.15	4047.15	جاري	0.00	182122	182121.75	
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال من الرمل السيليسي النظيف والرابط (ايسن : ١)يمل على ان يتم الاحلال على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن ٢٥ سم بعد الدمك على ان يتم دمك كل طبقه باستخدام الهزاز الميكانيكي في الاتجاهين بحيث لاتقل الكثافه الحقليه عن ٩٠٪ من اقصى كثافه جافه من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الاصول الفنية وتعليمات الاستشاري	1100	300	م3	0	4047.15	4047.15	جاري	0.00	1214145	1214145.00	
7-1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه بالسمك المطلوب اسفل البرج بالجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٠٠ كجم و٣ خرسانة عادية وقطه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع القارئات	210	2130	م3	0	180.96	180.96	جاري	0.00	385445	385444.80	
7-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي ر ب ٢ لا يقل عن 420 كجم / م 3 اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)لاضافة الى الخرسانة لمنع او منع الصدأ للحديد وتسوية السطح الخلوي اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم لسم 2) على ان يدخل الرمل والزلط والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفنية المصرية والنور المصري (واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعمر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح قفة لا تشمل حديد التسليح والقفة تشمل عمل الشدات و الغرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1500	4550	م3	0	997.93	997.93	جاري	0.00	4540582	4540581.50	
8	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقفاز المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفة ومسك الربط والتراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخذف الحفظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المسئلة للاعتماد قبل تشغيل حديد التسليح وتركيبه.	195	53000	طن	0	176	176	جاري	0.00	9328000	9328000.00	
9-1	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملامسه للتربه على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهه المصنعه وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل	1200	83	م2	0	1648.03	1648.03	جاري	0.00	136786	136786.49	
10	بالمتر الطولي توريد ومده الفواصل التمددية بعمق ٢٠٥ سم وبعرض 1 سم جاهزة فنيه للانضغاط ومقومة للتمدد والانكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم مده الفواصل بمادة Sealant ذات مرنه واحد بأسس Silyl-Terminated Polyether Polymer تسمح فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بمساحة حركة (+ -)50 طبقا للمواصفة القياسية ASTM 719 ولها تحملة ١٠٠٪ طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 1382 ولها مقومة شد ١٠٫٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦١ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقومة عالية للاجواء الحارة والعوامل والفيطويات والمادة من انتاج احدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة مده الفواصل لمكاتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ مده الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الاتربة والشحوم والزيوت والعوالق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والمتد يشمل كل ما يلزم لتمام الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	180	280	م.ط	0	12.7	12.7	جاري	0.00	3556	3556.00	
11	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من مادة بي في سي بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل انصب وعند محيط البرج في منطقة الفاصل الانشائي وعند اتصال سطح الشبكة المسلحة بالغطاء الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى أن يتم توريد الووتر ستوب من احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنفذة . .	1505	220	م.ط	0	1040.34	1040.34	جاري	0.00	228875	228874.80	
	اجمالي الاعمال							16079510.34		0	16079510	
	اجمالي ما سبق صرفه										0	
	الاجمالي										16,079,510	

ستة عشر مليونا و تسعة و سبعون ألفا و خمسمائة و عشرة جنيها مصري فقط لاغير

تحريرا في / ...../..... سنة 2024 المحاسب/.....

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ .....
على الحساب/نهائي
ملاحظة " الفائت/.....
غير الوارد بعقد الشروط اعتمدت
من/.....
مدير المحاسبة/.....
الحوالي/ / /

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/ م/ محمد ضيف
التوقيع/

استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني قياض
التوقيع/

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الإسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود