الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (١٣) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٦٢٤/٢٠٢١/٢٠٢٢)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠كم
تنفيذ :شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات
من بداية العمل حتى: ١٥ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـان الأعـمـال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	اولاً اعمال الطرق													
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(المسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر	١٧,٠٠	متر مكعب	١٨٢,٠٠٠,٠	١٥٠,٠٠٠,٠	٢٥,٤٠٠,٠	١٧٥,٤٠٠,٠	٢,٩٨١,٨٠٠,٠				٢,٩٨١,٨٠٠		مكاتب جهاز التشرف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الأدنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمني للمشروع متواجد -سيارات نقل العينات متواجدة -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤ - وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم /سم١	٥٤,٠٠	متر مكعب	٣,٥٠٠,٠	٢,٠٠٠,٠	٠,٠	٢,٠٠٠,٠	١٠٨,٠٠٠,٠				١٠٨,٠٠٠,٠		
	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم٢	٦٥,٥٠	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	٧,٥٠٠,٠	٠,٠	٧,٥٠٠,٠	٤٩١,٢٥٠,٠				٤٩١,٢٥٠,٠		
	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم /سم٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	٦٠,٠٠٠,٠	٥٢,٢٠٠,٠	٠,٠	٥٢,٢٠٠,٠	٣,٩٦٧,٢٠٠,٠				٣,٩٦٧,٢٠٠,٠		
٤	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زياده ٣,٢ جنيه للسم كشط فى حالة الزيادة او النقصان	١٦,٠٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٤٤,١٠٠,٠	٠,٠	٢٤٤,١٠٠,٠	٣,٩٠٥,٦٠٠,٠				٣,٩٠٥,٦٠٠,٠		
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ١ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٣,٢٠	متر مسطح	٥٥,٠٠٠,٠	٥٠,٤٠٠	٠,٠	٥٠,٤٠٠,٠	١٦١,٢٨٠,٠				١٦١,٢٨٠,٠		
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٢ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٦,٤٠	متر مسطح	١٠,٠٠٠,٠	٤,٦٠٠	٠,٠	٤,٦٠٠,٠	٢٩,٤٤٠,٠				٢٩,٤٤٠,٠		
٥	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر الزيادة والنقصان.	٦٠,٠٠	متر مكعب	٢٠,٠٠٠,٠	١٦,٠٠٠,٠	٠,٠	١٦,٠٠٠,٠	٩٦٠,٠٠٠,٠				٩٦٠,٠٠٠,٠		
٦	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٠٧,٠٠٠	٠,٠	٢٠٧,٠٠٠,٠	١,٠٣٥,٠٠٠,٠				١,٠٣٥,٠٠٠,٠		
٧	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠	٧,٠٠٠	٠,٠	٧,٠٠٠,٠	٥٦٠,٠٠٠,٠				٥٦٠,٠٠٠,٠		

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
مهندس/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي
م/ محمود يوسف

شركة ابناء بدوى للمقاولات
محمد حافظ بدوى وشركاه

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (١٣) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول، ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠كم
تنفيذ :شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات
من بداية العمل حتى: ١٥ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـان الأعـمـال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٨	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لاتقل عن ٢ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ لكل ١ كم بالزياده والنقصان يتم زياده مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	٩٦,٠٠	متر مكعب	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٢١,٦٦٧,٢٠٠,٠				٢١,٦٦٧,٢٠٠,٠		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٧٠ كم	٨١,٦٠	متر مكعب	٥١,٢٣٠,٠	٥١,٢٠٠,٠	٠,٠	٥١,٢٠٠,٠	٤,١٧٧,٩٢٠,٠				٤,١٧٧,٩٢٠,٠		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ١٠ كم	٩,٦٠	متر مكعب	٢٤٨,٧٧٠,٠	١٦٥,٥٠٠,٠	٠,٠	١٦٥,٥٠٠,٠	١,٥٨٨,٨٠٠,٠				١,٥٨٨,٨٠٠,٠		
٩	بالمتر المسطح تسوية التربة الجز والفئة شامله اعمال الفرش والتهذيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	متر مسطح	٤٨١,٠٠٠,٠	٣٥٠,٠٠٠,٠	١٢٦,٣٠٠,٠	٤٧٦,٣٠٠,٠	٥,٧١٥,٦٠٠,٠				٥,٧١٥,٦٠٠,٠		
١٠	توريد أتربة للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتهذيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الماده المحجرية والى اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٣١٥,٠٠٠,٠	٢١٢,٥٠٠,٠	٠,٠	٢١٢,٥٠٠,٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠,٠				١٢,٧٥٠,٠٠٠,٠		
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95% من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠,٠	١٦٩,٥٠٠,٠	٢,٩٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٤٢,٧٥٥,٢٠٠,٠				٤٢,٧٥٥,٢٠٠,٠		
	علاوه ١ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٣٠كم	١٠,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠,٠	١٦٩,٥٠٠,٠	٢,٩٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	١,٧٢٤,٠٠٠,٠				١,٧٢٤,٠٠٠,٠		
١٧	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30بمعدل من (١,٢ – ١,٥)كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٤٣٥,٠٠٠,٠	٣٦٧,٣٠٠,٠	٣٥,٨٠٠,٠	٤٠٣,١٠٠,٠	١٠,٠٧٧,٥٠٠,٠				١٠,٠٧٧,٥٠٠,٠		
١٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٨,٣٥	متر مسطح	٣٨٩,٠٠٠,٠	٢٩٧,٣٠٠,٠	٨,٠٠٠,٠	٣٠٥,٣٠٠,٠	٢,٥٤٩,٢٥٥,٠				٢,٥٤٩,٢٥٥,٠		
١٩	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٣,٨٠	متر مسطح	٣٥,٠٠٠,٠	٥,٣٠٠,٠	٢٧,٨٠٠,٠	٣٣,١٠٠,٠	٥,٠٩٠,٧٨٠,٠				٥,٠٩٠,٧٨٠,٠		
٢٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٨,٣٠	متر مسطح	٢٤٥,٢٠٠,٠	١٧٧,١٠٠,٠	١١,٩٠٠,٠	١٨٩,٠٠٠,٠	٢٦,١٣٨,٧٠٠,٠				٢٦,١٣٨,٧٠٠,٠		
٢١	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٣١,٣٠	متر مسطح	٣٨٠,٠٠٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٣٧,٨٦٦,٩٢٠,٠				٣٧,٨٦٦,٩٢٠,٠		
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة الغير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (fair face) بمحتوي اسمنتي لايقل عن ٣٥٠ كجم /م٣ وباجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/ م٢ والفئة تشمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم/م٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشايروالتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	٦٦٣,٠٠	م/ط	٧٠٠,٠	٢٠٠	٠,٠	٢٠٠,٠	١٣٢,٦٠٠,٠				١٣٢,٦٠٠,٠		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقئمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاتربة	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٠,٠٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٢,٩٣٤,١٠٠,٠				٢,٩٣٤,١٠٠,٠		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقئمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢٠٠,٠٠٠,٠	١٦٩,٥٠٠,٠	٢,٩٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٤,٣١٠,٠٠٠,٠				٤,٣١٠,٠٠٠,٠		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقئمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٧ سم	٣,٠٠	متر مسطح	٣٥,٠٠٠,٠	٥,٣٠٠,٠	٢٧,٨٠٠,٠	٣٣,١٠٠,٠	٩٩,٣٠٠,٠				٩٩,٣٠٠,٠		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقئمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٦ سم	٣,٠٠	متر مسطح	٢٤٥,٢٠٠,٠	١٧٧,١٠٠,٠	١١,٩٠٠,٠	١٨٩,٠٠٠,٠	٥٦٧,٠٠٠,٠				٥٦٧,٠٠٠,٠		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقئمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية السطحية	٣,٠٠	متر مسطح	٣٨٠,٠٠٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٨٦٥,٢٠٠,٠				٨٦٥,٢٠٠,٠		
	أجمـــــالـى الأعمـــــال (فقط مائة و خمسة وتسعون مليونا و مائتان وتسعة الفا و ستمائة و خمسة و أربعون جنيها لا غير)											١٩٥,٢٠٩,٦٤٥,٠		

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي
م/ محمود يوسف

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس/ محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

"معتمد"
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المحقق :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
										١٩٥٢٠٩٦٤٥

اجمالى اعمال بعد خصم ٥٪ ضريبة عوارض ١٩٤٣٣٣٥٩٦/١

الباقى ١٨٤٥١٢٠٣٨/٨٠

جملة المبالغ السابق صرفها ١٨٥٤٢٩٢٣٥

الباقى للمقاول ٩٧٧٠٤١

المدفوع الآن بالتحويل رقم ميه لا خلصه ٩٧٢١٥٥٨

١	٩٧٧٠٤١	
٥٪ ضمان اعمال	٤٨٨٥٢٠٥	
خصم ضمانة تأمين	٢٠٠٠٠	
قيمة تجارب معملية	١٠٦٢	
١٪ م. ادارية	١٥٩٤٥	
١٤٪ ض. ق.م	١٧١١٤٢	
الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

اجمالى الاعمال ٤٨٦٠٧٧٩٠٤١٥١

اجمالى اعمال مخصوم منها (١٠٪ ٩٢٨) ٢٢٧١٢٤

رسوم تأمين ٢٢٢٦٠٤

تجارب معمل ١٧١٢

خصم ضمانة تأمين ٢٠٠٠٠

تقرير هندسى (فطار سريع) ٤٠٠٠٠٠

مركبة ٣٠٠٠٠٠

الصنف

مقاولات دمل ١٥٩٤٥

رسوم معمل ١٠٦٣

اجمالى الاستقطاعات ٨٩٦٩٧٥٢٩٤

أرامر الدوى

الجراج ٤٦٢٩٢١

تأمينات الاسكندرية ١٥٢٠٧٢٩

الشركة ١٣٦٨٠١٢٠

١٧٥١٨٠٥٨

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.