الشركة المنفذة : شريف الجوهري وشركاه

شريف الجوهري وشركاه
SHERIF ELGOHARY & CO.
تأسست ١٩٨٢

أعمال انشاء عدد ٢ محطة من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (الاوتوستراد - الهضبة الوسطى)

مستخلص جاري رقم (1) بتاريخ ١٤/ ١ / ٢٠٢٥

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٢)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)
وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المربع تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ،مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	١٢٥	م٢	٤٠٠٠	٠٠	٣٤	٣٤	جارى	٠٠	٤٢٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٤٢٥٠	- المهندس سعد عبد الحميد - العكاشي مقاولات
١٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة، وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أى عوائق تعترضة ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	م٣	٩٠٠٠	٠٠	٥٥	٥٥	جارى	٠٠	١١٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١١٠٠٠	- وصائل ناجي وسلامة محمود ومقاولة - لوحات اشري ومقاولة - اكرم الارثي - العمدان ومقاولة
١٦	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	م٣	٣٦٠٠	٠٠	٢٥٣	٢٥٣	جارى	٠٠	٥٨١٩٠	٠٠	٠٠	٠٠	٥٨١٩٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الردم على طبقات لاتزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠	م٣	١٥٠٠	٠٠	٢٥٣	٢٥٣	جارى	٠٠	٧٥٩٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٧٥٩٠٠	- تابع جميع الاعمال - تمام قطع الطريق والمنشآت
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لـزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م٣ زلط و ٣م٠,٥ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨يوم عن ٢٠٠ كجم / سم٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفة للخرسانة ... وتهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى_	٢٧٠٠	م٣	٧٠٠	٠٠	١٣٧	١٣٧	جارى	٠٠	٣٦٩٩٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٣٦٩٩٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبرى المشاة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم٢ و الفئه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم و الشدات و الجوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى _مما جميعه بالمتر المكعب	٤٢٠٠	م٣	٩٧٠	٠٠	١٤٣	١٤٣	جارى	٠٠	٦٠٠٦٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦٠٠٦٠٠	تعلية بلغ ١٥٠٠٠ فئة فاتر المشروع الطاهر كيه تقدم رشا الطاهر على
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠٠٠	بالطن	٤٢٥	٠٠	٢٤	٢٤	جارى	٠٠	١٢٤٨٠٠٠	٠٠	١٢٤٨٠٠	٠٠	١١٢٣٢٠٠	تم استقطاع ١٠ % لحين تحقق الملاحظات
٤٨	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيئة ولمبات الأنارة والمولدات والعلامات الارشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	١١٠٠٠٠	بالشهر	١٢	٠٠	٢	٢	جارى	٠٠	٢٢٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٢٠٠٠٠	
٥١	بالمتر الطولى توريد وعمل صيانة للسور من الصاج وكافة الأعمال اللازمة لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	م.ط	٨٠٠	٠٠	١٢	١٢	جارى	..	٢٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٤٠٠٠	
	إجمالى الصفحة								٠٠,٠٠	٢٦١١٨٤٠,٠	٠٠,٠٠	١٢٤٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٨٧٠٤٠,٠٠	٢٣٦٢٦٨٨ ← ٩٥٪ لطبع التقارير
	إجمالى أعمال المنفذة								٠٠,٠٠	٢٦١١٨٤٠,٠	٠٠,٠٠	١٢٤٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٨٧٠٤٠,٠٠	
	اجمالى أعمال المستخلصات السابقه													٠٠,٠٠	
	صافى أعمال المستخلص (١)													٢٤٨٧٠٤٠,٠٠	

الشركة المنفذة : شريف الجوهري وشركاه

مهندس المكتب الفنى
م/محمد عبدالفضيل

مدير المشروع
م/ اسلام مدحت

مهندس مدير المنطقة
م/ سعد الملا

مهندس مكتب فنى الاستشارى
م/ محمد عبد النبى

الاستشارى العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع الاستشارى
م/ [illegible]

مهندس المشروع :
م/ اسلام رجب

مدير اداره المشروعات
م/ محمود الشيخ

ممثل المالك الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير عام الشئون الماليه الاداريه
أ/احمد عبد الجواد

شريف الجوهري وشركاه
SHERIF ELGOHARY & CO.
تأسست ١٩٨٢
س.ت: ١٩٨٠٠٢

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consultancy
(BRT) الترددي

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى الكبارى
٤٩٦٣٥

اجمالي الأعمال ٢٣٦٢٦٨٨ ← ٩٥٪ طبق التعاقد

السابق —

٢٣٦٢٦٨٨

الاستقطاعات	١١٨١٣٤
ضمان اعمال ١٪	٥٤٤٠١
الدمغات	٢٢٥٠٢
م.ت.ص	١١٤٢١٤
اشتراك	١٩٠١٤
تنمية	٢٨١٥٤
مصرف هندسية	٩٩٠٠٠ ←
خصم سيارة	
عليه التأمينات	٦١٠٩٩

الاجمالي ٦٣٨٥٠٨١٨

الصافي ١٧٢٤١٧٩١٢

الضرائب ١١٢٥٠٩

المبلغ ١٦١١٦٧٠١٢