وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

AMAZON
تنفيذ شركة : امازون للمقاولات العامة

أعمال تطوير الطريق السطحى ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ المسافة من طريق شبرا / بنها الحر الى نفق منطاي (٢) (القوس الخارجي)

العقد رقم ١٩٤٩/ ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مستخلص جارى (٤) -بعد المفاوضة من تاريخ بداية المشروع حتى١٢-١-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الفئــة (جنيه) بعد التفاوض	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الاعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية طبقا للرسومات التنفذية ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان لايقل اجهاد كسر العينات عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١	٢١٠٠	م٣	٢٥٠	٢٥٠-	٠	جاري٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨٠ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدم شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ اسياخ قطر ١٠مم للمتر الطولى فى اتجاة محور الماسورة بمعدل ١٦ اسياخ قطر ٦مم للمتر الطولى فى الاتجاة العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١	٢٣٠٠	م.ط	١٥٠	١٥٠-	٠	جاري٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات العمل وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وتقطيع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠	٤٨١٥٠	طن	٦	٦-	٠	جاري٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لاتقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١	٢٨٥٠	م٣	٦٠	٦٠-	٠	جاري٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	الاجمالى (فقط سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وواحد وتسعون جنيها لا غير)									١٧,٤١٤,٠٩١		٠		١٧,٤١٤,٠٩١	
	اجمالي المنصرف حتي مستخلص جاري٣ (فقط ستة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وستون ألفاً ومئتان وستون جنيها لا غير)									١٦,٤٦٨,٢٦٠		٠		١٦,٤٦٨,٢٦٠	
	صافي مستخلص جاري٤ (فقط تسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير)									٩٤٥,٨٣١		٠		٩٤٥,٨٣١	

الشركة المنفذة

المكتب الفني /
م/ مصطفى محمد
التوقيع / مصطفى محمد

مدير المشروع /
م/مصطفى أبو الحجاج
التوقيع /

امازون للمقاولات العامة
س.ت ١٠١٤٨٦
ب.ض : ٢٣٣ - ٢٤٥ - ٥٤٣

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مهندس المشروع
م/ محمد جابر
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية و الادارية
أ/ أحمد عبدالجواد
التوقيع /

يعتمد
الادارة المركزية للطريق الدائري و محاوره
م/مشيرة السيد عبدالله

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

٤٩٦٣٥

جملة الاعمال	١٧٤١٤٠٩٠/٥٠
سابق	١٦٤٦٨٢٦٠/-
حالي	٩٤٥٨٢٠/٥٠
رد ١٥٪ تعلية	٢٤٧٠٢٢٩/-
صافي	٢٤١٦٠٦٩/٥٠

ضمان اعمال	١٧٠٨٠٢,٥٠
دمغات	٧٨٤٧٨,٤٠
ض.ع.م	٢٢٥٢٤٤/-
تعلية تامينات	١٠٠٠٠٠/-
خصم وثيقة تامين	٤٠٠٠٠/-
استقطاعات	٢٨٥٨١٥/٩٠

ضرائب	١٦٢٦٧٠/-
شركة	٢٨٦٧٥٨٢,٦٠