الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصـــوص عمليـــة : أعمـــال إنشـــاء مبنـــي الســـرية ٢٣ شـــرطة عســـكرية (مرحلـــه أولـــي)

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٣) للعمليه بعاليه .
- تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات والتجارة .
- عقد رقم (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢
- بقيمة: ٧٠٣,١٦٠ جنيهاً (فقط سبعمائة وثلاثة الفا ومائة وستون جنيها لا غير) .
- بإجمالي: ٤,٧١١,٦٥٥ جنيه (فقط أربعة ملايين وسبعمائة واحد عشر ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ / /٢٠٢٢ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحـــريراً فى : ١٩ / ٤ /٢٠٢٣
عدد المرفقات : ( )
مستخلص اصل + ٣ صورة
استماره ٥٠ ع.ح
بيان أعمال
حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

(١)

استمارة (أ) للمنصرفات العمومية

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
المبلغ المستحق إلى : شركة الحسين للمقاولات والتجارة
بموجب { الطلبات طيه ، أو مستخلص جاري رقم (٣) لعملية أعمال إنشاء محور السرية ٢٣ شرم العسكرية (مرحلة أولى)

بيانات الفواتير

فرش	جنيه	التاريخ	رقم

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)
تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره
عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢
بيان أعمال مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
اولا الاعمال الإعتياديه						
١	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربه وذالك بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	%١٠٠.٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠١٨.٠٠	٢٠١٧.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	%٩٩.١٦
٣	بالمتر المسطح حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والاعماق الموضحة في الرسومات بالاضافة الي تنظيف وازالة ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٦٦.٠٠	١٦٦٦.٠٠	١٦٤٠.٠٠	%٩٨.٤٤
٤	بالمتر المكعب ردم ترية احلال سن ورمل بنسبة١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٨٠٧.٠٠	٨٠٦.٠٠	٧٩٥.٠٠	%٩٨.٦٤
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١١٦٠.٠٠	١١٦٠.٠٠	١١٤٠.٠٠	%٩٨.٢٨
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٠.٠٠	٤٠.٠٠	٣٩.٠٠	%٩٧.٥٠
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٥٤.٠٠	٥٤.٠٠	٥٣.٠٠	%٩٨.١٥

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بدمن: ٧٦٨-٢٢٢-٦٦٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)
تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره
عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣/٢) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢
بيان أعمال مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	١٠٨.٠٠	١٠٨.٠٠	١٠٦.٠٠	%٩٨.١٥
٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٦٠.٠٠	٣٦٠.٠٠	٣٥٥.٠٠	%٩٨.٦١
١٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار والفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الانشائيه وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٧.٥٠	٢٧.٥٠	٢٦.٥٠	%٩٦.٣٦
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٦٨.٠٠	٤٦٧.٠٠	٤٦٠.٠٠	%٩٨.٥٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٦٨.٠٠	٤٦٧.٠٠	٤٦٠.٠٠	%٩٨.٥٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفنة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٤٠.٠٠	٨٣٨.٠٠	٨٢٥.٠٠	%٩٨.٤٥
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٦٨.٠٠	٤٦٧.٠٠	٤٦٠.٠٠	%٩٨.٥٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدض: ٧٦٨-٢٢٣-٦٦٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)
تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره
عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢
بيان أعمال مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٧٤.٠٠	٢٧٤.٠٠	٢٦٠.٠٠	%٩٤.٨٩
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٩٨.٠٠	٣٩٨.٠٠	٣١٧.٠٠	%٧٩.٦٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠.٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	م٢	١١٢٥.٠٠	١١٢٥.٠٠	١١٠٠.٠٠	%٩٧.٧٨
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣١٥٥.٠٠	٣١٥٤.٠٠	٢١٠٠.٠٠	%٦٦.٥٨
١٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو – سافيتو – او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٦٤.٠٠	١٠٦٣.٠٠	١٠٣٣.٠٠	%٩٧.١٨
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١١٢٥.٠٠	١١٢٥.٠٠	١١٠٠.٠٠	%٩٧.٧٨
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل التّريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الداير علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٩٣.٠٠	١٩٣.٠٠	١٩٠.٠٠	%٩٨.٤٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات و السلالم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	%١٠٠.٠٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حله حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدمنهور: ٦٦٢-٢٢٣-٧٦٨

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٢٦.٠٠	٣٢٦.٠٠	٣٢٠.٠٠	%٩٨.١٦
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط سنجابي فوق الاسطح والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات الاستشاري.	م٢	٥٢٥.٠٠	٥٢٤.٠٠	٥١٥.٠٠	%٩٨.٢٨
25	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفئه تشمل التوريد والتركيب والثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	%١٠٠.٠٠
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠.٨٠م٣ زلط + ٠.٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٤٠.٠٠	٢٣٩.٠٠	٢٣٠.٠٠	%٩٦.٢٣
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٧٣.٠٠	٣٧٣.٠٠	٣٦٥.٠٠	%٩٧.٨٦
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سفل هاشمة لزوم واجهات المباني بالتقاسيم الموضحة بالرسومات التفصيلية و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	م٢	١٣٥.٠٠	١٣٥.٠٠	١٣٣.٠٠	%٩٨.٥٢
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب وشبابيك خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	%١٠٠.٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب (على أن تكون القطاعات المستخدمة من قطاعات P.S الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣٩.٠٠	٣٩.٠٠	٣٨.٠٠	%٩٧.٤٤
٣١	بالكيلو جرام توريد و تشغيل وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات والهندريل والقطاعات المعدنية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٢٥١٥.٠٠	٢٥١٣.٠٠	٢٤٥٠.٠٠	%٩٧.٤٩

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدمنهور ٠٦٨-٢٢٢-٦٩٢

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	%١٠٠.٠٠
٣٣	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطار وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواصير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	%١٠٠.٠٠
ثانياً الاعمال الكهربائية						
٣٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 أمبير و عدد ٢٤ مفتاح أحادي ١٠ – ٣٢ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥	٥	%١٠٠.٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٣*٤) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٢*٤) مم٢ الومنيوم ثرمو داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨٧	١٨٧	١٨٣	%٩٧.٨٦
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(١٦*٤) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 2 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بنشينو ٢*٦٠ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ٤*٠ مم٢ نحاس داخل مواسير مؤنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩	٩	٩	%١٠٠.٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات واللمبة ١٠٠وات LED والبند محمل عليه ذراع التثبيت ومقطع السلك قطاع ٣*٠ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠*١سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه والدويل والترانس ومقطع السلك ٢*٠مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بدمنهور: ٦٦٢٠٢٢٣٠٧٨

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايسة المعدلة	الكمية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
٤٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠*٢سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف٦٠*٦٠سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحده اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢وات ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٤	٩٨	٩٥	%٩٦.٩٤
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٢٤	٢٢	%٩١.٦٧
٤٧	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٤٩	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠A ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٢٨	%٩٣.٣٣
٥٢	كالبند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٥٣	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC3 بوصة لزوم حماية الكابلات والبند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن جلوب كروي مقاس ٢٠ سم كامل بدرجة حماية IP 65 كامل باللمبة والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٠	٠	%١٠٠.٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حمه حسين سليمان وشركاه
ت: ٤١٨٢٢ بدض: ٧٦٨-٢٢٣-٦٦٢

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات والتجارة

- بموجب العقد (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة رقم(٢) ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحـــريراً فى : ١٥ /٤/٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
م/
احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)
تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات والتجارة

- **تم اسناد العملية عاليه علي شركة الحسين للمقاولات والتجارة**
- **بموجب (١٠٦٢ / ٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢بمبلغ:٥١٤٩٠١١ جنيها**
- **تم اعداد المقايسة المعدلة رقم (٢) للعملية عاليه وقد تم تعديل كميات بعض البنود طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة**

لذا نامل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة المعدلة رقم (٢) للعملية عاليه بمبلغ ٥١٤٨٩٤٦جنيها (فقط خمسة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحـــريراً فى : ٢١/٤/٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
م/
احمد الطحان

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨*٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١			المقايسة المعدلة٢		
			الكمية	الفئة	الاجمالي	الكمية	الفئة	الاجمالي
	اولا: الاعمال الاعتيادية							
١	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربه وذالك بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠	٣٦٠	٧٢٠٠	٢٠	٣٦٠	٧٢٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٢٠٠	٩٠	١٩٨٠٠٠	٢٠١٨	٩٠	١٨١٦٢٠
٣	بالمتر المسطح حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والاعماق الموضحة في الرسومات بالاضافة الي تنظيف وازالة ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٦٦	٢١	٣٤٩٨٦	١٦٦٦	٢١	٣٤٩٨٦
٤	بالمتر المكعب ردم تربة احلال سن ورمل بنسبة١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٠٠٠	٢٧٥	٢٧٥٠٠٠	٨٠٧	٢٧٥	٢٢١٩٢٥
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٤٠٠	١٤٥	٢٠٣٠٠٠	١١٦٠	١٤٥	١٦٨٢٠٠
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٥	١٦٥٠	٩٠٧٥٠	٤٠	١٦٥٠	٦٦٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٧٧	٢٢٧٥	١٧٥١٧٥	٥٤	٢٢٧٥	١٢٢٨٥٠
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبالات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	١٣٢	٢٩٠٠	٣٨٢٨٠٠	١٠٨	٢٩٠٠	٣١٣٢٠٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حنه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدمنهور: ٠٤٥-٢٢٣٠٧٦٨

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨*٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١			المقايسة المعدلة٢		
			الكمية	الفئة	الاجمالي	الكمية	الفئة	الاجمالي
٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٠	١٦٥	٦٦٠٠٠	٣٦٠	١٦٥	٥٩٤٠٠
١٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الانشائيه وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٥	٢٧٦٠٠	٦٩٠٠٠٠	٢٨	٢٧٦٠٠	٧٥٩٠٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٩٤	١٣٥	٨٠١٩٠	٤٦٨	١٣٥	٦٣١٨٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	١٥٠	٩٠٠٠٠	٤٦٨	١٥٠	٧٠٢٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٤٠	٥٥	٤٦٢٠٠	٨٤٠	٥٥	٤٦٢٠٠
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	١٢٠	٧٢٠٠٠	٤٦٨	١٢٠	٥٦١٦٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بسمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٤٥	١٧٣٠	٤٢٣٨٥٠	٢٧٤	١٧٣٠	٤٧٤٠٢٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بسمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٦٠	١٨٠٠	١٠٨٠٠٠	٣٩٨	١٨٠٠	٧١٦٤٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاقة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٠.٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠.٥٠ سم بمونة مكونة من ٠.٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٨٠	١٠٥	١٣٤٤٠٠	١١٢٥	١٠٥	١١٨١٢٥

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بمص: ٧٦٨-٢٢٣-١٦٢

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨٠٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١			المقايسة المعدلة٢		
			الكمية	الفئة	الاجمالي	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاتة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٨٠	١٣٥	١٤٥٨٠٠	٣١٥٥	١٣٥	٤٢٥٩٢٥
١٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو – سافيتو – او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٨٠	١٤٠	١٥١٢٠٠	١٠٦٤	١٤٠	١٤٨٩٦٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٨٠	١٣٥	١٧٢٨٠٠	١١٢٥	١٣٥	١٥١٨٧٥
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التقريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدايز على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٥٠	٣٥	١٢٢٥٠	١٩٣	٣٥	٦٧٥٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلالته للأرضيات و السلالم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠	٨٠٠	١٦٠٠٠	٠	٨٠٠	٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٢٠	١٩٠	٧٩٨٠٠	٣٢٦	١٩٠	٦١٩٤٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط سنجابي فوق الاسطح والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات الاستشاري	م٢	٦٠٠	١٧٠	١٠٢٠٠٠	٥٢٥	١٧٠	٨٩٢٥٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفئه تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٣٠	٨٠٠	٢٤٠٠٠	٠	٨٠٠	٠
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠.٨٠م٣ زلط + ٠.٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٨٠	١٩٠	٧٢٢٠٠	٢٤٠	١٩٠	٤٥٦٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٨٠	١٩٠	٧٢٢٠٠	٣٧٣	١٩٠	٧٠٨٧٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
م/ حسين سليمان وشركاه
ت: ٤١٨٢٢ بدض: ٠٦٨-٢٢٢-٦٦٢

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨*٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١ الكمية	الفئة	الاجمالي	المقايسة المعدلة٢ الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سفل هاشمة لزوم واجهات المباني بالتقاسيم الموضحة بالرسومات التفصيلية و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	م٢	١٨٠	٤٤٠	٧٩٢٠٠	١٣٥	٤٤٠	٥٩٤٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب وشبابيك خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه ساييس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٥	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٣	٣٠٠٠	٩٠٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب (على أن تكون القطاعات المستخدمة من قطاعات P.S الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٥٥	٣١٠٠	١٧٠٥٠٠	٣٩	٣١٠٠	١٢٠٩٠٠
٣١	بالكيلو جرام توريد و تشغيل وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات والهندريل والقطاعات المعدنية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٥٢٠٠	٤٢	٢١٨٤٠٠	٢٥١٥	٤٢	١٠٥٦٣٠
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠	١١٠	٧٧٠٠	٠	١١٠	٠
٣٣	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطار وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواصير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٩٠٠	٩٠٠٠	٥	٩٠٠	٤٥٠٠
٣٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 أمبير و عدد ٢٤ مفتاح أحادي ١٠ - ٣٢ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٥	٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 3 PVC بوصة ومحمل علي البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٦٥٠	٣٢٥٠٠	٠	٦٥٠	٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٥٥٠	٢٧٥٠٠	٠	٥٥٠	٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٣٥٠٤) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 3 PVC بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٣٦٥	٧٣٠٠٠	٠	٣٦٥	٠
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٢٥٠٤) مم٢ الومنيوم ثرمو داخل مواسير 3 PVC بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	٣٢٥	٩٧٥٠٠	١٨٧	٣٢٥	٦٠٧٧٥
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(١٦٠٤) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 2 PVC بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٠	٣٥٥	٥٣٢٥٠	٠	٣٥٥	٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
علاء حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدش ٢٦٢-٢٢٢-٢٦٨٠

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨٠٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١			المقايسة المعدلة٢		
			الكمية	الفئة	الاجمالي	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بنشيو ٢٦٠٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ٤٠٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مؤتة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٥	١١٠٠	٣٨٥٠٠	٩	١١٠٠	٩٩٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات واللمبة ١٠٠وات LED والبند محمل عليه ذراع التثبيت ومقطع السلك قطاع ٣٠٢ مم٢ ثرمويلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٦٥٠٠	١٩٥٠٠	٠	٦٥٠٠	٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠٠١سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه والدويل والتراس ومقطع السلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٧٥٠	٣٧٥٠	٠	٧٥٠	٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠٢سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد ومقطع السلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	١٢٥٠	٣٧٥٠	٠	١٢٥٠	٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف٦٠٢٦٠سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد والدويل ومقطع السلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٢٦٥٠	٥٣٠٠	٠	٢٦٥٠	٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحده اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢وات ومقطع سلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥	٧٥٠	٤١٢٥٠	١٥٤	٧٥٠	١١٥٥٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٥٠٠	١٢٥٠٠	٢٥	٥٠٠	١٢٥٠٠
٤٧	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٢	٧٥٠	١٥٠٠	٠	٧٥٠	٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢٠٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٦٠٠	٢٤٠٠	٠	٦٠٠	٠

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حسين سليمان وشركاه
ت: ٢٨١٢٤ فاكس: ٠٦٦٢٠٢٢٠٧٦٨

المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٨*٤) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	المقايسة المعدلة١ الكمية	الفئة	الاجمالي	المقايسة المعدلة٢ الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٩	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٢	٩٠٠	١٨٠٠	٠	٩٠٠	٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٧٠٠	٣٥٠٠	٠	٧٠٠	٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠A ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٧٠٠	١٧٥٠٠	٣٠	٧٠٠	٢١٠٠٠
٥٢	كالبند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٢	٩٥٠	١٩٠٠	٠	٩٥٠	٠
٥٣	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٢٧٠٠	١٣٥٠٠	٠	٢٧٠٠	٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC3 بوصة لزوم حماية الكابلات والبند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٢٤٠	٤٨٠٠٠	٠	٢٤٠	٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن جنوب كروي مقاس ٢٠ سم كامل بدرجة حماية IP 65 كامل بالمبة والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠	١٥٠٠	٧٥٠٠٠	٠	١٥٠٠	٠
	الإجمالي				٥١٤٩٠٠١			٥١٤٨٩٤٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
م/شريف صدقي

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مدير الادارة المركزية
م/احمد الطحان

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
م. حسن سليمان وشركاه
ت: ٠٢٢٢٧٨٠٢٢٢-١٦٢

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
	اولا: الاعمال الاعتيادية				
١	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربه وذالك بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠	٢٠	%٠.٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفنة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٢٠٠	٢٠١٨	%٨.٢٧-
٣	بالمتر المسطح حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والاعماق الموضحة في الرسومات بالاضافة الي تنظيف وازالة ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٦٦	١٦٦٦	%٠.٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم ترية احلال سن ورمل بنسبة١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٠٠٠	٨٠٧	%١٩.٣٠-
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٤٠٠	١١٦٠	%١٧.١٤-
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٥	٤٠	%٢٧.٢٧-

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
علاء حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٣٢ بدمن: ٦٦٢-٢٢٣-٧٦٨

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٧٧	٥٤	%٢٩.٨٧-
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	١٣٢	١٠٨	%١٨.١٨-
٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٠	٣٦٠	%١٠.٠٠-
١٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار والفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الانشائيه وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٥	٢٨	%١٠.٠٠


شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بدمنهور ٧٦٨-٢٢٣-١٦٢





بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٩٤	٤٦٨	%٢١.٢١-
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٤٦٨	%٢٢.٠٠-
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفنة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٤٠	٨٤٠	%٠.٠٠
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٤٦٨	%٢٢.٠٠-
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٤٥	٢٧٤	%١١.٨٤
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٦٠	٣٩٨	%٥٦٣.٣٣



01/01/1980

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠.٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	م٢	١٢٨٠	١١٢٥	%١٢.١١-
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٨٠	٣١٥٥	%١٩٢.١٣
١٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٨٠	١٠٦٤	%١.٤٨-
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٨٠	١١٢٥	%١٢.١١-
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل التفريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الداير علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٥٠	١٩٣	%٤٤.٨٦-

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بدمنهور: ٠٤٥-٢٢٣٠٧٦٨

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات و السلالم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٢٠	٣٢٦	-٢٢.٣٨%
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط سنجابي فوق الاسطح والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات الاستشاري	م٢	٦٠٠	٥٢٥	-١٢.٥٠%
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفنه تشمل التوريد والتركيب والثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٣٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠.٨٠م٣ زلط + ٠.٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٨٠	٢٤٠	-٣٦.٨٤%
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٨٠	٣٧٣	-١.٨٤%
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سفل هاشمة لزوم واجهات المباني بالتقاسيم الموضحة بالرسومات التفصيلية و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	م٢	١٨٠	١٣٥	-٢٥.٠٠%

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
عله حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ ب.ض: ٢٢٣-٧٦٨-٩٦٢

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب وشبابيك خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٥	٣	-٤٠.٠٠%
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب (على أن تكون القطاعات المستخدمة من قطاعات P.S الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٥٥	٣٩	-٢٩.٠٩%
٣١	بالكيلو جرام توريد و تشغيل وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات والهندريل والقطاعات المعدنية والفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٥٢٠٠	٢٥١٥	-٥١.٦٣%
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٣٣	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطار وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواصير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٥	-٥٠.٠٠%
٣٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 أمبير و عدد ٢٤ مفتاح أحادي ١٠ - ٣٢ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥	٠.٠٠%

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
عطه حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٣ بدمنهور: ٠٤٥-٢٢٣٠٧٦٨

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤*٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤*٢٥) مم٢ الومنيوم ثرمو داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	١٨٧	-٣٧.٦٧%
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤*١٦) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 2 بوصة ومحمل علي البند الحفر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٠	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بنشينو ٢٦*٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ٤*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مؤنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٥	٩	-٧٤.٢٩%
٤١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات واللمبة ١٠٠وات LED والبند محمل عليه ذراع التثبيت ومقطع السلك قطاع ٣*٢ مم٢ ثرمويلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠*١سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه والدويل والترانس ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٠	-١٠٠.٠٠%

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حلة حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدض: ٢٦٨-٢٢٢-١٦٢

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٤٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠*٢سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف٦٠*٦٠سم بدرجه حماية IP65 كامل باللمبه ليد والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحده اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢وات ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥	١٥٤	%١٨٠.٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٢٥	%٠.٠٠
٤٧	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٢	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٠	-١٠٠.٠٠%
٤٩	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	عدد	٢	٠	-١٠٠.٠٠%
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٠	-١٠٠.٠٠%

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
حلة حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدض: ٧١٨-٢٢٣-١٦٢

بيان كميات المقايسة المعدلة رقم (٢) لاعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية (عدد ٢ مبني مخزن ٢ عين + عدد ٢ مخزن ٤ عين + مخزن ٤*٨) (مرحلة أولي)

رقم	البند	الوحدة	الكمية المعدلة١	الكمية المعدلة٢	نسبة الزيادة والنقصان
٥١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠A ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥	٣٠	%٢٠.٠٠
٥٢	كالبند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٢	٠	%١٠٠.٠٠-
٥٣	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٠	%١٠٠.٠٠-
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC3 بوصة لزوم حماية الكابلات والبند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٠	%١٠٠.٠٠-
٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن جلوب كروي مقاس ٢٠ سم كامل بدرجة حماية IP 65 كامل باللمبة والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠	٠	%١٠٠.٠٠-

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م/شريف صدقي

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
محمد حسين سليمان وشركاه
س.ت: ٤١٨٢٢ بدمن: ٦٦٢٠٢٢٣٠٢٦٨

AL Hussien
Contracting and trade Co.

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة

السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

بخصوص عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحله أولي)

عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

وبالاحالة الي المقايسة المعدلة رقم (٢) للعملية عاليه نتشرف باحاطة سيادتكم علما بأن الشركة تقبل تنفيذ بنود الاعمال المقايسة الختامية والكميات التي تزيد عن ٢٥ % من الكميات بنفس شرو واسعار ومواصفات العقد الاصلي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

10/14 Honorable Sahaba Street
- Embassies District - Nasr City
2 Ali Street - Al Saff - Giza

02 26 77 82 17 - 02 38 62 28 92

alhussien.for.contracting@gmail.com

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصوص عملية : انشاء مبني السرية 23 شرطة عسكرية (المرحلة الاولي)

- تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات والتجارة .
- عقد رقم (1062 / 2022 / 2023) في 22 / 12 / 2022
- **بخصوص المحملات الخاصة بالعقد عاليه نتشرف بالاحاطة بالاتى :-**

1-السيارة غير متواجدة .

2- لا توجد اى محملات اخرى بالعقد عاليه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحـــريراً فى 21 / 4 / 202
عدد المرفقات : ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمـد الطحـان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية(مرحله أولي)

عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره

مستخلص جاري رقم (٣)

في المده من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكميه المعدلة	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستطاع جنية	الملاحظات
اولا : الأعمال الإعتياديه												
١	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربه وذالك بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	م.ط	٣٦٠	٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠	جاري	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	١-يراعي تطبيق بنود التعاقد ٢-المهندسون متواجدون ٣-تأمين الموقع متواجد ٤- التقارير الشهريه و نصف شهريه و الاسبوعيه متواجده . ٥- البرنامج الزمني متواجد . ٦- بوليصه التامين متواجده . ٧-كرفان المهندسين متواجد. ٨-السيارة غير متواجدة.
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠١٨	م٣	٩٠	١٩٨٠.٠٠	٢٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٣	بالمتر المسطح حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والاعماق الموضحة فى الرسومات بالاضافة الي تنظيف وازالة ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٦٦	م٢	٢١	١٦٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	١٦٤٠.٠٠	جاري	٣٤٤٤٠	٠	٣٤٤٤٠	
٤	بالمتر المكعب ردم تربة احلال سن ورمل بنسبة١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٧	م٣	٢٧٥	٧٩٠.٠٠	٥.٠٠	٧٩٥.٠٠	جاري	٢١٨٦٢٥	٠	٢١٨٦٢٥	
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٦٠	م٣	١٤٥	١١٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	١١٤٠.٠٠	جاري	١٦٥٣٠٠	٠	١٦٥٣٠٠	
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل المسملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠	م٣	١٦٥٠	٣٩.٠٠	٠.٠٠	٣٩.٠٠	جاري	٦٤٣٥٠	٠	٦٤٣٥٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابى الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٥٤	م٣	٢٢٧٥	٥٣.٠٠	٠.٠٠	٥٣.٠٠	جاري	١٢٠٥٧٥	٠	١٢٠٥٧٥	
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	١٠٨	م٣	٢٩٠٠	١٠٥.٠٠	١.٠٠	١٠٦.٠٠	جاري	٣٠٧٤٠٠	٠	٣٠٧٤٠٠	
٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٠	م٢	١٦٥	٣٥٠.٠٠	٥.٠٠	٣٥٥.٠٠	جاري	٥٨٥٧٥	٠	٥٨٥٧٥	
١٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الاتشائيه وتعليمات المهندس المشرف	٢٨	طن	٢٧٦٠٠	٢٥.٠٠	١.٥٠	٢٦.٥٠	جاري	٧٣١٤٠٠	٠	٧٣١٤٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأتسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٦٨	م٢	١٣٥	٤٥٧.٠٠	٣.٠٠	٤٦٠.٠٠	جاري	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٦٨	م٢	١٥٠	٤٥٧.٠٠	٣.٠٠	٤٦٠.٠٠	جاري	٦٩٠٠٠	٠	٦٩٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٤٠	م٢	٥٥	٨٢٠.٠٠	٥.٠٠	٨٢٥.٠٠	جاري	٤٥٣٧٥	٠	٤٥٣٧٥	
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٦٨	م٢	١٢٠	٤٥٧.٠٠	٣.٠٠	٤٦٠.٠٠	جاري	٥٥٢٠٠	٠	٥٥٢٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٤	م٣	١٧٣٠	٢٤٥.٠٠	١٥.٠٠	٢٦٠.٠٠	جاري	٤٤٩٨٠٠	٠	٤٤٩٨٠٠	
الإجمالـــــــ

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية(مرحله أولي)

عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره

مستخلص جاري رقم (٣)

في المده من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٣

١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٩٨	م٣	١٨٠٠	٤٥.٠٠	٢٧٢.٠٠	٣١٧.٠٠	جاري	٥٧٠٦٠٠	٠	٥٧٠٦٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف وبدروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاتة بسمك ٥ر١ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠.٥٠ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	١١٢٥	م٢	١٠٥	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	جاري	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاتة بسمك ٥ر١ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥ر سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٥٥	م٢	١٣٥	١٠٣٣.٠٠	١٠٦٧.٠٠	٢١٠٠.٠٠	جاري	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو – سافيتو – او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٦٤	م٢	١٤٠	١٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	١٠٣٣.٠٠	جاري	١٤٤٦٢٠	٠	١٤٤٦٢٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٢٥	م٢	١٣٥	١١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	جاري	١٤٨٥٠٠	٠	١٤٨٥٠٠
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل التمّريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدايز على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٩٣	م.ط	٣٥	١٨٣.٠٠	٧.٠٠	١٩٠.٠٠	جاري	٦٦٥٠	٠	٦٦٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلالة للأرضيات و السلالم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	م٢	٨٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٦	م٢	١٩٠	٣١٦.٠٠	٤.٠٠	٣٢٠.٠٠	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط سنجابي فوق الاسطح والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات الاستشاري	٥٢٥	م٢	١٧٠	٥٠٠.٠٠	١٥.٠٠	٥١٥.٠٠	جاري	٨٧٥٥٠	٠	٨٧٥٥٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كمرة الدرج جرانيت القائمه سمك ٢سم والقائمه سمك ٤سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	٠	م.ط	٨٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م٠.٨٠ زلط + ٣م٠.٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م.ط	١٩٠	٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	جاري	٤٣٧٠٠	٠	٤٣٧٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسفية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٣	م٢	١٩٠	٣٦٥.٠٠	٠.٠٠	٣٦٥.٠٠	جاري	٦٩٣٥٠	٠	٦٩٣٥٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سفل هاشمة لزوم واجهات المباني بالتقاسيم الموضحة بالرسومات التفصيلية و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	١٣٥	م٢	٤٤٠	١٣٣.٠٠	٠.٠٠	١٣٣.٠٠	جاري	٥٨٥٢٠	٠	٥٨٥٢٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب وشبابيك خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×١ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣	م٢	٣٠٠٠	٢.٠٠	٠.٢٠	٢.٢٠	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب (على أن تكون القطاعات المستخدمة من قطاعات P.S الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٩	م٢	٣١٠٠	٣٥.٠٠	٣.٠٠	٣٨.٠٠	جاري	١١٧٨٠٠	٠	١١٧٨٠٠
	الإجمالـــــــ

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية(مرحله أولي)

عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره

مستخلص جاري رقم (٣)

في المده من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكميه التعاقديه	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
ثانياً : الأعمال الكهربائية												
٣١	بالكيلو جرام توريد و تشغيل وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات والهندريل والقطاعات المعدنية والفذة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين بيوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥١٥	كجم	٤٢	٢٤٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	٢٤٥٠.٠٠	جاري	١٠٢٩٠٠	٠	١٠٢٩٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك والفذة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	م.ط	١١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٣	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣" و الفذة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطار وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواصير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	عدد	٩٠٠	٤.٠٠	١.٠٠	٥.٠٠	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
	الإجمالـــــــ

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية(مرحله أولي)

عقد رقم : (١٠٦٢ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره

مستخلص جاري رقم (٣)

في المده من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٣

٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥	عدد	٥٠٠	٢٢	٠	٢٢.٠٠	جاري	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠
٤٧	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	٠	عدد	٧٥٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	عدد	٦٠٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٤٩	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	٠	عدد	٩٠٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	عدد	٧٠٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠A ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	عدد	٧٠٠	٢٥	٣	٢٨.٠٠	جاري	١٩٦٠٠	٠	١٩٦٠٠
٥٢	كالبند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٠	عدد	٩٥٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٥٣	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٩٦٠*٩٦٠ والبند يشمل الحفر والمباتي والمحارة من الداخل وغطاء سمارت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	عدد	٢٧٠٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC3 بوصة لزوم حماية الكابلات والبند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	م.ط	٢٤٠	٠	٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن جلوب كروي مقاس ٢٠ سم كامل بدرجة حماية IP 65 كامل باللمبة والدويل ومقطع السلك ٢*٢مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	عدد	١٥٠٠	٤٤	٤٤-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠
الإجمالـــــــ