وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (٨) جارى
العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٥

عن عملية / أعمال إنشاء كوبرى تقاطع الدائري الإقليمي مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية -العلمين - مطروح) عند كم ١٩٤+٥٠٠

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١

مع / النيل العامة للطرق والكباري

في المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٢ حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٩

مسلسل	نـــوع العـــمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مجموع الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	المبلغ بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أولا أعمال تجهيز الموقع											
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبير والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة وأربعون متر طولى)	٥٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	
	ثانيا - أعمال الكباري											
١٢	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الأوناش اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (القاهره الكبرى وضواحيها) (ثلاثة بالعدد)	٠٨,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جارى	٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق الى داخل الموقع والسعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الأوناش اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	٠٣,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جارى	٥٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠سم في تربة عادية وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية ,(والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل تهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات المرجات الصوتية على كامل طول الخازوق على الا تقل اطوال اشابر حديد الخوازيق عن ٦٠مره قطر السيخ داخل المخدة (ثلاثمائة وخمسمائة متر طولى)	٣٩٢٠,٠٠	٥٤٦٥,٠٠	م.ط	١٤٣١,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٣١,٠٠	جارى	٧٨٢٠٤١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٨٢٠٤١٥,٠٠	يوجد عدد ٥ مهندسين و ١ مراقب
١٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للقاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر والفئة تشمل نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهند س المشرف (ستة آلاف ومئتان وخمسون متر مكعب)	٦٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٣	٢١٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٦٥,٠٠	جارى	٢١٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٦٥٠٠,٠٠	الجدول الزمني موجود
٢٠	بالمتر المكعب توريد و ردم برمل نظيفة او تربة زلطية خالية من المواد العضوية للاساسات وحول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية الوصول الى أقصي كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (ألف ومئتان وخمسون متر مكعب)	١٢٥٠,٠٠	١٦٠,٠٠	م٣	٤٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	جارى	٧٨٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٨٤٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية موجودة
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوي لايقل عن ٣٠٠ كجم للمتر المكعب واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢واللفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (ثلاثة مائة واربعون متر مكعب)	٣٤٠,٠٠	٢١٣٥,٠٠	م٣	٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	جارى	١٦٠١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠١٢٥,٠٠	المكاتب والمعمل موجود
٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢بعد ٢٨ يوم ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واللفئة لا تشمل حديد التسليح). (خمسة الاف وثمانون متر مكعب)	٥٠٨٠,٠٠	٢٨٩٥,٠٠	م٣	١٨٠٦,٠٠	٧١,٠٠	١٨٩٧,٠٠	جارى	٥٤٩١٨١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٩١٨١٥,٠٠	السيارات تراجع الادارة
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم٢بعد ٢٨ يوم ومحتوي الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الملازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او متزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لايشمل حديد التسليح) (ألف ومئتان متر مكعب)	١٢٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	م٣	٣٩٧,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٧,٠٠	جارى	١٥٠٨٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠٨٦٠٠,٠٠	إجراءات الأمن والسلامة موجودة
٢٤أ	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠جنيه للمتر(ألف ومئتان متر مكعب)	١٢٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٣	٣٩٧,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٧,٠٠	جارى	٣٩٧٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٧٠٠,٠٠	المكاتب والمعمل موجود
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم ٢والا يزيد محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م٣ على ان يتم اضافة المواد الملازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة واللفئة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (واللفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .)(ألف وسبعمائة وتسعون متر مكعب)	١٧٩٠,٠٠	٣٩٥٥,٠٠	م٣	٧٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٥,٠٠	جارى	٢٩٨٦٠٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٨٦٠٢٥,٠٠	
٢٠أ	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠جنيه للمتر(ألف ومئتان متر مكعب)	١٧٩٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٣	٧٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٥,٠٠	جارى	٧٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٥٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستانتج مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة لمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٤٠كجم/سم٢ بعد ٢٨يوم من الصب بالطبيعة والايزيد محتوي الأسمنت عن ٤٥٠كجم/م ٣ على ان يتم اضافة المواد الملازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وشمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللفئة لا تشمل توريد وتشغيل ورص حديد التسليم ، (ثلاثة عشرة الف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب	١٣٣٩٥,٠٠	٤١٠٥,٠٠	م٣	٤١٥١,٠٠	٢١٤,٠٠	٤٣٦٥,٠٠	جارى	١٧٩١٨٣٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٩١٨٣٢٥,٠٠	
٢٦	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠جنيه للمتر(ثلاثة عشرة الف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	١٣٣٩٥,٠٠	١٠٠,٠٠	م٣	٤١٥١,٠٠	٢١٤,٠٠	٤٣٦٥,٠٠	جارى	٤٣٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣٦٥٠٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ من نوع DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورقع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل ، املا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .									٠٠,٠٠		٠٠,٠٠	
٢٩أ	بطول ١٢متر (اربعة الاف وثمانمائة طن)	٤٨٠٠,٠٠	٥٤٤٠٠,٠٠	ط	٢٣٣٥,٠٠	٦٣,٠٠	٢٣٩٨,٠٠		١٣٠٤٥١٢٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠٤٥١٢٠٠,٠٠	
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد وعلى ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة علي علامة CE مطابقة للمواصفات الاوروبية والفئة تشمل توريد (الكابلات والاكسسوارات والاجربة والانكورز والبيدجز) وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وتسعون طن)	٢٥٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	طن	١٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠	جارى	١٩٥٦٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٥٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٢	المتر المسطح ،عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهين من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ لجميع العناصر المدفونة اسفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعملا كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(اربعة الاف وخمسمائة متر مسطح)	٤٥٠٠,٠٠	١٠,٠٠	م٢	١١٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦٤,٠٠	جارى	١٠٥٨٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٥٨٤٠,٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة أعلى كم٥٠٠ طن بجوابط C2	٤٨,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	بند	٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	
									١٩٢٨٠٨٩٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٢٨٠٨٩٤٥,٠٠	

اجمالي الاعمال الصفحة رقم ١

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول / م. أحمد عادل سليمان

مدير مشروع مقاول / م. السيد محمود عليوه

الاستشاري العام
مكتب بنا PENTA
مهندس / محمد ابراهيم

مدير المشروع بالهيئة
مهندس / حسام الدين حلمي

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / محمد سعد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤
قرش / جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

على الحساب / نهائياً
عن الوارد بعقد المقاول اعتمدت من .....
المستشار الفني لشئون المالية والإدارية
الأستاذ مصطفى عبد الجواد
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس/ طارق يوسف الجزار

PENTA
Date: / /20
Project No.
Action By.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (٨) جاري

عن عملية / أعمال إنشاء كوبرى تقاطع الدائري الإقليمي مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية -العلمين - مطروح)

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١ مع / النيل العامة للطرق والكباري

في المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٢ حتى

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إقراره	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع لو جود (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ثانيا-اعمال الطرق											
٤١	الحفر المكعب أعمال ت ،بل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الأحمر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها والمياه الأصولية للوصول إلى نهبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٥ جنية لكل ١ كم قبل ٢٠٢٤/٣/٢١ و ١,٦٥ جنية لكل ١ كم للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢ -السعر يشمل التشوين والتخليط الخاص ثم النقل مرة أخرى للقطاع . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية. - يتم اضافة علاوة ١,٥ جنية / م٣ للبند للكميات المنفذة بعد أرتفاع السولار ٢٠٢٤/٣/٢٢.	٧٧٥٠٠١,٠٠	٥٩,٠٠	م٣	١١٠٣٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠٣٦٥,٠٠	جاري	٦٥١١٥٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥١١٥٣٥,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنية / م٣ للبند للكميات المنفذة بعد أرتفاع السولار ٢٠٢٤/٣/٢٢	٧٧٥٠٠١,٠٠	٦٠,٥٠	م٣	١٢٥٢٥١,٠٠	٨٢٨٤١,٠٠	٢٠٨٠٩٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٩٥٦٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٩٥٦٦,٠٠	
	علاة مسافة نقل ٥٦ كم	٧٧٥٠٠١,٠٠	٨٤,٠٠	م٣	١٣٢٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٠٢,٠٠	جاري	١١٠٨٩٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠٨٩٦٨,٠٠	
	علاة مسافة نقل ٧٤ كم قبل (٢٠٢٤/٣/٢١)	٧٧٥٠٠١,٠٠	١١١,٠٠	م٣	٩٧١٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧١٦٣,٠٠	جاري	١٠٧٨٥٠٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٧٨٥٠٩٣,٠٠	
	علاة مسافة نقل ٧٤ كم بعد (٢٠٢٤/٣/٢٢)	٧٧٥٠٠١,٠٠	١٢٢,١٠	م٣	١٢٥٢٥١,٠٠	٨٢٨٤١,٠٠	٢٠٨٠٩٢,٠٠	جاري	٢٥٤٠٨٠٣٣,٢٠	٠٠,٠٠	٢٥٤٠٨٠٣٣,٢٠	
	القيمة المحجرية قبل (٢٠٢٤/٣/٢١)	٧٧٥٠٠١,٠٠	٥٠,٤٠	م٣	١١٠٣٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠٣٦٥,٠٠	جاري	٥٥٦٢٣٩٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٦٢٣٩٦,٠٠	
	القيمة المحجرية بعد (٢٠٢٤/٣/٢٢)	٧٧٥٠٠١,٠٠	٦٠,٢٠	م٣	١٢٥٢٥١,٠٠	٨٢٨٤١,٠٠	٢٠٨٠٩٢,٠٠	جاري	١٢٥٢٧١٣٨,٤٠	٠٠,٠٠	١٢٥٢٧١٣٨,٤٠	
٤٣	الحفر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفلاقة بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % [illegible] بالتنين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها والمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات [illegible] أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٥٨١٦٣,٠٠	٢٥٠,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٢٨٩٨,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٢٤٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٢٤٥٠٠,٠٠	
	مسافة نقل ٢١٤ (حتى مسافة ١٠٠ كم)	٥٨١٦٣,٠٠	~~٢٥٠,٠٠~~	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٢٨٩٨,٠٠	٨٨٩٨,٠٠	جاري	١٣٣٤٧٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	~~١٣٣٤٧٠٠,٠٠~~	
	مسافة نقل ٢١٤ (زيادة عن ١١٤ كم)	٥٨١٦٣,٠٠	~~١٣٩,٨٠~~	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٢٨٩٨,٠٠	٨٨٩٨,٠٠	جاري	١٢١٧٢٤٦,٤٠	٠٠,٠٠	~~١٢١٧٢٤٦,٤٠~~	
	تشوينات											
٢٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ من نوع DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .										٠٠,٠٠		٠٠,٠٠	
٢٩-أ	بطول١٢متر (اربعة الاف وثمانمائة طن)	٤٨٠٠,٠٠	٥٤٤٠٠,٠٠	طن	٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	١٩٠٤٠٠٠٠,٠٠	٧٦١٦٠٠٠,٠٠	١١٤٢٤٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد وعلى ان تكون جميع الاكسسوارات حاصلة على علامة CE مطابقة للمواصفات الاوربية والفئة تشمل توريد (الكابلات والاكسسوارات والاجربة والانكورز والبدوز) وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وتسعون طن)	٣٥٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	طن	١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٥,٠٠	جاري	٢٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٨٨٨٠٠٠٠,٠٠	١٣٣٢٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال الصفحة رقم ٢								١٢٠٥٠٩١٧٦,٠٠	١٦٤٩٦٠٠٠,٠٠	١٠٤٠١٣١٧٦,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٣١٣٣١٨١٢١,٠٠	١٦٤٩٦٠٠٠,٠٠	~~٢٩٦٦٢٢٦٢١,٠٠~~	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق										~~٢٧٠٦٢٠٠٦٤,٨٠~~	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٨)										٢٦٢٠٢٠٥٩,٢٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول / م. أحمد عادل سليمان

مدير مشروع مقاول / م. السيد محمود عليوه

الاستشارى العام
مكتب بنتا PENTA
مهندس / محمد إبراهيم

مدير المشروع بالهيئة
مهندس / حسام الدين حلمي

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٥
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب / .....

رئيس الادارة المركزية للطرق بالمنطقة الأولى
مهندس/ طارق يوسف الجزار

على الحساب / نهائياً
غير الواردة تحت الشروط اعتمد من .....
مدير عام الشئون المالية والإدارية
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٥

PENTA
Date: / / 20
Project No.
Action By:

٢/٢

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم الاستمارة	تحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بطنه)		قرش	جنية
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية				

بيان المنصرف من الدائرة	قيمة	
	قرش	جنية
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٩٦٧٦٨٧٢٢	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه.		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنية

بعد ورشة بناء

الاجمالى ٢٧٢٠٢٤٧٢٢

السابق ٢٤٥١٨٤٠٦٥

٢٦١٨٤٦٦٨

٢٧٠٥٨٤٠٦٥

٢٦١٨٤٦٦٨

١٢٤٦٨٨٩

تحريرا فى .....

اقرار بكاتب معدل الحد

اقرار بان ربط البند ال

بلى المبالغ مطلى بالا

تفيد فى سجل و

تحريرا فى .....

علاقا

بمبلغ

-1

-2

-3 تفيد ف

-4 وادرج

تسامت التحويلة رقم

طلبات على الحكومة

التاريخ .....

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى المقاول

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار