مشروع اعمال رفع كفاءه طريق السويس/السخنه وانشاء الطرق السطحيه اسفل كوبري القطار السريع وربط مداخل ميناء السخنه بالطريق السياحي

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٤/٧٨٤ - ٢٠٢٥ - بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٣

مستخلص رقم ( ) جاري شامل المده من بدء الاعمال حتى تاريخ ١٩-٣-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية جنيه	الوحدة	مقايسة تعاقدية	كميه العمل السابق تنفيذه	كميه الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت في الآن جنيه	إستلاج أو حجز جنيه	المبلغ بعد الإستلاج جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانه مسلحه والسعر يشمل مل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الي المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد المتسليح للمالك باستخدام المعدات والالات العيارية	٢١٨,٢٧	م٣	١٠٠	٠,٠٠	٨	٨	جاري	١٧٤٦,١٦		١٧٤٦,١٦٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقرير المبدئي والبرنامج الزمني متواجدة . ٦ - لافتات المشروع متواجدة . ٧ - المياه بالعقد طبقا لافاده اداره المركبات وقاعده البيانات الخاصه بالسيارات المحملات. ٨ - فنى تأمين وسلامة المرور متواجد . ٩ - يتم خصم مبلغ ( ) قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة . ١٠ - يتم خصم مبلغ ( ) قيمة التجارب المعملية بالمعامل المركزية .
٤	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك اكثر من ٢٥سم من الطوب او الحجر(الطفلي) ونقل المخلفات الي المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٨,٧٤	م٣	١٠٠	٠,٠٠	٣٥	٣٥	جاري	٣٤٥٥,٩		٣٤٥٥,٩٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل ١٠كم ويتم احتساب علاوه ٢,٥ جنيه لكل كيلومتر بالزياده او النقصان	١٥٥,٩١	م٣	٢٨٥٠٠	٠,٠٠	٨٦٤	٨٦٤	جاري	١٣٤٧٠٦,٢٤		١٣٤٧٠٦,٢٤٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع ذو الزراعات الكثيفة من الاشجار و المزروعات و المخلفات و ذلك للمزروعات التى لا يزيد قطرها عن ٣٠ سم و ارتفاع ٣ متر و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨,١	م٢	١١٥٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠	٢٢٨٠٠	جاري	١٨٤٦٨٠		١٨٤٦٨٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربه الصخريه وتسويه السطح بالات التسويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي الي اقصي كثافه جافه (٩٥%من الكثافه الجافه القصوى) وفي حاله زياده مسافه نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠متر من محور الطريق يتم حساب ٢,٥ جنيه للكيلومتر زياده.	٣١,١٥	م٣	٥٧٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٥	٣٢٨٥	جاري	١٠٢٣٢٧,٧٥		١٠٢٣٢٧,٧٥٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ % ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى	٥٢,٢٦	م٣	٤١٥٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠	١٩٢٠٠	جاري	١٠٠٣٣٩٢		١٠٠٣٣٩٢,٠٠٠	
١٢	أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ..... والسعر يشمل المواد المحجريه إلخ يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنيه لكل ١كم زياده حتي مسافه ١٠٠كم و٢,٣ جنيه لكل كم زياده عن مسافه ١٠٠كم	٣٢٤		٠	٠,٠٠	٠		جاري				
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم	٤٠٤	م٣	١	٠,٠٠	٠		جاري	٠	٠	٠,٠	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم	٤٠٦,٥	م٣	١,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٥٠	١٥٥٠	جاري	٤٠٦,٥٠٠	٠	٤٠٦,٥٠٠,-	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم	٤٠٩,٠٠	م٣	١٧,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٩٩	١٠٩٩٠,٠٠	جاري	٤٤٩٤٩١٠	٠	٤٤٩٤٩١٠,-	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم	٤١١,٥	م٣	١١,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٠	٥٧٠,٠٠	جاري	٢٣٤٥٥٥	٠	٢٣٤٥٥٥,-	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم	٤١٤	م٣	١٠,٦٠٠	٠,٠٠	٤٤	٤٤,٠٠	جاري	١٨٢١٦	٠	١٨٢١٦,-	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم	٤٢١,٥	م٣	١٨,٧٨٢	٠,٠٠	٢٩١٥	٢٩١٥,٠٠		١٢٢٨٦٧٢,٥	١٢٢٨٦٧٢,٥		
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠كم	٤٢٤	م٣	٣,٣٠٠	٠,٠٠	١٥٤٢	١٥٤٢,٠٠		٦٥٣٨٠٨	٦٥٣٨٠٨,-		
١٣	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلاطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولى بروبلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م٣ خرسانة. تتم عملية الرصف بصب الخرسانه وفردها بعماله يدويه مع التجاره الازمه لتحديد العروض والمناسيب و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل ...الخ	١٤٥٠	م٢	٤٩,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٢٨	٤٥٧٢٨,٠٠	جاري	٦٦٣٠٥٦٠٠	٠	٦٦٣٠٥٦٠٠,٠	
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس	٦٠	م٢	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٠	١٣٥٦٠,٠٠	جاري	٨١٣٦٠٠	٠	٨١٣٦٠٠,٠	
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ٢كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم تنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٤,٩	م٢	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٩٠	٤٥٧٩٠,٠٠	جاري	٤٣٤٥٤٧١	٠	٤٣٤٥٤٧١,٠	
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	٢٠,٧	م٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٣٤	٤٠٤٣٤,٠٠	جاري	٨٣٦٩٨٣,٨	٠	٨٣٦٩٨٣,٨	
١٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧سم ..... إلخ	٣٥١	م٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٢٨٣	١٩٢٨٣,٠٠	جاري	٦٧٦٨٣٣٣	٠	٦٧٦٨٣٣٣,٠	
١٨	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥سم ... إلخ	٢٨٠,٩	م٢	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٣٤	٤٠٤٣٤,٠٠	جاري	١١٣٥٧٩١٠,٦	٠	١١٣٥٧٩١٠,٦	
١٩	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس. اقطر ٦بوصه	٨٠٠	م ط	٢,٣٠٠	٠,٠٠	١٢٨٨	١٢٨٨,٠٠	جاري	١٠٣٠٤٠٠		١٠٣٠٤٠٠,٠	
	اقطر ١٢بوصه	١٢٠٠	م ط	١,٠٠٠	٠,٠٠	٧٤	٧٤,٠٠	جاري	٨٨٨٠٠		٨٨٨٠٠,٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانه إجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥١	م٢	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٧	٢٠٤٣٧,٠٠	جاري	٩٢١٧٠٨٧	٠	٩٢١٧٠٨٧,٠	
٢١	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	١٠٠٠	م ط	١,٢٥٠	٠,٠٠	٥٢	٥٢,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠,٠	
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ (FAIR FACE) على أن يكون وجه الخرسانة	١٥٠٠	م ط	٤٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠,٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند مثل ما يلزم لنهو العمل كاملاطبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف اجهاد ٥٠ك نيوتن /م٢	١٤٠	م٢	١,٠٠٠	٠,٠٠	٩١٦	٩١٦,٠٠	جاري	١٢٨٢٤٠		١٢٨٢٤٠,٠	
	إجمالي قيمة أعمال الطرق								١٠٩,٧١١,٢٩٤,٩٥			

شركة ساكويت
مهندس / هاني على

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مدير إدارة مشروعات الهيئة
مهندس/ محمد شحات

يعتمد
المدير الإدارة المركزية
مهندس / (احمد الطحان)

تحريرا في / / ٢٠٢٥
١٨

١٠٩٧١١٢٩٤/٩٥ جنك الامال

ص.ب/ ٥٢٤٣٥٢٤٥