الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (٤) جاري

عملية / تنفيذ اعمال مطالع ومنازل كوبري البوليفارد كم (١٦-) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

العقد رقم : ١٢١٦/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٠/٣١ حتي ١٩/٣/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة قبل المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م٣	٦٠	١٦٠٠٠	١٤٦١	-١٤٦١	٠	جاري	٠	٠	٠	١ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢ - تواجد مكاتب بالموقع ٣ - مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين ٤ - وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات ٥ - البرنامج الزمني متواجد ٦ - الأمن الصناعي موجود ٧ - الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف						جاري				
	ا - حائط ساند بارتفاع حتي ٦,٠٠ متر	م٢	١٩٢٠	٢٢٣٢	١١٧٢	-١١٧٢	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتي ٩,٠٠ متر	م٢	٢٣٩٠	٥٢٩٠	٢٩١٣	-٢٩١٣	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ج - حائط ساند بارتفاع من ٩,١٠ حتي ١٢,٠٠ متر	م٢	٣٢٢٠	٧١٠٠	٢٣٧٤	-٢٣٧٤	٠	جاري	٠	٠	٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف							جاري				
	ا- اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م٢	٩٢	٣٥٣٦	١٤٦٨	-١٤٦٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٠٢	٢٥٣٧	١٥٥٨	-١٥٥٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٣٦	٦٠٤٠٠	٢٠١٣٩	-٢٠١٣٩	٠	جاري	٠	٠	٠	
	د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٦٨	٣٦٠٣٠	١٨٩٨٣	-١٨٩٨٣	٠	جاري	٠	٠	٠	
	هـ - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	٢٠٨	٣٨١٦٥	٢١٥٠٨	-٢١٥٠٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلوميتى مفاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار (المرشح الزلطى) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعى جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذى قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلترطبقا للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفى (دكاك يدوى) او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع فى الأماكن الضيقة والفئة تشمل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٣٠	٣٨٧٦	٢٦٤٨	-٢٦٤٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ,مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م٣	٧٠	١٠٠٠٠	٢٦٨٧	-٢٦٨٧	٠	جاري	٠	٠	٠	
	إجمالى الأعمال								٠		٠	

الشركة المنفذة	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى		
مدير المكتب الفني م / رومانى ثروت	الاستشارى العام مكتب يورو كونسلت م/ احمد السيد محمد	مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٥ المحاسب / ..... قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ .... نهائياً ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من ..... يعتمد ،،، مدير المصلحة	مدير عام الشئون المالية و الادارية ا/ مصطفى عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
مدير المشروع م / مايكل مجدي عدلي				

Page 1 of 1

مستخلص رقم (٤) جاري

عملية / تنفيذ اعمال مطالع ومنازل كوبري البوليفارد كم (١٦٠) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

العقد رقم : ١٢١٦/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٠/٣١ حتي ٢٠٢٥/٣/١٩

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لرؤم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م٣	٩٠	٥٥٠٠	٠	١٤٦١	١٤٦١	جاري	١٣١٤٩٠	٠	١٣١٤٩٠	١ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢ - تواجد مكاتب بالموقع ٣ - مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين ٤ - وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات ٥ - البرنامج الزمني متواجد ٦ - الأمن الصناعي موجود ٧ - الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٣	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف						جاري				
	ا - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م٢	٢٠٧٣		٢٦٠٠	٠	١١٧٦	١١٧٦	جاري	٢٤٣٧٨٤٨	٠	٢٤٣٧٨٤٨	
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر	م٢	٢٥٨١		٤٨٠٠	٠	٣١٨٦	٣١٨٦	جاري	٨٢٢٣٠٦٦	٠	٨٢٢٣٠٦٦	
	م - حائط ساند بارتفاع من ٩,١٠ حتى ١٢,٠٠ متر	م٢	٣٤٧٤		٧٥٠٠	٠	٤٩٧٠	٤٩٧٠	جاري	١٧٢٦٥٧٨٠	٠	١٧٢٦٥٧٨٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف							جاري				
	ا - اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٢١		٥٥٠٠	٠	٨٦٢	٨٦٢	جاري	١٠٤٣٠٢	٠	١٠٤٣٠٢	
	ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٣٥		٤٥٠٠	٠	١٣٨٢	١٣٨٢	جاري	١٨٦٥٧٠	٠	١٨٦٥٧٠	
	ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	١٩٠		٥٥٥٠٠	٠	٢٧٨٢٤	٢٧٨٢٤	جاري	٥٠٠٨٣٢٠	٠	٥٠٠٨٣٢٠	
	د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	٢٢٠		٣٥٥٠٠	٠	٣٢٧١٨	٣٢٧١٨	جاري	٧١٩٧٩٦٠	٠	٧١٩٧٩٦٠	
	هـ - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م٢	٢٧٠		٣٦٥٠٠	٠	٣٥٨١٥	٣٥٨١٥	جاري	٩٦٧٠٠٥٠	٠	٩٦٧٠٠٥٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م٣	١٣٥		١١٠٠٠	٠	٢٦٨٧	٢٦٨٧	جاري	٣٦٢٧٤٥	٠	٣٦٢٧٤٥	
١٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٢/٣/٢٠٢٤ و ١,٦٥ جنيه لكل ١ كم للكميات المنفذة بعد ٢٢/٣/٢٠٢٤ - السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة أخري للمقطع	م٣	٧٠	١٥٠٠٠٠	٠	٧٣١٥٢	٧٣١٥٢	جاري	٥١٢٠٦٤٠	٠	٥١٢٠٦٤٠	
	قيمة المادة المحجوزة	م٣	٥٣,٢		١٥٠٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	جاري	٣٤٥٨٠٠٠	٠	٣٤٥٨٠٠٠	
	الكارتات طبقاً للائحة الشركة الوطنية لاعمال توريد الاتربه يتم اضافه مبلغ ١٣ جنيه / م٣	م٣	١٣		١٥٠٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	جاري	٨٤٥٠٠٠	٠	٨٤٥٠٠٠	
	يتم اضافة علاوة ١,٥ جنيه /م٣ للبند للكميات المنفذة لكل ١ كم قبل ٢٢/٣/٢٠٢٤ الفئة = ٤٦ كم * ١,٥ = ٦٩ جنيه	م٣	٦٩		١٥٠٠٠٠	٠	٢٦٠٣٨	٢٦٠٣٨	جاري	١٧٩٦٦٢٢	٠	١٧٩٦٦٢٢	
	يتم اضافة علاوة ١,٦٥ جنيه /م٣ للبند للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٢/٣/٢٠٢٤ الفئة = ٤٦ كم * ١,٦٥ = ٧٥,٩ جنيه	م٣	٧٥,٩		١٥٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٣	١٧٠٠٣	جاري	١٢٩٠٥٢٧,٧٠	٠	١٢٩٠٥٢٧,٧٠	
	يتم اضافة علاوة ١,٧٥ جنيه /م٣ للبند للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٦/٧/٢٠٢٤ الفئة = ٤٦ كم * ١,٧٥ = ٨٠,٥ جنيه	م٣	٨٠,٥		١٥٠٠٠٠	٠	١٦٧٧٣	١٦٧٧٣	جاري	١٣٥٠٢٢٦,٥٠	٠	١٣٥٠٢٢٦,٥٠	
	يتم اضافة علاوة ٢,٥ جنيه /م٣ للبند للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٨/١/٢٠٢٥ الفئة = ٤٦ كم * ٢,٥ = ١١٥ جنيه	م٣	١١٥		١٥٠٠٠٠	٠	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	جاري	١٥٣٣٨٧٠	٠	١٥٣٣٨٧٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٥٠		٧٠٠٠	٠	٣٨٢٦	٣٨٢٦	جاري	١٧٢١٧٠٠	٠	١٧٢١٧٠٠	
							إجمالى الأعمال			٦٧٧٠٤٧٨٦,٣٠	٠	٦٧٧٠٤٧٨٦,٣٠	
							السابق			٢٨٧٠١٨٦٤			
							الباقى			٣٩٠٠٥٣٨٥٣,٢٠			

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

م / رومانى ثروت

مدير المشروع

م / مايكل مجدي علي

استشاري المالك

الاستشارى العام

مكتب يورو كونسلت

م/ احمد السيد محمد

EURO CONSULT ENGINEERING CONSULTANCY LTD C.R. 54018

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٥ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية و الادارية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م/ طارق يوسف الجزار

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٧٧٠٤٧١	٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٨٧٠١٨٦٤	
مستحق صرفه	٢٩٠٠٢٨٥٢	٢٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

إجمالي الأعمال ٦٧٧٠٤٧١,٢٠

الأعمال السابقة ٢٧٢٦٦٧٧١,١٠

قيمة المستخلص ٤٠٤٣٧٩٤٦,١٠

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم.....

تحريرا فى..... سنة ٢.. الكاتب المفوط

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى.....سنة ٢

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رة

(٣) تقيد فى سجل (شيك - ا

(٤) وادرج فى ٢

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة

الصراحب /

١٩٢٥٦١٦

جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	