أصل الجسر الترابي والأصل الصناعي لمشروع التطهير الهيدروليكي للمربع الغط الأول (الحي السابعة ، الخامسة الاداري ، الحلمون - مخرج قطاع (برج العرب ، الحلمون) المستمر جنوب مدينة الحمام المسافة ٢٥٣٥٣١٠ الى الكم ٢٥٣٥٦٨٠ بطول ٢٠٢٤٠ م (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (CAPRO)

منطقة قناة غرب الدلتا
الاداري المشروع
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول:- مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقا للعقد رقم (١٣٩٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥

من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٤/٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استخراج او جهز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستخراج جنيه	قرش	ملحوظات
١	أعمال حفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجد - التقارير الشهريه والاسبوعيه متوافر - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الامنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - وثيقة التأمين لحوادث ساريه حتى ١٦-٤-٢٠٢٥ - وثيقه تأمين لقطار مقاولين ساريه حتى ١٦-٤-٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى القص لكثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقليب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٦ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٦,٥٠	م٣	١٧٠٠٠	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٠	٣٨١٦٠٠	٠	٠	٠	٣٨١٦٠٠	٠	
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات الوصول الى القص لكثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والتي تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضي الزراعية المجاورة لتنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التقليب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وذلك بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة	٤٣,٧٠	م٣	٤٠٠٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٣٩٣٣٠	٠	٠	٠	٣٩٣٣٠	٠	
٣	أعمال ردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تسوية و توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ١٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (حسب تحمل قابليتها) لا تقل عن ٩٠% و رشها بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى القص لكثافة جافة (٩٠ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقليب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وذلك بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل حمل التموينات وتفريغ واخلاءات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحمية	١٠١,٤٠٠	م٣	٨٠٠٠	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٤٨٦٧٢٠	٠	٠	٠	٤٨٦٧٢٠	٠	
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة ٨٠% مسافة نقل ١١٢,٥ كم = (٢٠١١٢,٥) = ١١٠,٥ كم	١٦٥,٦٠	م٣	٦٤٠٠	٠	٣٨٤٠	٣٨٤٠	٠	٦٣٥٩٠٤	٠	٠	٠	٦٣٥٩٠٤	٠	
	علاوة مسافة نقل الرمل بنسبة ٢٠% مسافة نقل ٩٨,٥ كم = (٢٠٩٨,٥) = ٩٦,٥ كم	١٤٤,٦٠	م٣	١٦٠٠	٠	٩٦٠	٩٦٠	٠	١٣٨٨١٦	٠	٠	٠	١٣٨٨١٦	٠	
	علاوة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٨٠٠٠	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٦٢٤٠٠	٠	٠	٠	٦٢٤٠٠	٠	
٤-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اقتر من الاحجار الصلبة المكسرة تتم تمهيد فسارات والمطابقة للمواصفات والقص حجم حبيب مابين ٢٠ مم الى ٧٥ مم ولا يزيد نسبة الغبار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% والكسر الزلى بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وفي احجار مقاس من ٣٠ ; ٥٠ او من ٥٠ ; ١٠٠ بنسبة ١:١:١ ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والكفاءة تشمل اعمال التجارب المعملية وانية يشمل اجراء التجارب المعملية والمطلوبة طبقا لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم - كفاية ذمة لهيئة قمة الصحيح. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٣٤٧,٢٠	م٣	٨٠٠٠	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	١٥٩٧١٢٠	٠	٠	٠	١٥٩٧١٢٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٠١,٩ كم = (٢٠١٠١,٩) = ٨١,٩ كم	١١٠,٣٧	م٣	٨٠٠٠	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	٥٠٧٧٠٢	٠	٠	٠	٥٠٧٧٠٢	٠	
	علاوة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٨٠٠٠	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	١١٥٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥٠٠٠	٠	
٥	طبقات الاساس													
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتم تمهيد فسارات والمطابقة للمواصفات والقص حجم الحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثقل ١٠٠ عن ١٢ % و الكسر الزلى بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل قابليتها عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا تزيد الانكماش عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية المحيلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات الوصول الى القص لكثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية وانية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التقليب طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وانية بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	م٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	١٦١٠٤٠	٠	٠	٠	١٦١٠٤٠	٠	
	قيمة المادة المحمية بمشتملاتها	١٦١	م٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠		١٧٧١٠٠	٠	٠	٠	١٧٧١٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٠١,٩ كم = (٢٠١٠١,٩) = ٨١,٩ كم	١١٠,٣٧	م٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	١٢١٤٠٧	٠	٠	٠	١٢١٤٠٧	٠	
	علاوة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٢٨٠٠	٠	١١٠٠	١١٠٠	٠	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٢٧٥٠٠	٠	
١١	أعمال التربة المسلمة													
٢-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد المتانة لا يقل عن ١٠% و يتم التقليب طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و انية بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.													
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جرام/م٢	٤٢	م٢	٨١٠٠	٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٠	٢٦٨٨٠٠	٠	٠	٠	٢٦٨٨٠٠	٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٤٧٢٠٤٣٩	٠

فقط اربعة مليون وسبعمائة وعشرون الف وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/محمد حسنى فياض

الاستشاري العام سيسترا
تمت المراجعة الفنية

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G) للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع
مكتب (E.M.G) للتوريدات العامة والمقاولات
مهندس/ محمد حسنى فياض

استشاري المساحة
(XYZ)
مهندس/ محمد خليل

مدير المشروع
مدير المشروع
د/ خالد قنديل

المهندس/ سيد سيف الدين

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية
مراقب مشروع
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

شركة EMG
مكتب التوريدات العامة والمقاولات
مشروع التطهير السريع للمجاري المائية
مدير المشروع

١٥

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)	جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	٤٧٨٠٤٣٩/—
جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقى للمقاول	~~١٤٧٥٦٢١/٢٥~~ متبقى

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم

دفعه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ ٢٢٤٤٨١٧/١٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٢٤٤٨١٧/١٥ بتاريخ دفعه ٢٠٢٤/٧/٧

ضا باعمال	٢٢٦٠٢١/٩٥
دمغات	٧٤٥٦٤/٠٥
اشاع	٦٢٦/٤٠
تنميه	١٠٤/٤٠
هندسيه	١٥٤٨٢/—
	٢٩٧٧٩٩/٨٠
استقطاعات	٢٩١٨٠١٧/٢٥
ضرائب	١٠/١٥٤٥١٥
شركة	٢٧٦٢٥٠٢/٢٥

ض ق م ١٪	٤٧٨٠٤/٣٩
٥٪ ضمان اعمال	٢٣٩٠٢/١٩٥
الدمغات	١١٣٦٨٧/٣٣
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.