وزراة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

شـركة الفتـح للمقاولات

عملية / اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناتجة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

عقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ — مستخلص جاري (٢) — من بدء العمل حتي تاريخ (١٨ / ١١ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم وتطهير وتمهيد الموقع العام واللفنة تشمل دفع الكارتات وعمل كل مايلذم لنهو العمل علي اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لاتتعدي ٢ كم وفي حالة الذيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ ج للكيلو متر	م٣	٦٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠	١٨٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين توريد البونات
١٦	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه شامله اعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٠	١٦٥٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	استقطاع ١٠ % لحين نهو الملاحظات
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى طوب طفلى مثقب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات .	م٣	٢٣٥٠	٢٠٠	٠	٢٧	٢٧	جاري	٦٣٤٥٠		٦٣٤٥٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتي للواجهات الخارجية والفنة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ٢,٠ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات المعتمده للواجهات ولأصول الصناعة .	م٢	٣٣٥	٦٠٠	٠	٢٢٢	٢٢٢	جاري	٧٤٣٧٠		٧٤٣٧٠	المهندسين والملاحظين متواجدون
٢٦	بالطن توريد وتركيب ألواح وزوايا معدنيه لترميم وتقوية الاجزاء الخرسانيه (أعمده - كمرات - بلاطات - الخ) علي ان يتم أعتماد جميع الابعاد والقطاعات والخامات المستخدمه وطريقة ومراحل التنفيذ ودهان ماده ايبوكسيه مقاومه للصدأ والتثبيت داخل الخرسانه وعمل الاختبارات .	طن	٩٠٠٠٠	٢٠	٠	٦,٧٠	٦,٧٠	جاري	٦٠٣٠٠٠		٦٠٣٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٢٧	بالطن توريد وتركيب دريزين معدنى (صلب ٣٧سم)بنفس القطاعات المركبه بجسم الكبرى او طبقا للرسومات وان تعتمد جميع الرسومات والخامات من الهيئة قبل التنفيذ والفنة تشمل الدهان .	طن	٧٠٠٠٠	٣٥	١١	٤,٥٠	١٥,٥٠	جاري	١٠٨٥٠٠٠		١٠٨٥٠٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٢٨	بالمتر الطولي فك حديد كربتال اعلا الاسوار وتسليمها لمخازن الهيئة .	م.ط	٢٩٠	١٠٠٠	٢٧٥	٠	٢٧٥	جاري	٧٩٧٥٠		٧٩٧٥٠	تراجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات
٢٩	بالطن توريد وتركيب صاج مجلفن مدعم بزوايا للتثبيت للتقويه بحيث لا يقل وزن المتر المسطح عن ٤٠ كجم والفنه تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال كاملا طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط .	طن	٦٠٠٠٠	٢٠	٠,٢٣٠	٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	جاري	١٣٨٠٠		١٣٨٠٠	
٣٠	بالمتر الطولى تركيب و استعدال درابزين من أي نوع واعادته لوضعه الطبيعي (التوريد من مخازن الهيئة) والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات .	م.ط	٤٥٠	٦٠٠٠	٣٩٠٠	٥٦٠	٤٤٦٠	جاري	٢٠٠٧٠٠٠		٢٠٠٧٠٠٠	
٣٥	بالمتر الطولى فك ونقل وتركيب وتشوين الاسوار المكونة من الاعمدة والبلاطات سابقة الصب ونقلها الى المكان الذى تحددة الهيئة مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطرية التى تسمح بأعادة استخدمها وعلى ان يتم عمل محضر مع جهاز الاشراف قبل البدء فى النقل موضح بة حالت الصور قبل اعمال الفك وبيان وجود اى تلافيات اوفقد لأى من اجزاء السور والبند يشمل المعدات والاوناش المستخدمة فى الفك وترلات مجهزة للنقل والتشوين وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠	٩٦٤	٤٠٠	٥٦٤	٩٦٤	جاري	٧٧١٢٠٠		٧٧١٢٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نيوجيرسي من الخرسانه سابقه الصب بطول ٢,٥ م من المشون بالموقع الاداري للمنطقه وتركيبها بأماكن مجهزه اعلي غرف صيانة منظومة النقل للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	
	الإجمالي								٥١٢٧٥٧٠	٢٧,٠٠٠	٥١٠٠٥٧٠	
	خصم ما سبق صرفه										٣٣٤١٥٥٠	
	الصافى										١٧٥٩٠٢٠	

يعتمد مجلس الإدارة المركزية
الطرق الدائري ومحاوره
المهندس / [illegible]

مدير إدارة الشئون
المالية والإدارية
م/ أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات
قطاع جنوب الدائري
م/ ممدوح سليمان

مدير المشروع
م / محمد الشرقاوي

مهندس الشركة
م / منيا ابراهيم

حقوق الإنسان ٤٨٤٥٥٤,٥٠

الأمن مصر ٢١٧٤٤٧٤,٥٠

الصحة مصر ١٦٧١٠٦٩,٠

الاستثمارات

مباني ٨٢٥٥٢,٤٥

دين ٢٨٥٩٢,٧٠

صرف ١٥٩١٤,٩٥

١٢٨٠٦١,١٠

العامي ١٥٢٢٠٠٧٩,٠

أرباح

صافي ٧٩٥٧٤,٧٥

فائدة ٥٨٠٨٩,٥٥

الربح ١٢٩٥٢٤٢,٦٠