شركة المقاولات المسند اليها العملية : ام تي ناشونال

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص جارى رقم (٤)

اسم العملية :أعمال رفع كفائة طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي(القطاع السابع) بطول ٥كم
(مركز أبوقرقاص - محافظة المنيا) (مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسيوط)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩١) مع شركة إم تي ناشونال عن المدة من بدء الأعمال حتي ٢٠٢٤/٠١/٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كميات المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
٧	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك بالسم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معا بسمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	٠	٦٣	م٢	٦٢٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠	١,٠٠٠,٠	٤٥,٠٠٠,٠	٢,٨٣٥,٠٠٠,٠	٠,٠	٢,٨٣٥,٠٠٠,٠	١- مكتب جهاز الإشراف متواجد. ٢. لوحات المشروع متواجدة. ٣. تامين سلامة المرور متواجد. ٤.التقرير الميداني متواجد. ٥. التقرير الشهرى متواجد .
٨	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .	٠	١,٩٥٠	طن	٢٢١٥	١,٥٦٠,٠	٤٠,٠	١,٦٠٠,٠	٣,١٢٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٣,١٢٠,٠٠٠,٠	٦.التقارير الأسبوعية متواجدة. ٧- الحاسب الألي يراجع بالادارة بالقاهرة. ٨-المعمل متواجد. ٩.البرنامج الزمني متواجد. ١٠. المهندسون متواجدون
٩	أعمال انشاء طبقة تشريب برايم باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO أو بالمستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط و المواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م٢ طبقا للشروط و المواصفات علي أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح.	٥٠	٢٧	م٢	٦٢٠٠٠	٤٣,٠٠٠,٠	١,٠٠٠,٠	٤٤,٠٠٠,٠	١,٢١٠,٠٠٠,٠	٠,٠	١,٢١٠,٠٠٠,٠	١١.تقارير ضبط الجودة متواجدة. ١٢.المعدات متواجدة
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٤٠	م٢	٦٢٠٠٠	٣٩,٥٠٠,٠	٣,٥٠٠,٠	٤٣,٠٠٠,٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠	
									الإجمالي		١٣,١٨٥,٠٠٠,٠٠	

بعد المناقصة ١٣,٠٥٣,١٥٠,٠
بعد خصم ٥٪ ١٢,٤٠٠,٤٩٢,٥٠

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا فى سنة ٢٠

مهندس الشركة

أقر بصحة ذلك ،،

تحريرا فى سنة ٢٠

مدير المشروع

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الأسم : م/ عطا زايد عطا

التوقيع/

مدير عام الصيانة

الأسم : م/ محمود عبدالغني

التوقيع/

تحريرا فى سنة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

م. إسلام محمد فوزي

آم تى ناشيونال للمقاولات (٢)
س.ت: ١٣٦٨١ ب.ض: ٣٢٣/٦٢٢/٨٤٤

جملة الأعمال — ١٣٢٨٥٠,-

اليوم — ١٢٥٢٦٥٠,-

٦٥٨٥٠,-

الاستقطاعات

٢٩٩٢٥,- ٥ ٪

٤٠٥١,- دمغة

١٢١٥٣,- إضافية

٦,- توقيع وموارد

٥٩٦٣,٢٥ عالية

جملة الاستقطاعات ٥٢٠٩٢,٢٥

الصافي ٦٠٦٤٠٧,٢٥

مجتمع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / [illegible]

أحمد محمد فوزي

اجمالى الأعمال بعد جزء ٪	١٢٤٠٠٤٩٢,٥٠
الأعمال السابقة	١١٧٨١١٧٣,٢٠
الأعمال الحالية	٦١٩٣١٩,٣٠
الاستقطاعات	٨٣٤١٧,-
الصافي	٥٣٥٩٠٢,٣٠

الاستقطاعات

ضامن أعمال	٣٠٩٦٦,-
دمغات	١٤٥٥٢,٧٠
٢٪ ص	٥٨٩٨,٣٠
خصم إدارة	٣٢٠٠٠,-
اجمالى	٨٣٤١٧,-

أوامر الدفع

ضرائب	٢٩٤٩١,٤٠
تأمينات	٨٦١١,٥٠
الشركة	٤٩٧٧٩٩,٤٠