الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)

وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (اسكندرية- مطروح)

مستخلص رقم (3) جاري

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 700+341 الي كم 310+342 بمنطقة الغربانيات

العقد رقم : 1385 / 2023 / 2024 تنفيذ / شركه قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات في المده من بدء العمل حتي 31 / 10 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحده	الكميه بالعقد	الفئه	مقدار العمل السابق اجروْه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال التي تمت حتي الان بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	بنود وكميات واسعار مابعد المفاوضه											
1	أعمال الرفع المساحي	متر طولي	300	13	0	285	285	جاري	3,705	0	3,705	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسؤول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجدة - المعمل والمهندسون متواجدون - التقارير متواجدة - يراعي خصم التجارب المعملية - الحد الادني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجدة - يراعي تطبيق نصوص العقد - وثيقة التامين الشخصية سارية حتي 2025/4/7 - وثيقة التامين المقاولين سارية حتي 2025/4/7
4	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال والسعر يشمل المعدات والاونش اللازمه للفك والتركيب والنقل بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعيه	3	284,673	0	3	3	جاري	854,019	0	854,019	
5	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر 60سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350كجم/سم2 ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام سائل البنتونايت من نوع (ultra gel ويوليمر HP او مايماثلهم) لسند جوانب الحفر نظراً لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يماثلها للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة تشمل الحفر في أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهواكاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنيه والصوتيه ultra sonic على كامل طول الخازوق (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	متر طولي	20,900	3,767	0	20,900	20,900	جاري	78,730,300	0	78,730,300	
6	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350كجم/سم2 ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 أسمنت بورتلاندى لتعويض فاقد الخرسانه للخوازيق نتيجة وجود جيوب وكهوف نظراً لطبيعة التربة بالمنطقة علي ان يتم الصب طبقاً لمواصفات صب الخوازيق وباستخدام نفس المعدات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م3	2,200	2,876	0	2,200	2,200	جاري	6,327,200	0	6,327,200	
9	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر 60 سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمه يحمل 150% من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقته وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة الذى يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم نهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	2	89,619	0	2	2	جاري	179,238	0	179,238	
12	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعماله يدويه فى ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او ترابيه شديده التماسك) بالعمق المطلوب والقياس هندسى طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	متر مكعب	555	126	0	527	527	جاري	66,402	0	66,402	
14	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أى مياة تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط	متر مكعب	1,000	107	0	1,000	1,000	جاري	107,000	0	107,000	
15	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± 20 سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جميعية طبقاً لأصول الصناعة والروسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	متر مربع	13,450	26	0	13,450	13,450	جاري	349,700	0	349,700	
16	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 ولا يقل محتوى الأسمنت عن 300كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقًا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	متر مكعب	350	2,307	0	225	225	جاري	519,075	0	519,075	
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه 28يوم من الصب بالطبيعه عن 300 كجم / سم2 والا يقل الاسمنت عن 350كجم /م3 اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يماثلها للحصول على (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات والبند يشمل الفرم وعمل الاختبارات الفنيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	متر مكعب	1,480	4,044	0	1,359	1,359	جاري	5,495,796	0	5,495,796	
17-1	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 145 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (علاوة زياده 290 جنيه / 100 كجم اسمنت)	متر مكعب	1,480	290	0	1,359	1,359	جاري	394,110	0	394,110	
18	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	600	75,518	0	566	566	جاري	42,743,188	0	42,743,188	
19	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	متر مربع	739	69	0	739	739	جاري	50,991	0	50,991	
	اجمالي الورقه رقم (2)								135,820,724	0	135,820,724	
	القيمة الاجمالية بالجنيه للمستخلص جاري (3) حتي تاريخه								135,820,724			مائة وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً فقط لا غير

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطروح وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... مستحق صرفها في المقابل على الحساب نهائيا
تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاءات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية -مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ علاء ابو رحمه

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ احمد ابوعافيه
م/ علاء عبداللطيف

الشركة المنفذة
شركة قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات
مدير المشروع

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
شركة مساهمة مصرية
QASED KHAIR
ب.ض ٩٤٤ - ٦٠٧ - ١٠٠
س.ت ١٠٢٨١
٧٥ ش فوزي معاذ - سموحة

رقم المستند
رقم التصديق
نوع الميزانية فرعي

عدد الملحقات
القيمة

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

جنيه مصري

صافي المبالغ المطلوب دفعها للمقاول ١٢٥٨٠٧٢٤

رقم المستند	تاريخ التحويل	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	مليم	استقطاعات جنيه	مليم	الجملة جنيه	مليم

جملة المبالغ السابق صرفها ٦٩٤٢٤٩١٧,٧٥
~~٧٢٠٨٨٥٤٠,~~
~~٦٤٧٢٤٤١٩,~~
الباقي للمقاول ٦٦٢٨٦٦٠٦,٢٥

دفعة ض ١/١٢ ١٠٢٨٦٦٠٦,٢٥

باقي ٥٦٠٠٠٠,—
دفعة ض ٢/١٢ ١٦٠٠٠٠,—
باقي ٤٠٠٠٠٠,—

٦٢٧٢٤١,١٩
٢١٢٦٦٠٨,٩٥

٥٪ ت.ص
٥٪ خامة عمال

المدفوع الان بالتحويل رقم

بتاريخ

١٠٢٨٦٦٠٦,٢٥ دفعة ض ١/١٢
٢٢٧٨٠٥,— خصمات
→ ١٠١٤٨٨٠١,٢٥

للشركة ٩٦٥٤٠٠,٩٥
ص.م ٤٩٤٦٠٠,٢٠

١٦٠٠٠٠,— دفعة ض ٢/١٢
٢٦٦١١١,١٠ خصمات
→ ١٥٦٢٢٨٨٨,٩٠

للشركة ١٤٨٧١٩٨٤,١٥
ص.م ٧٦١٩٠٤,٧٥

جملة الاستقطاعات

جملة المبالغ المستحقه

[illegible] رقم [illegible] لا يوجد على [illegible] حساب [illegible] في [illegible] المستحق في [illegible] ولا يوجد [illegible] على الحكومة
المقاول

التاريخ
[illegible]