وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية القنال وسيناء

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

عن عملية /أعمال انشاء عدد (٢) كوبرى توسعة " العدوي " بالتجاهين عند كم ٧٠٠+ ٦٢ تنفيذ شركة سامكريت

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم ٢٠٢٤/٧٣١ ٢٠٢٥/٢ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٩ الفتره من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

البند	كمية المقايسة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى / نهائى	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	٦١٠	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات)	٣٦٠	م.ط	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠٠	٢١٤,٢٠٠	جاري	٠	٢١٤,٢٠٠	
٣	٢٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة	٨٧	م٣	٠,٠٠	٦٩٦,٣٠	٦٩٦,٣٠٢	٦٠,٥٧٨ %	جاري	٠	٦٠,٥٧٨	
٤	٣٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م٣	٠,٠٠	٥٣,٢٥	٥٣,٢٥٠	٤,٦٣٣	جاري	٠	٤,٦٣٣	
٥	٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات	١٢١	م٣	٠,٠٠	١٠٩,٦٣	١٠٩,٦٣٠	١٣,٢٦٥	جاري	٠	١٣,٢٦٥	
٧	٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٢٤٤,٨٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠٠	٢٤٤,٨٠٠	جاري	٠	٢٤٤,٨٠٠	
٨	٣	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠,٥٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠٠	٥٠,٥٠٠	جاري	٠	٥٠,٥٠٠	
٩	٥٤٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦,١٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٦٤٦,٣٢	٢٦٤٦,٣٢٠	١٦,١٤٢,٥٥٢	جاري	٠	١٦,١٤٢,٥٥٢	
١١	١١٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه جاهزة للاساسات و(مائة وعشرة مترمكعب)	١,٥٧٥	م٣	٠,٠٠	٣٦,٥١	٣٦,٥١٠	٥٧,٤٩٧	جاري	٠	٥٧,٤٩٧	
١٢	١٧١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة للمخدات والاساسات	٢,٢٠٥	م٣	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢	٧٨٢,٥٢٤	١,٧٢٥,٤٦٥	جاري	٠	١,٧٢٥,٤٦٥	
١٢ أ	١٧١٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣	٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢	٧٨٢,٥٢٤	١٥٦,٥٠٥	جاري	٠	١٥٦,٥٠٥	
١٣ أ	٦٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات)	٢,٨٣٥	م٣	٠,٠٠	١٢٥,٤٦	١٢٥,٤٥٨	٣٥٥,٦٧٣	جاري	٠	٣٥٥,٦٧٣	
١٤ أ	٤٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات الهرضية فوق اعمدة الكوبري . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٢,٩٤٠	م٣	٠,٠٠	١٦٣,٦١	١٦٣,٦١٠	٤٨١,٠١٣	جاري	٠	٤٨١,٠١٣	
١٨	٢٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه جاهزة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile)	٢,٩٥٠	م٣	٠,٠٠	١٤٢٦,٥٢	١٤٢٦,٥٢٠	٤,٢٠٨,٢٣٤	جاري	٠	٤,٢٠٨,٢٣٤	تعليه ٥٠٠٠٠ (خمسون الف جنيه) لحين استكمال تقرير التكسير بند رقم ١٨
١٨ أ	٢٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢	١٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٢٦,٥٢	١٤٢٦,٥٢٠	١٤٢,٦٥٢	جاري	٠	١٤٢,٦٥٢	
٢٠ أ	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٣٨٠,٥٧	١٣٨٠,٥٧٠	٣٢,٤٤٣,٣٩٥	جاري	٠	٣٢,٤٤٣,٣٩٥	تعليه ١٥٠٠٠٠ (مائه وخمسون الف) لحين استكمال الاختبارات على بند رقم ٢٠-أ
٢٣	١٥٠٠	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل علي البارد	٥١	م٢	٠,٠٠	٦٤٠,٩٠	٦٤٠,٨٩٦	٣٢,٦٨٦	جاري	٠	٣٢,٦٨٦	
٢٩	١٠٠	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة (مائة متر مكعب)	١٥١	م٣	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٥,١٠٠	جاري	٠	١٥,١٠٠	
التشوينات												
٢٠أ	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠	٢,٣٥٠,٠٠٠	جاري	٩٤٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
		اجمالي قيمة المستخلص									٥٧,٧٥٨,٧٤٩	

مهندس الاستشاري ..... المهندس ..... مدير الاعمال ..... اقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها صفر فقط لا غير سبق صرفها للمقاول المحاسب .....

مدير عام التنفيذ .....

اقر بصحه .....

المقاول .....

يدفع للمقاول على الحساب

رئيس الاداره المركزيه

المهندس / بدر عبدالتواب بدر

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

٥٧٧,٥٨٧٥١,٢٠ جملة الاعمال

٢٧٥,٤١٦,٧٥ ١٤٠ ص