وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

تنفيذ كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق الطبراني (اتجاه الاسكندرية) مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

العقد رقم (٢٠٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) من بدء العمل حتى تاريخ (١٦ / ٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جاري رقم (٤)

تنفيذ شركة الزايد
للمقاولات العمومية
المتكاملة

ALZAIED
For integrated general contracting

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والتعارضات	٣٦٦	١٢	م.ط	٣٦٥	٠	٣٦٥	جارى	٠,٩٨	٤٢٩٢		٤٢٩٢	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس بأى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	٨	٦٥	م٣	٧	٠	٧	جاري	٠,٩٨	٤٤٦		٤٤٦	
٦	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	٤٥٠	م.ط	١٤٥	٠	١٤٥	جاري	٠,٩٨	٦٣٩٤٥		٦٣٩٤٥	١. العمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	١	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٢٦٤٦٠٠		٢٦٤٦٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالةُ رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع تهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥٣	٥٣٣٠	م.ط	١٧٥٢	٠	١٧٥٢	جاري	٠,٩٨	٩١٥١٣٩٧		٩١٥١٣٩٧	
٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل بالبر قطر ١٢٠سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل تهو العمل تهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٢٠١٨٨٠		٢٠١٨٨٠	
١٠	المتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بإجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضة ونقل ناتج الحفرالى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤٥	٦٠	م٣	٤٤٤	٠	٤٤٤	جاري	٠,٩٨	٢٦١٠٧		٢٦١٠٧	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الإساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقًا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقًا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥٥	١٠٠	م٣	١٨٥٣	٠	١٨٥٣	جاري	٠,٩٨	١٨١٥٩٤		١٨١٥٩٤	
١٢	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب الهمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٥	١١٥	م٣	١٩٣	٠	١٩٣	جاري	٠,٩٨	٢١٧٥١		٢١٧٥١	
١٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم وعلاوة ١ جنيه لكل كم زيادة.	٢٢١	١٦٠	م٣	٢٢٠	٠	٢٢٠	جاري	٠,٩٨	٣٤٤٩٦		٣٤٤٩٦	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٦٨	٢٠٦٠	م٣	٦٧	٠	٦٧	جاري	٠,٩٨	١٣٥٢٦٠		١٣٥٢٦٠	
	الإجمـــالـــي									١٠٠٨٥٧٦٨	٠	١٠٠٨٥٧٦٨	

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه . على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الوارده بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثه عشر
(البحيره - كفر الشيخ)

مهندس /
مجدي عبد السلام

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ احمد الشاعر
التوقيع :

مدير المشروع
م/احمد ابوبقيقة
التوقيع :

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

الاستشارى الهيئة
مكتب النيل الهندسي الاستشاري
مهندس الاستشاري /
التوقيع :

مدير المشروع /
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ جاد الله
التوقيع :

المكتب الفني
م/ محمد حاكم

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت: ١٢٤١٩٠٤ ب.ض: ٧٣٤١/٩٩٤

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

تنفيذ كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق الطبراني (اتجاه الاسكندرية) مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

ALZAIED
For Integrated general contracting

العقد رقم (٢٠٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) من بدء العمل حتى تاريخ (١٦ / ٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جاري رقم (٤)

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
										١٠٠٨٥٧٦٨	٠	١٠٠٨٥٧٦٨	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٥٢٦	٢٨٠٠	م٣	١٥٢٥	٠	١٥٢٥	جاري	٠,٩٨	٤١٨٤٦٠٠		٤١٨٤٦٠٠	
١٥أ	علاوة زيادة محتوي الي ٤٥٠ كجم/م٣ وإجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم٢	١١٤٤	٢٤٠	م٣	١١٤٣	٠	١١٤٣	جارى	٠,٩٨	٢٦٨٨٣٤		٢٦٨٨٣٤	
١٥ب	علاوة زيادة محتوي الي ٤٧٥ كجم/م٣ وإجهاد الي ٤٥٠ كجم/سم٢	٣٨٣	٢٧٠	م٣	٣٨٢	٠	٣٨٢	جاري	٠,٩٨	١٠١٠٧٧		١٠١٠٧٧	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم٢ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايماثلها للوصول للاجهاد المطلوب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.												
١٦أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٤	٣٦٤٠	م٣	٣٣	٠	٣٣	جاري	٠,٩٨	١١٧٧١٨		١١٧٧١٨	
١٦ب	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٩٨	٣٧٤٠	م٣	٩٦	٠	٩٦	جاري	٠,٩٨	٣٥١٨٥٩		٣٥١٨٥٩	
١٦ج	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٢٦	٣٨٤٠	م٣	٢٤	٠	٢٤	جاري	٠,٩٨	٩٠٣١٧		٩٠٣١٧	
١٦ك	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٦٥	٤٠٤٠	م٣	٦٣	٠	٦٣	جاري	٠,٩٨	٢٤٩٤٣٠		٢٤٩٤٣٠	
١٦م	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٦	٤١٤٠	م٣	٣٥	٠	٣٥	جاري	٠,٩٨	١٤٢٠٠٢		١٤٢٠٠٢	
١٦ن	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٢٦	٤٣٤٠	م٣	١٢٤	٠	١٢٤	جاري	٠,٩٨	٥٢٧٣٩٧		٥٢٧٣٩٧	
١٦و	ارتفاع حتى ١٤ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٤٤	٤٤٤٠	م٣	٤٣	٠	٤٣	جاري	٠,٩٨	١٨٧١٠٢		١٨٧١٠٢	
١٦ه	علاوة زيادة محتوي الي ٥٠٠ كجم/م٣ وإجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم٢	٧٠	١٢٠	م٣	٦٩	٠	٦٩	جاري	٠,٩٨	٨١١٤		٨١١٤	
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر ٤٥٠ كجم /سم ٢ ومحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم/ م٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.												
١٧أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠٤	٣٨٤٠	م٣	١٠٣	٠	١٠٣	جاري	٠,٩٨	٣٨٧٦١٠		٣٨٧٦١٠	
١٧ب	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٢٩	٣٩٤٠	م٣	١٢٨	٠	١٢٨	جاري	٠,٩٨	٤٩٤٢٣٤		٤٩٤٢٣٤	
١٧ر	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٥	٤٢٤٠	م٣	٣٤	٠	٣٤	جاري	٠,٩٨	١٤١٢٧٧		١٤١٢٧٧	
١٧ك	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٥	٤٣٤٠	م٣	٣٤	٠	٣٤	جاري	٠,٩٨	١٤٤٦٠٩		١٤٤٦٠٩	
١٧م	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٦٩	٤٥٤٠	م٣	٦٨	٠	٦٨	جاري	٠,٩٨	٣٠٢٥٤٦		٣٠٢٥٤٦	
١٧ن	علاوة زيادة محتوي الي ٥٠٠ كجم/م٣ وإجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم٢	٥٩	١٢٠	م٣	٥٨	٠	٥٨	جاري	٠,٩٨	٦٨٢١		٦٨٢١	
	الإجمـــالـــي									١٧٧٩١٣١٢	٠	١٧٧٩١٣١٢	

المكتب الفني
م/ محمد
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ [illegible]
مهندس الاستشاري /
التوقيع :

الاستشاري الهيئة
مكتب الذيل الهندسي الاستشاري
مدير المشروع /
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ احمد الشاعر
التوقيع :

مدير المشروع
م/احمد ابودقيقة
التوقيع :

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثه عشر
(الهجيره - كفر الشيخ)
مهندس/
مجدي عبد السلام

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت: ١٢٤١٩٠ ب.ض: ٧٣٤/٨٩٤/٢٧٠

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

تنفيذ كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق الطبراني (اتجاه الاسكندرية) مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

العقد رقم (٢٠٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) من بدء العمل حتى تاريخ (١٦ / ٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جاري رقم (٤)

تنفيذ شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

ALZAIED
For integrated general contracting

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
										١٧٧٩١٣١٢	٠	١٧٧٩١٣١٢	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة FAIR FACE مسلحة لزوم القطاع الصندوقي شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوبستاتها حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٢٥٧	٣٩٩٠	م٣	٠	٢٥٦	٢٥٦	جارى	٠,٩٨	١٠٠١٠١١		١٠٠١٠١١	
١٨-ج	ارتفاع حتي ٨ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٥٢٦	٤١٩٠	م٣	١٣٢	٣٩٣	٥٢٥	جارى	٠,٩٨	٢١٥٥٧٥٥		٢١٥٥٧٥٥	
١٨-د	ارتفاع حتي ٩ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٢١٧	٤٢٩٠	م٣	٠	٢١٦	٢١٦	جارى	٠,٩٨	٩٠٨١٠٧		٩٠٨١٠٧	
١٨-ك	ارتفاع حتي ١٠ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٢٢٣	٤٣٩٠	م٣	٠	٢٢٢	٢٢٢	جارى	٠,٩٨	٩٥٥٠٨٨		٩٥٥٠٨٨	
١٨-م	ارتفاع حتي ١١ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٤١٤	٤٤٩٠	م٣	٩٣	٣٢٠	٤١٣	جارى	٠,٩٨	١٨١٧٢٨٣		١٨١٧٢٨٣	
١٨-ن	ارتفاع حتي ١٣ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	١٩٠	٤٦٩٠	م٣	٩٠	٩٩	١٨٩	جارى	٠,٩٨	٨٦٨٦٨٢		٨٦٨٦٨٢	
١٨-و	ارتفاع حتي ١٤ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطات.	٢٨٠	٤٧٩٠	م٣	١٣٢	١٤٦	٢٧٨	جارى	٠,٩٨	١٣٠٤٩٨٨		١٣٠٤٩٨٨	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٤	٥٣٠٠٠	طن	١٠٥٢	٥٤٨	١٦٠٠	جاري	٠,٩٨	٨٣١٠٤٠٠٠	١٨٩٥٨١٠	٨١٢٠٨١٩٠	حجز مبلغ ١٨٩٥٨١٠ حتى الانتهاء من الضبط
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد و الكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوى للكوبرى طبقاً لمواصفات المشروع و الفئة تشمل توريد (الكابلات/الإكسسوارات/الأجربة/الأنكورز/الويدجز) اللازمة طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والرسومات ونهو العملا كاملا	٦٥	١١٥٥٠٠	طن	٠	٦٤	٦٤	جاري	٠,٩٨	٧٢٤٤١٦٠	١٨١١٠٤٠	٥٤٣٣١٢٠	حجز مبلغ ١٨١١٠٤٠ حتى الانتهاء من اعمال شد الكابلات
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان علي البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و علي المقاول إعتماد المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٥٨٥	٦٠	م٢	١٥٨٤	٠	١٥٨٤	جاري	٠,٩٨	٩٣١٣٩		٩٣١٣٩	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفّن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية ساسكو أو ما يماثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الاقفال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة فى مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزه فى حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف فى المركز القومى للبحوث و الفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركيزة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والسعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط											
٢٤-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة من ٢٥١ طن الى ٤٠٠ طن بجوايط	١٢	٥٧٥٠٠	عدد	٤	٨	١٢	جاري	٠,٩٨	٦٧٦٢٠٠	٥٠٠٠٠	٦٢٦٢٠٠	حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ حتى استكمال الاختبارات المطلوبة
٢٤-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	١٠	٢١٠٠٠٠	عدد	٨	٢	١٠	جاري	٠,٩٨	٢٠٥٨٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٠٠٠	حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ حتى استكمال الاختبارات المطلوبة
٢٥	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٣٢	٦	م٢	٤٠٨	٠	٤٠٨	جاري	٠,٩٨	٢٣٩٩		٢٣٩٩	
٢٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بتربة صالحة من خارج الموقع حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحى المطلوب تنفيذه داخل ميول المنجرى المائي والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الإنتهاء من الاعمال وتطهير المجرى حتى المنسوب التصميمى للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل	١٥٧٥	١٠٥	م٣	١٥٦٥	٠	١٥٦٥	جاري	٠,٩٨	١٦١٠٣٩		١٦١٠٣٩	
٢٧	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتامين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور .	١	٥٠٠٠٠	مقطوعية	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٤٩٠٠٠		٤٩٠٠٠	
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى		٥٣٠٠٠	طن	٤٤٨	-٤٤٨	٠	جاري	٠,٠٠	٠		٠	
	إجـــــمـــــالى الأعـــــمـــــال									١٢٠١٩٠١٦٣	٣٨٠٦٨٥٠	١١٦٣٨٣٣١٣	
	القـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة للمستخلص الســـابـــق											٨٥٨٩٤٥١٨	
	القـــيـــمـــة الحـــالـــيـــة للمستخلص (جارى ٤)											٣٠٤٨٨٧٩٤	
	القـــيـــمـــة الحـــالـــيـــة للمستخلص (جارى ٤)									٣٠٤٨٨٧٩٤			

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... مبق صرفها للمقاول.
تحررا في ...../...../..... المحاسب /.....

بدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

المكتب الفني
م/ ...
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ ...
مهندس الاستشاري /
التوقيع :

الاستشاري الهيئة
مكتب النيل الهندسي الاستشاري
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/احمد ابوطاقية
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثه عشر
(التحرير - كفر الشيخ)
مهندس/ مجدي عبد العزيز

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت: ١٣٤١٩٠ ب.ض: ٤٢٠/٩٩٤/٧٣٤

اسم العميل: .....
اسم المقاول: .....
رقم ومقدار التصديق: .....
بند الميزانيه: .....

المستند: .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق: ..... القيمه .....
ع الميزانيه: ..... فرع ..... بند: ..... حرف .....

جمله قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)	مليم	جنيه

بيان المنصرف من المقاوله	قيمة جنيه	قيمة مليم
الاعمال التي تمت الى الان		
محجوز	١١٦٢٨٢٢١٤	٠
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٨٥٨٩٤٥١٨	١١
مستحق صرف		
	٢٠٤٨٨٧٩٤	٤٠

الاستقطاعات	جنيه	مليم
رسم دمغه اصلي		
رسم دمغه اضافى		
رسم توقيع		
غرامة تأخير		
جملة استقطاعات		

صافى المبلغ المستحق :

فقط مبلغ: ..... لا غير

تحريرا في / / ٢٠ رئيس المصلحة علامـ

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: ..... امضاء: .....
إقراربان ربط البند المختص يسمح بالصرف: ..... امضاء: .....
إقراريـان المبلغ معلى بالامانات: ..... امضاء: .....

تقيد في سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم: .....

تحريرا في / / ٢٠

الكاتب المنوط

روجع: ـــــ

علامات الكتاب المنوطين يعتمد بسحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في / / ٢٠

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن صرف رقم ـــــ

(٣) تقيد في سجل الشيكات / الحولات تحت رقم ( ) الكاتب المنوط

(٤) و ادراج في كشف الحولات رقم ـــــ الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

تسلمت التحويل رقم ..... واقر بان أراقب على الحساب المتقدم بيانه وانى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات

الاستقطاعات				
رسم دمغه اصلى.....				
رسم دمغه اضافى.....				
امانات.....				
ايرادات.....				

١٤٥١٨٤٧ ص ٢٠٠٩