وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الأولى المركزية

١٦٩
٥/٦

مستخلص جارى (١)
عن عملية :أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الدويم - بني سويف - الأقصر- اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار- منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥+٢٢١ الي الكم ٣٥٠+٢٢٢ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة اكسبريس للبناء الحديث عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١٢

العقد رقم : (١٥٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر										
5-1	الكمية المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	م٣	٥٦,٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٤٩٢,٠٠	٤٥,٤٩٢,٠٠	جاري ١	١,٢٨٢,٨٧٤,٤٠	٠,٠٠	١,٢٨٢,٨٧٤,٤٠	
5-2	الكمية المنفذة بعد ٢٢-٣-٢٠٢٤	٢٩,٣٢		٤,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٦١٣,٠٠	٢,٦١٣,٠٠	جاري ١	٧٦,٦١٣,١٦	٠,٠٠	٧٦,٦١٣,١٦	
7	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى -علاوة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر .										
7-1	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	١٠,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٨٣,٠٠	٨,٣٨٣,٠٠	جاري ١	٣١٠,١٧١,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,١٧١,٠٠	
7-2	المنفذ ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣٨,٣٠		٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٦٦٦,٠٠	جاري ١	٢٥,٥٠٧,٨٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٧,٨٠	
8	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميدانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر .										
	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣											
8-5	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	١٢٥,٨٠	م٣	٣١,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩١٣,٠٠	٢٤٩١٣,٠٠	جاري ١	٣,١٣٤,٠٥٥,٤٠	٠,٠٠	٣,١٣٤,٠٥٥,٤٠	
8-6	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	١٣٤,٤٠		١,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٩٤١,٠٠	جاري ١	١٢٦,٤٧٠,٤٠	٠,٠٠	١٢٦,٤٧٠,٤٠	
	المنفذ ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤											
8-14	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٣/٢٢	١٣٠,٦٠	م٣	٢٣٦٣٦	٠,٠٠	١٢٩٠٩,٠٠	١٢٩٠٩,٠٠	جاري ١	١,٦٨٥,٩١٥,٤٠	٠,٠٠	١,٦٨٥,٩١٥,٤٠	
8-15	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٣/٢٢	١٣٩,٥٥		٢٣٣٦	٠,٠٠	٦٦٩,٠٠	٦٦٩,٠٠	جاري ١	٩٣,٣٥٨,٩٥	٠,٠٠	٩٣,٣٥٨,٩٥	
10	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
10-1	المنفذ ابتدء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	م٣	١١٣٣٢	٠,٠٠	٩٠٦٦٠,٠٠	٩٠٦٦٠,٠٠	جاري ١	٦٥٠,٠٣٢,٢٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٣٢,٢٠	
16	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء الحامات الوصلات خارج مثان الحفر مع التنزيل الحفر بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية و اختبار عينات من المواسير باحدى الجهات الرسمية المعتمده وذلك لاختبار الضغط على الخط بقوه ١,٥ مره من الضغط التصميمى مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم إجراء الاختبارات واعاده إزالتها وتوفير جميع المعدات والعماله لزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لتهج البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف -قطر ٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١٩٥٠,٠٠	م . ط	١٢٦	٠,٠٠	١٠٢٨٠,٠٠	١٠٢٨٠,٠٠	جاري ١	١٩٦,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٩٥٠,٠٠	
17	بالمتر المكعب حفر خندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات الى الموقع وإزالة أى عوائق تعترضه ونقل المخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٢,٠٠	م٣	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠	جاري ١	٤,٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٢١٦,٠٠	
21	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيره والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدويه والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة متنسبة لعرض الحفر والتشغيل الحذر حول قطاع الماسوره حتى مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب ١ ج لكل ١ كم زيادة	٢٤٢,٠٠	م٣	٥٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري ١	٩,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٨٠,٠٠	
22	المتر المكعب توريد وتشغيل تربه مورده من خارج الموقع وتنزيلها فى حفر مواسير من نوع (HDPE) والفه تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالميه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه حب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التأقيدية والبند شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ ج لكل كم بالزيادة والنقصان والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٧٥,٠٠	م٣	٣٢	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري ١	١,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٨٧٥,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٧,٥٩٧,٧١٩,٧١	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٧,٥٩٧,٧١٩,٧١	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٧,٥٩٧,٧١٩,٧١	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.
*يراعى تطبيق نصوص العقد.

تحمل على الكتة أدوار ٢ وكيلى كراجع
عمرى أدارة الصيانة بالهيئة

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة اكسبريس

عن الاستشارى المساحة (X2)
م/ محمد عبدالرحمن
م/ [illegible]

عن الاستشارى مكتب أ.حسين مهدى
المكتب الفنى
م/ احمد عزب
م/ [illegible]

مدير المشروع
م/ محمود غرب
م/ [illegible]

مدير المشروع
م/ محمود حسين
م/ [illegible]

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى
م/ [illegible]

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنية

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للطرق بالمحافظات ببني سويف

إجمالى الأعمال ١٠٥٩٧٧١٩,٧٠
مساهمة ١٪ ١٠٥٩٧٧,٢٢
المستخلص ١٠٥١٧٤٢,٥٠
دفعة ١ ١٠٠٠٠٠٠
باقى ١٠٥١٧٤٢,٥٠
دفعة ٢ ١٠٥٩٧٧١٩,٧٠
الباقى ٤٩٢٤٠٢٢,٨٠

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة ١				١٠٥٩٧٧١٩,٧٠		دفعة ٢			
الاستقطاعات									
	دمغات			٣٧٩٨٨٦		ضمان أعمال			
	م.ت.ص			٣٦٩١٦		دمغات			
	إتساع			١٥٢١٦		م.ت.ص			
	تشغيل			٥٠٠٠		تشغيل وتبادل			
	هندسة			١٦٩٣٨,١٠					
				٥٠٤٤٦,٩٠		الإجمالى			

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول ٤٣٧٠١٨ الإجمالى

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك ـــــ
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب.....

٩٤٩٠٠٣,١٠
٤٧٦١٩
٩٠١٩٣٤

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

صافى المستخلص ١١٦٠٧٠١,٧٠
رسم دمغة اصلى..... ٧٦٠٨٢ الضرائب
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات ..... ١٠٨٤٦١٩,٧٠ شركة
صافى المستخلص
الضرائب
شركة