من م ١١ حتى م ١٣

١٩

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (13) جارى

العقد رقم : 2023/2022/603 بتاريخ 2022/10/30

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم 660+114 حتى كم 780+116 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

مع / شركة السلام انترناشيونال

في المدة من 2024/04/01 حتى 2024/04/30

البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ما قبله								١٨٧٧١٥٣٣٠,٥٧	٣٥٠٧٨,٧٥	١٨٧٦٨٠٢٥١,٨٢	
٤٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لايقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.											
43-أ	ارتفاع حتى 6 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٨٠٠	٤٠١٤,٠٠	م3	٧١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٦,٠٠	جاري	٢٨٧٤٠٢٤,٠٠	٠٠,٠	٢٨٧٤٠٢٤,٠٠	
43-ب	ارتفاع حتي 9 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٢٢٠٠	٤٢١٦,٠٠	م3	١٣٠٨,٠٠	١٠٦,٠٠	١٤١٤,٠٠	جاري	٥٩٦١٤٢٤,٠٠	٢٢٣٤٤,٨	٥٩٣٩٠٧٩,٢٠	أستقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
43-د	ارتفاع حتي 15 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٧٧٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	١٢٩٣,٠٠	٢١٦,٠٠	١٥٠٩,٠	جاري	٦٩٧١٥٨٠,٠٠	٤٩٨٩٦,٠	٦٩٢١٦٨٤,٠٠	أستقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
43-هـ	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٢١٩٩	٤٨٢١,٠٠	م3	١٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٩٠,٠	جاري	٩٥٩٣٧٩٠,٠٠	٠٠,٠	٩٥٩٣٧٩٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة علي الاطارات وتثبيت البلتات السفلية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة علي أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات											
44-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٤٢٠٠	٨٨٦٧,٠٠	م3	٢٦٦١,٠٠	٢٧٣,٠٠	٢٩٣٤,٠٠	جارى	٢٦٠١٥٧٧٨,٠٠	٦٦٢٤٩٧٩,١	١٩٣٩٠٧٩٨,٩٥	استقطاع نسبة 25 % لحين الرفع و التركيب + 5% لحين انتهاء المراجعة
	اعمال الحديد											
٤٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٦٣٤٣,٠٠	١١٤,٠٠	٦٤٥٧,٠	جارى	١٩٥٠٣٣٦٨٥,٠٠	١٧٢١٦٨,٥	١٩٤٨٦١٥١٦,٥٠	أستقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٧٠,٠٠	٧,٠	٧٧,٠	جاري	٧٤٢١٩٥٣,٠٠	٣٣٧٣٦,٢	٧٣٨٨٢١٦,٨٥	أستقطاع 5 % لحين انتهاء المراجعة
	اعمال العزل											
٥٢	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠	٦٣,٠٠	م2	٦٠٧١,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠٧١,٠	جارى	٣٨٢٤٧٣,٠٠	٠٠,٠	٣٨٢٤٧٣,٠٠	
	التشوينات											
٤٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠	٠٠,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠	٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب والشد
	اعمال القطاع السطحى											
	اعمال الحفر											
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الارض الاصلية باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقا لتقرير التربة و رفع الروبة الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠٠٠	٦٥,٠٠	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠	٠٠,٠	٣١٢٥٠٨,٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	٣٠٤٦٩٥٣,٠	١٧٢٦٦٠٦٧,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	اعمال الردم											
٤	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى-لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و البند لا يشمل قيمة المواد المحجرية - تم إحتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - فى حال وجود مدقات فى مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم فى مدق وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب											
	مسافة النقل حتى 2 كم -- يتم إحتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 2 كم	٢٠٠٠٠٠	٥٧,٠٠	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٧٥٣٩٠٤٨,٠٠	١١٣٠٨٥٧,٢	٦٤٠٨١٩٠,٨٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	مسافة نقل من 2 كم حتي 38.8 كم	٢٠٠٠٠٠	٤٤,١٦	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٥٨٤٠٧٧٨,٢٤	٨٧٦١١٦,٧	٤٩٦٤٦٦١,٥٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	قيمة رسوم المادة المحجرية + نسبة الدمك	٢٠٠٠٠٠	٣١,٢٥	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٤١٣٣٢٥٠,٠٠	٦١٩٩٨٧,٥	٣٥١٣٢٦٢,٥٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	اجمالي الاعمال بدون تشوينات								٤٧٩٧٩٦١٣٣,٨١	١٢٦١٢١١٧,٦٩	٤٦٧١٨٤٠١٦,١٢	
	التشوينات										٠٠,٠٠	
	الإجمالي										٤٦٧١٨٤٠١٦,١٢	
	ما سبق صرفه										٤٥٨٩١٦٥٨١,٥٢	
	الصافى										٨٢٦٧٤٣٤,٦٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول /
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مدير مشروع مقاول /
سجل تجاري ... بطاقة ضريبية : ٢٠٠/١٣١/٧٠٢

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب اسبكترم
مهندس /

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس / أبوفودة
مدير الانشائات
مهندس /

10/06/2024

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع
مهندس /

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . جنيه ... قرش
على الحساب / نهائيا
ملاحظة : الفئات .... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً فى .... سنة
يعتمد ،
تحريراً فى .... سنة

المحاسب
مدير المصلحة ....

رئيس الادارة المركزية
" المنطقة الأولى "
مهندس /

رقم دفتر التدقيق ....

بند الميزانية : ....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنية	
٤٠١٦،	٤٠٦٧١٨	بيان الأعمال التى تمت الآن م ١١/ ١٢/ ٢
		محجوز
~~٠٢٧٦٦~~	~~٤٢٧٦٥٦~~	مصرح بصرفه ٣ ١٠
		سابقة صرفه
٢٦٤٠،	٢٠٦٧	مستحق صرفه

قرش	جنية	الاستقطاعات
....	....	رسم دمغة اصلى
....	....	رسم دمغة اضافى
....	....	امانات
....	....	ايرادات
....	....	

صافى المبلغ المستحق 0

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات .... امضاء : ....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف .... امضاء : ....

بان المبلغ معلى بالامانة بتاريخ .... امضاء : ....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ....

روجع ....

يعتمد - سحب $\frac{\text{شيك}}{\text{اذن صرف}}$

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات ....

علاقات الكتاب المنوطين ....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب $\frac{\text{شيك}}{\text{اذن صرف}}$ الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل $\frac{\text{شيك}}{\text{اذن صرف}}$ تحت رقم ☐ الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..................

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ....

تسلمت التحويلة رقم .... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ .... سنة ٢٠٠ المقاول : ....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	

~~الاستقطاع~~

ضمان اعمال ٥٪ ١٥٦٨٢٨٢١

~~ادس~~ ٧٠١٥٠٨,٥٥

ض ن ع ٢٩٢١٢٩,٩٠

٢٥٦٤٠٢٠١٤٥

اوامر الدفع

جملة المبالغ السابق صرفها ص م ١٤٦٠٦٤٩,٥٠

ضرائب ٦٢٩٧٦٤١

الباقى للمقاول شركة مكو الوطنية للبناء ٢٧٤١١٦٥٦,

١ المال ٢٥٠٩٩٠٠١٠٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ .... سنة ٢٠٠

٢٨١١٤٦١٩١,٥٥

قيمة التحويل

قرش	جنية

قرش	جنية	
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول