م١٨+١٩ جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (18) جارى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من 2024/6/1 حتى أعمال 2024/6/25

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	القيمة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الان	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جارى	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جارى	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
	أعمال انشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة											
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جارى	٦٣٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جارى	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربه نظيفه مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جارى	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عاديه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 250 كجم/م3 .	٣٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جارى	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	النقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) .	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جارى	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقه حائله من البيتومين للقواعد المسلحه والسملات والاعمدة	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جارى	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	أعمال البر											
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعليق وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	٨٦٣٥,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جارى	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
١-41	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125كجم/سم2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٢٨٨٨,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جارى	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
١-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق الصحوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة.	٥٥٨٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠	جارى	٢٥٧٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٥٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمل نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	١٤٢٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	١١,٠٠	٠٠,٠٠	١١,٠٠	جاري	٢٢٣٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق بقطار وسماكات مختلفة.	٩٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جارى	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
١-52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٢٩٢٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٧٥٨٣,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٨٣,٠٠	جارى	٤٨٠٩٨٩٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٠٩٨٩٦٩,٠٠	بيان المعدات موجود
١-57	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٥,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-جـ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٠٧,٠٠	٠٠,٠٠	٠٧,٠٠	جارى	٣٥٦٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٦٨٣٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	١٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جارى	٢٣٥٦٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥٦٩٠,٠٠	م / راشد شاكر ابراهيم
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رشيه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٢١٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	٢٠٤٧,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٤٧,٠٠	جارى	٦٨٠٦٢٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٠٦٢٧٥,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة الناتج ولزوم الاكتاف بالبر بأستخدام فرم مصمنه مع استخدام الشده المعدنيه والاونتاج اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarbailty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لتنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٣٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	١٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٤,٠٠	جارى	٥٤٧٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٧٨٣٢,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر.	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	١٧٨٥,٠٠	٢٢,٠٠	١٨٠٧,٠٠	جارى	٥٤٥٨٠٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٥٨٠٤٣٥,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	١٠٦٦,٠٠	١٦٣,٠٠	١٢٢٩,٠٠	جارى	٧٧٤٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٧٧٤٢٧,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيستراSYSTRA
مهندس / أيمن حسن
مهندس /
مهندس / شريف الوقار

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
مدير الأعمال المشروع
مهندس / أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
مهندس / منصور عبد الحليم طه
٥١٤١٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (18) جارى

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية/العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من 2024/6/1 حتى أعمال 2024/6/25

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	المبالغ بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الجزيرة											
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتحقيق وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	
95-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
98-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2.	٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2.	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
106-أ	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاوقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	١١١٢٥,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	
109-أ	بالعدد عمل احتبار على خازوق عير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
111-أ	بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
114-أ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق -قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
114-جـ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق -قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3 .	١٦٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	٩٢٠٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
116-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩١٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-ب	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة النتاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهير المغدة حتي منسوب أعلى نقطة بالنتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣٠٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جاري	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة المكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي حادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الآمنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البلاتات السفلية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجفتية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من مسدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاونش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات	٢٠٠٠,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٩٢٧,٠٠	٠١,٠٠	١٩٢٨,٠٠	جاري	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	
120-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	٨٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	١٦٦٥٥٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	١٢٥٥٥٠,٠٠	حجز 41000 لحين التركيب
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٧٠٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٣٩٥,٠٠	٠٤,٠٠	٥٣٩٩,٠٠	جاري	١٦٥٩١١٢٧٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٦٥٩٠١٢٧٠,٠٠	حجز 10000لحين تركيب النيوجيرسي
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك محدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة والوحدات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٨٧,٠٠	١٤,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
131-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة FIXED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠	٤٢٢٧٥٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٥٩١٨٥٠٠,٠٠	١٤٢٠٤٤٠,٠٠	٤٤٩٨٠٦٠,٠٠	استقطاع بنسبه 24% لحين انهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضه
131-ب	بالعدد توريد وتركيب وكائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة GUIDED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠	٤٠٨٥٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	١١٤٣٨٠٠٠,٠٠	٢٧٤٥١٢٠,٠٠	٨٦٩٢٨٨٠,٠٠	استقطاع بنسبه 24% لحين انهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضه
144-جـ	اعمال نظام تأريض Earthing - العدد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	٥٤٥٠,٦٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-د	اعمال نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أميرة حسن
مهندس /
مهندس / شريف الوقاد

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
مدير الأعمال المركزي
مهندس / أسماء علي

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
مهندس / محمد عبد الحليم

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (18) جارى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الأدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من 2024/6/1 حتى أعمال 2024/6/25

البند	نوع العمل	الكمية بالمتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال المجرى المائى											
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المائي لزوم حركة المعدات البحريه.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمل دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوى.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالمتر توريد تركيب قايسونات دائمة محدثية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة.	١٠٤٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجرى النيل فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٥٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار طي خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمدة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٥٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارتاس اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام الربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الكليفه والفرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	١٤٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٦٣,٠٠	جاري	١٢٠٤٧٨٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٤٧٨٠٥,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل الدمسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطول حتى 12م بالطبل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٥٩٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩٢٠,٠٠	جاري	١٨٥١٧١٦٨٠,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٠٤١٦٨٠,٠٠	حجز 130000 لحين صب كامل ارتفاع العامود
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatic ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٧١,٠٠	٠٤,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	٧٦٢٢٩٢٥,٠٠	٥٩٠٠٠٠,٠٠	٧٠٣٢٩٢٥,٠٠	حجز 590000 لحين حقن سيجمنت
									٩٣١٥٥٩٠٨٣,٥٠	٥٤٧٧٣٩٧,٣٨	٩٢٦٠٨١٦٨٦,١٣	
	إجمالي الأعمال										٩٢٢٨٧٢٥١١,١٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (17)										٣٢٠٩١٧٥,٠٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري18)											

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أ
مهندس /
مهندس / شريف الوناد

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
حمدي الكتال السريع
مهندس / أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .على الحساب / نهائياً
ملاحظة : القنات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

مدير المنطقة الأولى
مهندس / محمد نصر طبيخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (19) جارى – بعد مفاوضة الركائز

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/6/30

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جارى	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جارى	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
	أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة											
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جارى	٦٣٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جارى	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربه نظيفه مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جارى	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عاديه للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 250 كجم/م3.	٣٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جارى	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) .	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جارى	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين للقواعد المسلحه والسلالات والاعمدة.	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جارى	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	أعمال البئر											
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	٨٦٣٥,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جارى	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
أ-41	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125كجم/سم2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جارى	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
أ-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المسبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة.	٥٥٨٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠	جارى	٢٥٧٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٥٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ردم رمل نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	١٤٢٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	١١,٠٠	٠٠,٠٠	١١,٠٠	جاري	٢٢٣٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة.	٩٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جارى	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
أ-52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٩٢٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٧٥٨٣,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٨٣,٠٠	جارى	٤٨٠٩٨٩٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٠٩٨٩٦٩,٠٠	بيان المعدات موجود
أ-57	بالعدد عمل اختبار خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٥,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-جـ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٠٧,٠٠	٠٠,٠٠	٠٧,٠٠	جارى	٣٥٦٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٦٨٣٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	١٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جارى	٢٣٥٦٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥٦٩٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٢١٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	٢٠٤٧,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٤٧,٠٠	جارى	٦٨٠٦٢٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٠٦٢٧٥,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٣٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	١٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٤,٠٠	جارى	٥٤٧٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٧٨٣٢,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر.	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	١٨٠٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٠٧,٠٠	جارى	٥٤٥٨٠٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٥٨٠٤٣٥,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقابل اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	١٢٢٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٢٩,٠٠	جارى	٧٧٤٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٧٧٤٢٧,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيستراSYSTRA
مهندس / أيرو حسن
مهندس /
مهندس / شريف الوقاد

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
مدير الأعمال والمشروع
مهندس / أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طنطاوي

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (19) جارى – بعد مفاوضة الركائز

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/6/30

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الجزيرة											
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق ورندم ودمك دشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	
أ-95	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
أ-98	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالطن توريد تركيب قابسونات دائمة محتنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة.	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
أ-106	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١١١٢٥,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	
أ-109	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات -قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
أ-111	بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات -قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
أ-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
114-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً للدسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3 .	١٦٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى للازمه للحصول على سطح املس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وطى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	٩٢٠٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
أ-116	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩١٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-ب	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة الناج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارونش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب منبر المحطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣٠٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جاري	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارونش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البلاتات السلبية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعتمدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الارونش بأى حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سوق الاجهاد من الكبلات عالية الاجهاد والاكسسوارات	٢٠٠٠,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٩٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٢٨,٠٠	جاري	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	
120-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	٨٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	١٦٦٥٥٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	حجز 41000 لحين التركيب	
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٧٠٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٣٩٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٩٩,٠٠	جاري	١٦٥٩١١٢٧٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	حجز 10000لحين تركيب النيوجيرسي	
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الحلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣١	العدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ومقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة .										
131-أ	Fixed Spherical Bearings	١٥,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انهاء الاختبارات	١٠٧١٠٠٠٠,٠٠
131-ب	Guided Spherical Bearing	٣١,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انهاء الاختبارات	٢١٤٢٠٠٠٠,٠٠
131-ج	Free Spherical Bearings	١١,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انهاء الاختبارات	١٠٧١٠٠٠٠,٠٠
144-أ	اعمال نظام تأريض Earthing - العدد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	حجز نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة	٥٤٥٠,٦٣
144-ب	اعمال نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠	٢٨٢١,٥٠	حجز نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة	١٥٩٨٨,٥٠

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أيرو حسم
مهندس /
مهندس / مشرية الوناد

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
مدير الإدارة المركزية للمشروع
مهندس / أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية "المنطقة الأولى"
مهندس / نصر محمد طبيخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (19) جاري – بعد مفاوضة الركائز

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/6/30

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الان (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال المجرى المائى											
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المائي لزوم حركة المعدات البحريه.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوى.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	حجز نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب فايبرونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة.	١٠٤٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجرى النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الارض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٥٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار علي خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبند شامل مما جميعه طبقًا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٥٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونائس اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لاجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الكليفه والفرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	١٤٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٦٣,٠٠	جاري	١٢٠٤٧٨٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٤٧٨٠٥,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك بميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للتوريد والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل الدمسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٥٩٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩٢٠,٠٠	جاري	١٨٥١٧١٦٨٠,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٠٤١٦٨٠,٠٠	حجز 130000 لحين صب كامل ارتفاع العامود
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقاً لاصول الصناعة والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقاً للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	٧٦٢٢٩٢٥,٠٠	٥٩٠٠٠٠,٠٠	٧٠٣٢٩٢٥,٠٠	حجز 590000 لحين حقن سيجمنت
	اجمالى الاعمال								٩٦٤٦٠٢٥٨٣,٥٠	٨٨٧١٨٣٧,٣٨	٩٥٥٧٣٠٧٤٦,١٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (18)										٩٢٦٠٨١٦٨٦,١٣	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 19)										٢٩٦٤٩٠٦٠,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروعات مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيستزا SYSTRA
مهندس / أيمن
مهندس /
مهندس / شروت الوقار

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري
مدير الإدارة المشروع
مهندس / أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب /
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / نصر طبيخ

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٥٥٠٧٧	٠٧٤٦
محجوز		
مصرح بصرفه م ١٧	٩٢٢٨٧٤٠١١	
سابقة صرفه	٦٥٣١٨٨٢٨	
مستحق صرفه	٢٢٨٥٨٢٢٥	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

الاستقطاعات دمغات ٧٥١٤٤٩,٢٠

→ ٢٢١٠٦٧٩٢,٨٠

الشركة ٨٥٢٢٩,—

صندوق ١٥٦٤٦٧٧,٨٥

تأمينات حكومه ٤٥٦٨٨٥,٩٥

الشركة الوطنية للتشييد (ساماكو) ٢٥٠٠٠٠٠,—

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول