الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

وزارة النقل

ZIDAK

EL-RAEID

مستخلص جاري رقم (٢)

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبري المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠١/١٠

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
	ب-اعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات										١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤-المعدات متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمنى متواجد ٧-التقارير (اليومية،الاسبوعية،الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باقى المحملات بمعرفة الادراة
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقًا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان.	م٢	١٢٥	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣,٠٠	٧٢٨٧٥,٠٠		٧٢٨٧٥,٠٠	
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في اسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١١٠	٦٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠		٢٢٠٠٠,٠٠	
	ج-الاعمال الترابية										
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٠٠	٣٠٠٠	١٣٣,٠٠	٥٧٢,٠٠	٧٠٥,٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠		١٤١٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بإستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الإختبارات اللازمة لتتأكد من ذلك ونهو السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٣٠	١٩٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٠٠	١٧٨,٠٠	٤٠٩٤٠,٠٠		٤٠٩٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب ردم بأتربة من ناتج الحفر والصالحة للردم والتي يوافق عليها المهندس الإستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعة بالمتر المكعب..	م٣	١١٠	٣٥٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠	٥٠٦٠,٠٠		٥٠٦٠,٠٠	
	د-أعمال الخوازيق										
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخازوق والاعتماد من الاستشاري المشرف .	عدد	١٢٠٠٠	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠		٤٨٠٠٠,٠٠	
	هـ-أعمال الخرسانة العادية										
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكوبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ١م٣ زلط و ٠,٥ م٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب بإستخدام مضخة للخرسانة ونهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى مما جميعة بالمتر المكعب.	م٣	٢٧٠٠	٣٥٠	١١٨,٠٠	٥٧,٠٠	١٧٥,٠٠	٤٧٢٥٠٠,٠٠		٤٧٢٥٠٠,٠٠	
	و-أعمال الخرسانة المسلحة										
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٠,٨م٣ زلط و ٠,٤م٣ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط وبعدلمائية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والفئه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم و الشدات و العبوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب..	م٣	٤٢٠٠	٤٨٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٥٥٤٤٠٠,٠٠		٥٥٤٤٠٠,٠٠	
	الاجمـــــــــالى							١٣٥٦٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٧٧٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع — م/امير عمرو

مدير المشروع — م/ محمد عبدالباسط

إستشارى المشروع

مهندس المشروع — م/سعد الملا

مهندس المكتب الفني — م/ محمد عبد النبي

مدير المشروع — م/ الشافعي أحمد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع — م / إسلام أشرف

مدير ادارة المشروعات — م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية — أ/ أحمد عبدالجواد

ZIDAK

EL-RAEID

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

مستخلص جاري رقم (٢)

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبري المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٠١/١٠

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	إجمالي ماسبق							١٣٥٦٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٧٧٥,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	م٣	٤٠٠٠	٨٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠		٧٢٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وكوبري المشاه وذلك من مونة مكونة من ٨,٠م٣ زلط و٠,٤م٣ رمل و٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى مما جميعة بالمتر المكعب.	م٣	٤٥٠٠	٤٢٠	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٦٠٣٠٠٠,٠٠		٦٠٣٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٢٠٠٠	١٨٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠		١٧١٦٠٠٠,٠٠	
	ز- أعمال العزل والحماية										
٣٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسحر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	م٢	٨٥	٢٦٧٠	٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	٩٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٢٥,٠٠	
	ح- الأعمال المعدنية للمحطة وكوبرى المشاه										
٣٨	والطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣-٥٢ و ٢-٣٧ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمة على اللحمات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٠٠٠٠٠	١٧٥	٩,٠٠	١٣,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	
	ط-اعمال تأمين الموقع										
٤٤	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيئة ولمبات الإنارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور.	شهر	١١٠٠٠٠	١٢	٥,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠	٦٦٠٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٦٣٨٠٠٠,٠٠	تعلية لحين تلافي الملاحظات
٤٦	بالمتر الطول توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠٠	٦٥٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠		٢١٦٠٠٠,٠٠	
	الاجمـــــــــالى							٦٩١٩٤٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٦٨٩٧٤٠٠,٠٠	

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع — التوقيع / ..... م/امير عمرو

مدير المشروع — التوقيع / محمد عبد الباسط — م/ محمد عبدالباسط

إستشارى المشروع

مهندس المشروع — التوقيع / ..... م/سعد الملا

مهندس المكتب الفني — التوقيع / ..... م/ محمد عبد النبي

مدير المشروع — التوقيع / ..... م/ المكتب الفني

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع — التوقيع / ..... م / إسلام أشرف

مدير ادارة المشروعات — التوقيع / ..... م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية — التوقيع / ..... أ/ احمد عبدالجواد

ZIDAK

EL-RAEID

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

مستخلص جاري رقم (٢)

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبرى المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٠١/١٠

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	إجمالي ماسبق							٦٩١٩٤٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٦٨٩٧٤٠٠,٠٠	
	ي- أعمال المعالجة والصيانة										
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشاير حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشاير بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لأعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	٦٥	١٥٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٤٥,٠٠		٨٤٥,٠٠	
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور فى الحوائط والبلاطات الخرسانية بأي قطر بإستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليفات الأعمال الكهروميكانيكية و الفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات و نقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و الفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٢٠٠	٥٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال الكهرباء والتيار الخفيف										
	١٦-المواسير العدايات (ITS)										
٢-١٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب و أختبار مواسير(UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الاكسسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٨٠٠	٥٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٢٠٤,٠٠	١٦٣٢٠٠,٠٠	٦٥٢٨٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	تعلية ٤٠% لحين تلافي الملاحظات
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب و أختبار مواسير(UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الاكسسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٦٥٠	١٢٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠	٤٠٨,٠٠	٢٦٥٢٠٠,٠٠	١٠٦٠٨٠,٠٠	١٥٩١٢٠,٠٠	تعلية ٤٠% لحين تلافي الملاحظات
	تشويات										
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمة على اللحمات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصليح.	طن	١٠٠٠٠٠	١٧٥	٠,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤٠٠٠٠٠,٠٠	٦٨٤٠٠٠٠,٠٠	٤٥٦٠٠٠٠,٠٠	تعلية ٦٠% لحين إنتهاء التصليح والتركيب
	الاجمـــــــــــالى							١٨٨٠٨٦٤٥,٠٠	٧٠٣٣٦٠,٠٠	١١٧٧٥٢٨٥,٠٠	
	الإجمالي بعد التعلية							١١٧٧٥٢٨٥,٠٠			
	إجمالي ما سبق صرفة							٥١٦٥٣٨٠,٠٠			
	صافى القيمة الحالية للمستخلص							٦٦٠٩٩٠٥,٠٠			

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة

سمرة السيد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع / .....

أ/ احمد عبدالجواد

مدير ادارة المشروعات

التوقيع / .....

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع / .....

م / إسلام أشرف

إستشارى المشروع

مدير المشروع

التوقيع / .....

مهندس المكتب الفني

التوقيع / .....

م/ محمد عبد النبي

مهندس المشروع

التوقيع / .....

م/سعد العلا

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

التوقيع / .....

م /أمير عمرو

مدير المشروع

التوقيع / .....

م/ محمد عبدالباسط

جملة الأعمال ١١١٨٦٥٢١ر-
٧٩٥ لحين التفاوض

سابق ٤٩٠٧١١١و-

حالة ٦٢٧٩٤١٠و-

الإستقطاعات

ضمان أعمال ٣١٣٩٧٠٥٠و

دمغات ١٤٣٩٢٦و-

إجمالي ٤٥٧٨٩٦٥٠و

صافي م ٥٨٢١٥١٣٥٠ر

ض م ٢٩٩٠٢٠و-

ت ٢١٨٢٨٤و-

ص ٥٢٠٤٢٠٩٥٠و