مشروع:استكمال تنفيذ الجسر الترابى بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السلنة – العاصمة الادارية – الضمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ الـ
٤٨٧+٠٠٠ الى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه الشبعة

تنفيذ : شركة سيد عبد الملك سيد يونس

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) – شركة مصر

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

جاري ١

المقاول:شركة سيد عبد الملك سيد يونس طبقا للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣

من بداية العمل حتى:

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية الكلية جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الكمية السابق تحريره	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	قيمة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع ار حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة به الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم زياده -السعر يشمل عمل تشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠	٠	١١,٣٤٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١١,٣٤٧,٥٠٠	٠	
		٩٥,٢	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠	١٢,٧٠٩,٢٠٠	٠	٠	٠	١٢,٧٠٩,٢٠٠	٠	
	علاوه مسافه النقل ٧٠ كم	١٣	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠	١,٧٣٥,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٧٣٥,٥٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه													
١-٤	أعمال الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev1) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠	٠	١١,٦٢٠,٤٠٠	٠	٠	٠	١١,٦٢٠,٤٠٠	٠	
		١١٤,٠	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠	٤,٧٦٥,٢٠٠	٠	٠	٠	٤,٧٦٥,٢٠٠	٠	
	علاوة مسافه النقل ١١٥ كم	٢٥	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠	١,٠٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٤٥,٠٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه													
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev1) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و المدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠	٠	٩,٣٢٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٩,٣٢٧,٤٠٠	٠	
		١٩٨,٠	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠	٦,١٩٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٦,١٩٧,٤٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٨٥ كم	٢٥	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠	٧٨٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٧٨٢,٥٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه													
	إجمالي قيمة المستخلص							٥٩,٥٣٠,١٠٠						
	فقط تسعة وخمسون مليون و خمسمائة وثلاثون الف و مائة جنيها													

ملاحظات:
- مكاتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور
- المعمل ومهندسون المعمل متو
- التقارير متواجدة
- الحد الامنى من المعدات متواج
- البرنامج الزمنى للمشروع متو
- وثيقة التامين سارية حتى ٢٣/
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- تم توريد بلتات بوية وبودرة ز

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد الملك سيد يونس

مدير المشروع (شركة سيد عبد الملك سيد يونس)
م / محمود محمد فتحى

استشارى المسلحة
م / محمد خليل

مهندس الاستشارى
م / مصطفى لبيب

الاستشارى العام
22/10/2023

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ ابو العلا الحلوى

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/ محمد حسنى نجاح

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ قيمته بالجنيه و قدره ..... سبق صرفها اقر المقاول
تحريرا فى : .....
بلغ المقاول مبلغ .....

رئيس الادارة المر
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى
عبد . مهندس /
"هانى محمد محمود

دفعة من مرد (١) ١٠٠٠٠٠٠٠

صافى المستخلص ١٩٣٦٤٢٢٤,٨٠

الضرائب ٩٥٢٣٨١

البنك ١٨٤١١٨٤٣,٨٠

إجمالى الأعمال السابقة ٥٩٥٣٠١٠٠

المستخلص ٥٩٥٣٠١٠٠

وخصم ض ٤/٢ ٢٠٠٠٠٠٠

الباقى ٣٩٥٣٠١٠٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)														جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														٥٩٥٢٠١٠٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه				
	دفعة من مرد (١)							١٠٠٠٠٠٠٠			جملة المبالغ السابق صرفها			
											الباقى للمقاول			
المدفوع الآن بالتحويل رقم							بتاريخ							
الاستقطاعات							الاستقطاعات							
دمغات	٤٥٧٥٤٠						ضمان أعمال	٢٩٧٦٥٠٥						
إشعاع	٦٢٩,٤٠						دمغات	٢٢٨٩٦٨						
تأمينات	١٠٤,٩٠						الإجمالى	٣٢٠٥٤٧٢						
رهن هندسية	١٧٢٥٠١,٥٠						صافى المستخلص	٦٧٩٤٥٢٧						
تشيد وبناء	٥٠٠٠						الضرائب	٤٧٦١٩٠			جملة قيمة التحويل			
الإجمالى	٦٣٠٧٧٥,٨٠						الجملة تأمينات	١٠٣٤٦٨٩,٨٥			جملة قيمة التحويل			
							الصافى	٥٢٨٣٦٤٧,١٥						

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.