رواد الهندسه الحديثه عقد رقم ٢٠/٤٧ وقعه م (٢٥)

نوع العمل	التلفات قرش	التلفات جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق انجازها بمستخلص العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال المنفذه	جار أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع قرش	الباقي بعد الإستقطاع جنيه
أولا: أعمال الكباري														
بالمتر المكعب علاوة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمنتى للخرسانة المسلحة لزوم الكمرات السابقة الاجهاد و سابقة الصب من اجهاد ٥٠٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنت ٥٠٠كجم/م٣ الى اجهاد ٥٥٠كجم/سم٢ ومحتوي اسمنت ٥٢٥كجم/م	٠	٣٧,٠	م٣	٣٢٩,٠	٣٢٩,٠	٠,٠	٣٢٩,٠	نهائي	٠,٠	١٢١٧٣,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢١٧٣,٠
٢ بالمتر المكعب علاوة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمنتى للخرسانة المسلحة لزوم البلاطات العلوية أعلي الكمرات سابقه الصب و أعلى الكمرات المعدنية								نهائي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
أ- زيادة الاجهاد من ٤٥٠ كجم /سم٢ إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى من ٥٠٠ كجم / م٣ إلى ٥٢٥ كجم /م٣	٠	٣٧,٠	م٣	٢٤٨,٠	٢٤٨,٠	٠,٠	٢٤٨,٠	نهائي	٠,٠	٩١٧٦,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٩١٧٦,٠
ب- زيادة الاجهاد من ٤٥٠ كجم / سم٢ إلى ٦٢٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى من ٥٠٠ كجم / م٣ إلى ٥٢٥ كجم / م٣	٠	٢٢٠,٠	م٣	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	نهائي	٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٠٠٠,٠
٣ بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ٧,٥ سم .	٠	١٠٩٨٥,٠	م.ط	١١٣,٤	١١٣,٤	٠,٠	١١٣,٤	نهائي	٠,٠	١٢٤٥٦٩٩,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢٤٥٦٩٩,٠
٤ بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرسانى (نيوجرسي) من الخرسانة العادية بالفيبر جلاس ذات وجه واحد أملس Single Fair Face بارتفاع حتي ١١٠ سم	٠	٦٨٥,٠	م.ط	١٥٠,٠	٧٠,٠	٨٠,٠	١٥٠,٠	نهائي	٠,٠	١٠٢٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٠٢٧٥٠,٠
٧ بالعدد توريد وتنفيذ غرف تجميع صرف المطر(Gutter Rain) داخل بلاطه الكوبري بأبعاد (٦٠*٦٠*١٥)سم		٦٠٠٠,٠	عدد	١٥,٠	٠,٠	٩,٠	٩,٠	نهائي	٠,٠	٥٤٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٤٠٠٠,٠
٩ بالمقطوعية رفع و نقل كمرات سابقة الصب بطول ٥٠ متر و بوزن حوالى ٢٠٠ طن و ذلك باستخدام روافع ذات طبيعه خاصه ونش حدادى بحمولة ٦٠٠ طن	٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠	مقطوعيه	١,٠	١,٠	٠,٠	١,٠	نهائي	٠,٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠
ثامنا :اجمالي الكارتات														
أ أعمال توريد ات الاتربه بند ٣٣	٠	١٣,٠	م٣		٠,٠	٨٩٩٥,٨	٨٩٩٥,٨	نهائي	٠,٠	١١٦٩٤٥,٤	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١١٦٩٤٥,٤
أ أعمال توريد ات الاتربه بند ٥٨	٠	١٣,٠	م٣		٠,٠	٢١٠٠٠,٠	٢١٠٠٠,٠	نهائي	٠,٠	٢٧٣٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٧٣٠٠٠,٠
ب أعمال توريدات السن(1و٢) بند ٥٩	٠	٢٥,٠	م٣		٠,٠	١١٦٠٠,٠	١١٦٠٠,٠	نهائي	٠,٠	٢٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٩٠٠٠٠,٠
ب أعمال توريدات الاساس بند٦١ ب	٠	٢٥,٠	م٣		٠,٠	١٣٥٠٠,٠	١٣٥٠٠,٠	نهائي	٠,٠	٣٣٧٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٣٧٥٠٠,٠
ب أعمال توريدات السن الدلوميتي بند ٦٢	٠	٢٥,٠	م٣		٠,٠	٢٠٠٠,٠	٢٠٠٠,٠	نهائي	٠,٠	٥٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٠٠٠٠,٠
القيمة الاجمالية لاعمال ربط الزمر مع توسعات الدائرى										٢٠,٢٣٥٣٩٢٥,٦	٠,٠		٠,٠	٢٠٢,٣٥٣,٩٢٥,٦
أ-القيمة الاجمالية لاعمال توسعات الدائري														٢٠٢,٣٥٣,٩٢٥,٥٧٧
ب-القيمة الاجمالية لاعمال ربط الزمر مع توسعات الدائري														٣٠٥,٦٣٤,٠٧٤,٣٨٨
ج-القيمة الاجمالية للاعمال(توسعات الدائري + ربط توسعات الدائري مع محور الزمر(جهاز التعمير - وزاره الاسكان وفقا للمرفق)														٢٠٢,٣٥٣,٩٢٥,٥٧٧
صافي المستحق صرفه في المستخلص السابق														٥٠٧,٩٨٨,٠٠٠,٠
صافي المستحق صرفة في المستخلص الحالي														٥٠٠,٦٣٢,٧٤٧,٠٠٠
														٧,٣٥٥,٢٥٢,٩٦٥

عن الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني — مهندس /محمد محسن
مدير المشروع — مهندس / عمر العيسوي

عن استشاري الهيئة
مهندس الموقع — مدير المشروع
مهندس/احمد عبد العزيز — مصطفي زينهم

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مهندس / محمد الشرقاوي

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشئون الماليه والاداريه
أستاذ / أحمد عبد الجواد

الإدارة المركزية
مهندس/ سميره السيد عبد الله

٨٩٦٣٥

جملي الأعمال ٥٠٧٩٨٨,٠٠٠

الباقي مرحل ٥٠٠٦٢٢٧٤٧,-

المتحقق صرفه ٧٢٥٥٢٥٢,-

إنشاء

٥٢٠٩٢٥٨,٢٠

دائن

٢٠٤٥٨٩٤,٨٠

دفعة ٩٢٨٧٧٨,٩٢٠

الباقي ١١٠٧١١٥٩٠٧

دفعة رابعة

حتى ٢٥/٧/٢٠٢٤

دفعة ٩٢٨٧٧٨,٩٢٠ حتى

الانشاءات

دائن ٢١٨٥٤,٦٠

~~١٩٩٤,٧٥٢~~

~~٢٠٧٩٥,٣٥~~

٢١٨٥٤,٦٠

~~٩١٦٩٢٤,٢٠~~ الإمارات

~~٧٧٤١٢,٥٥~~

الباقي

٤٤٧٠٢,٧٧

البنك ~~٢٢٢٢٧٩~~,١٠

٨٧٢٢٢,٥٥