الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر لتنفيذ المسافة من الكم ٣١٠,٦٤٠ إلى الكم ٣١١,٠٠٠ بطول ٠,٣٦٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (٢) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤٩)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) أحمد جلال
	السعر خلال مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣١٠,٠٠	م٣	٢٢٣٢٥,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر أكتوبر -٢٠٢٢طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣١٥,٥٠	م٣	١٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٣٢٠,٠٠	
	السعر خلال شهر يونيو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	٣٤٩,٠٠	م٣	٣١٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠٩٦٠,٠٠	
	السعر ابتداءً من شهر سبتمبر طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	٣٥٩,٤٠	م٣	٩٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤٠,٠٠	٨٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٧٠٩٦,٠٠	
	السعر ابتداءً من٢٢-٠٣-٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ٠٦-٢٠٢٤	٣٦٣,٠٠	م٣	٥٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧١٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (٣-٢) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . (١٦٢-٢٠)*١,٢=١٧٠,٤	١٧٠,٤٠	م٣	٢٢٣٢٥,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠-	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . (١٦٢-٢٠)*١,٢=١٧٠,٤ السعر حتي ٠٣-٠٥-٢٠٢٣	١٧٠,٤٠	م٣	١٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٣٧٦,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . (١٦٢-٢٠)*١,٣=١٨٤,٦ السعر ابتداءً من٠٤-٠٥-٢٠٢٣	١٨٤,٦٠	م٣	١٢٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٠,٠٠	١١٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٣٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٣٠٤٨,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم . ١٩٤,٤=١,٢*٦٢+٨٠*١,٥ السعر ابتداءً من ٢٢-٠٣-٢٠٢٤	١٩٤,٤٠	م٣	٥٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٤٨,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م٣	١٩٩٠١,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	١٣٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٢٥٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٧٥٦٢٨٠٨,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	٦٥٣٩٨٧٦,٠٠	
اجمالي المستحق	١٠٢٢٩٣٢,٠٠	مليون واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً فقط لا غير.

يعتمد...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة المالية فقط

استشاري (مكتب أ.د/خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / محمد فتحي الهول

أورانج للاستيراد والتصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT