الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية: تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحانوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع التقني) بطول ٧ كم

العقد رقم : ٢١٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة / اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل ٢٠٢٣/٦/١٤ حتى ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣
الاستشارى : مكتب حياه للإستشارات الهندسية

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم منتهى	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل لا يزيد عن ٠,٤ كجم/م٢ ترش أوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٠,٧٥	م٢	٠٠,٠٠	٢٢٦١٧,١٠٦	٢٢٦١٧,١١	جارى	٢٤٣١٣٣,٨٩	٠٠,٠٠	٢٤٣١٣٣,٨٩	١- مستلزمات المهمات متواجدة ٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- تجهيزات المعمل متواجدة ٥- المعدات متواجدة ٦- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور) ٧- لوحات المشروع متواجدة ٨- التقارير (اليومى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة ٩- البرنامج الزمنى متواجد. ١٠- تقرير ضبط الجودة متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها واللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م٢	٠٠,٠٠	٢٢٦١٧,١٠٦	٢٢٦١٧,١١	جارى	٣٦٤٧٠٠٨,٣٤	٠٠,٠٠	٣٦٤٧٠٠٨,٣٤	
	اجمالي قيمة الاعمال									٣٨٩٠١٤٢,٢٣	
	خصم قيمة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة									١٩٤٥٠,٧١	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة									٣٨٧٠٦٩١,٥٢	

عن الشركه المنفذة (أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق والمقاولات العامة)
التوقيع /
مهندس المقاول : م / مصطفى السيد هاشم

استشارى المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسية)
مهندس الاشراف
التوقيع /
م / أمير أحمد أنور

مهندس المكتب الفنى
التوقيع /
م/ ابراهيم الصابر

ممثل المالك
التوقيع /
مهندس الهيئة: م / محمد صديق

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد عبدالرؤوف راجح

يعتمد
رئيس الإدارة المنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد طبيخ

المحاسب
ملاحظة الفئات
نهائيا
غير الزيادة بعك الشروط اعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والإدارية / مصطفى محمد عبد الجواد
تحريرا في سنة ٢٠٢٣
على الحساب
يدفع فى المقاول مبلغ
سبق صرفها فى
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وأخره
المقاول تحريرا في سنة ٢٠٢٣

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ