الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.400 إلى الكم 306.860 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/1014)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/22

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (1-1)	**بند (1-1):** **بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 :سن2 :سن4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .** **- لمسافة نقل 20 كم .** **- الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية.** **- يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .**														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-24) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-02-24) يتم توريد عدد 1 وحدة تخزين طاقة (UPS) سعة 1000 أمبير - 230 فولت وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر أبريل 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	**345.80**	م3		**19430.00**	**2890.00**	**8135.00**	**11025.00**	**3812445.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3812445.00**	**0.00**	
	السعر خلال شهر مايو 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	**347.20**	م3		**16340.00**	**5155.00**	**5155.00-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 162 كم .**	**184.60**	م3		**19430.00**	**8045.00**	**2980.00**	**11025.00**	**2035215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2035215.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.**	**25.00**	م3		**19430.00**	**8045.00**	**2980.00**	**11025.00**	**275625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275625.00**	**0.00**	

اجمالي المستخلص	6123285.00	
اجمالي ما سبق صرفه	4475410.00	
اجمالي المستحق	1647875.00	مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهاً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / محمد فتحي الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد خليل

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري (أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيستراا)
م/ جابر ابراهيم

تحت المراجعه الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٥/٤/٨