الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(اعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٣+٠٣٠ إلى الكم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٠,٤١٠ كم بالأمر المباشر
تـــــنفيـــــذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص جاري (٢)

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٢٩٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٥٣ لكل ١ كم زيادة وذلك حتي مسافة ١٠٠كم ثم ١,٣ لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٠٣-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٧-٠٣-٢٠٢٥ أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو	٣٤٧,٢٠	م٣	١٧٦٠٠,٠٠	٨٤٤٠,٠٠	٨٤٤٠,٠٠-	٠,٠٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر طبقاً لمفاوضة العقد	٣٦٥,٢٥	م٣	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠٠٠	٣٨١١٣٨٣,٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٣٨٣,٧٥	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم= ١٣٥*١,٣= ١٧٥,٥	١٧٥,٥٠	م٣	١٧٦٠٠,٠٠	٨٤٤٠,٠٠	٨٤٤٠,٠٠-	٠,٠٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =٨٠*١,٥٣+٥٥*١,٣ = ١٩٣,٩ طبقاً لمفاوضة العقد	١٩٣,٩٠	م٣	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠٠٠	٢٠٢٣٣٤٦,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٣٣٤٦,٥٠	٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٧٦٠٠,٠٠	٨٤٤٠,٠٠	١٩٩٥,٠٠	١٠٤٣٥,٠٠٠٠	٢٦٠٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي المستخلص											٦٠٩٥٦٠٥,٢٥٠		
	اجمالي ما سبق صرفه											٤٦٢٢٥٨٨,٠٠		
	اجمالي المستحق											١٤٧٣٠١٧,٢٥		مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعة عشر جنيهًا وخمسة وعشرون قرشًا فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد
شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
س.ت: ٩٠٦٥ ب.ض: ٠٢٨-٨٨٠-٦١٨

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري
الاستشاري الهندسي
ا.د/ خالد قنديل
مدير المشروع م/ هشام محمد صبري
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا)
م / جابر ابراهيم
تمت المراجعه الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"