الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر لتنفيذ المسافة من الكم ٣١٠,٦٤٠ إلى الكم ٣١١,٠٠٠ بطول ٠,٣٦٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤٩)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٢ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠,٠٠	م٣	٢٢٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) - الكوفان المتحرك غير متواجد أحمد جلال
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (أ-١) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم .	١٧٠,٤٠	م٣	٢٢٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (أ-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م٣	٢٢٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	١٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٦٥٣٩٨٧٦,٠٠	فقط ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٦٥٣٩٨٧٦,٠٠	فقط ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	يعتمد رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا
م / محمد فتحي الغول	م/ أحمد عواد	م/ هشام محمد صبري	م/ جابر ابراهيم	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ محمد حسني فياض	الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
			تمت المراجعة الصيغة فقط	أحمد جلال		

أورانج للإستيراد و التصدير ORANGECO EXPORT&IMPORT ت.ف: ٢٣٠/١١٠/٢٢٠ ص.ب: ٢٠١٢٩

مشروع القطار السريع غرب النيل

المكتب الاستشاري الهندسي KK (أ.د/ خالد قنديل) مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري مشروع: القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (الإسكندرية)