وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

عن عملية اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

مستخلص رقم ١ جارى

العقد رقم ٦٠٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ مع شركة محمد على احمد محمود شامل المدة من بدء العمل الى ١٢ / ١ / ٢٠٢٥

| الكمية بالعقد | رقم البند | نوع العمل | الفئة | | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن | جملة قيمة الاعمال السابق اجراءه | جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الان | جملة قيمة الأعمال التي تمت إلي الآن | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | قرش | جنيه | | | | | | | | |
| ١١٥٥٠٠ | ١ | بالمتر المكعب إعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها لمسافة لاتقل عن ٥٠٠م من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | | ٤٢ | م٣ | ٠ | ٨٥٠٠٠ | ٨٥٠٠٠ | ٠ | ٣٥٧٠٠٠٠ | ٣٥٧٠٠٠٠ | يراعى تطبيق نصوص التعاقد<br>المهندسون متواجدون<br>العلامات الارشادية والتحذرية متواجده<br>لوحات المشروع متواجدة<br>التقارير الأسبوعية متواجده<br>يراجع الحاسب الى عدد ( ١ ) مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة |
| ٣٥٠٠٠٠ | ٢ | بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لايقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهاجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية بأستخدام المعدات اللازمه مع الرش بالمياة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف<br>مسافة النقل حتى٢كم<br>يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه فى حالة استخدام البلدوزر فى التحجير وذلك للارض المتماسكة طبقا لتحليل التربة | ٠ | ٢٠ | م٢ | ٠ | ١٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | |
| | | الاجمـــــــــالى | | | | | | | | | ٥٥٧٠٠٠٠ | |

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد ,,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

علاء عبد العال حسين

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

| القيمة | بيان المنصرف من المقاولة |
|---|---|
| جنيه | |
| ٥,٥٧٠,٠٠٠,٠٠ | مقدار الأعمال التى تمت الآن |
| ٠,٠٠ | محجوز |
| ٥,٥٧٠,٠٠٠,٠٠ | مصرح بصرفة |
| ٠,٠٠ | سابق صرفه |
| ٥,٥٧٠,٠٠٠,٠٠ | مستحق صرفة |
| جنيه | الأستقطاعات |
| | رسم دمغة أصلى |
| | رسم دمغة أضافى |
| | أمانات |
| | إيرادات |
| ٤٦٢,٧٠٩,٢٠ | جملة الأستقطاعات |
| ٥,١٠٧,٢٩٠,٨٠ | صافى المبلغ |

الاستقطاعات

| | |
|---|---|
| ٥% لحسن سير العمل | ٢٧٨,٥٠٠,٠٠ |
| عادي و اضافي | ١٣٤,٠٧٨,٨٠ |
| توقيع وموارد | ٠,٤٠ |
| ٠,٤٥ % نسبة العمالة الغير منتظمة | ٢٥,٠٦٥,٠٠ |
| ٠,٤٥% قيمة الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد | ٢٥,٠٦٥,٠٠ |
| جملة الاستقطاعات | ٤٦٢,٧٠٩,٢٠ |

تحرير فى سنه ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين

روجع
يعتمد سحب | شيك | اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب | شيك | اذن صرف | رقم
الكاتب المنوط
الشيكات | الحولات | تحت رقم
الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |