وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،

بالإشارة إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية عدد (٥) نسخ أصل لمستخلص الأعمال
رقم (٣) جاري - بتاريخ ١٥ / ٧ /٢٠٢٤م - بقيمة (١٦٦,١٤٦,٢٩٤,٩٥ جنيه)
فقط مائة وستة وستون مليون و مائة وستة واربعون الف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهآ و ٩٥قرشا لا غير
ومرفق أيضآ حصر الأعمال وإستمارة ٥٠ ع .ح
برجاء التفضل بالإحاطه والتنسيق باللازم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

المرفقات

* مستخلص الأعمال رقم (٣) جاري .
* حصر الأعمال .
* إستمارة ٥٠ ع .ح .

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائرى ومحاوره
مهندسة /
مشيرة السيد عبدالله

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مصلحة

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري) قسم

شركة حسن علام للإنشاءات المبلغ المستحق إلى

بموجب { الطلبات طيه . أو :

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
٠	١٦٦,١٤٦,٢٩٤,٩٥		
	١٦٦,١٤٦,٢٩٤,٩٥	الجملة	

رقم ....

الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

....

رئيس القسم

....

٢٠ ......

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على ....
شيك على البنك المركزي في ....

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } **شركة حسن علام للإنشاءات**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
....

فقط مائة وستة وستون مليون و مائة وستة واربعون الف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهآ و ٩٥قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط .... تفيد في السجل برقم ....

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات	نوع الخصم					
		بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص جارى (٣) عن عملية انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .						
	إجمالي الأصل						

روجع

....

بيانات الإستقطاعات	جنية	قرش		
دمغة توقيع				
قرش .... جنية .... قرش .... جنية .... قرش .... رسم الدمغة				

رئيس المصلحة

....

صافي القيمة المطلوب صرفها

....

علامة

في ...... سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات: .... الإمضاء ....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .... الإمضاء ....

جاري .... / بتاريخ .... بتاريخ .... الإمضاء ....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .... توقيع الكاتب المنوط بالسجل ....
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في .... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

....

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات ....

.... في .... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") .... توقيع الكاتب المنوط ....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب شيك / إذن صرف رقم .... إمضاء الكاتب المنوط : ....

الشيكات / الحوالات تحت رقم .... إمضاء الكاتب المنوط : ....

الشكات / الحوالات رقم .... إمضاء الكاتب المنوط : ....

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في .... سنة ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات
العقد رقم ٩٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري رقم (٣) من بدء العملية إلى ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أولاً : أعمال الحوائط الساندة :-															المهندسين متواجدين
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر ....الخ	٠	٤٥٠	م.ط	١٢٠٠	٣٧٥	٣٠٥	٦٨٠	جارى	٠	٣٠٦٠٠٠				٣٠٦٠٠٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل ....الخ	٠	١٦٠٠٠٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠		٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	يصرف البند رقم (٣) للحوائط الساندة بنسبة ٥٠%
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم ....الخ	٠	٢٦٥٠	م.ط	٤٠٠٠	١٦١٢	٧٨٨	٢٤٠٠	جارى	٠	٦٣٦٠٠٠٠				٦٣٦٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م٣ ....الخ	٠	٦٣	م.ط	٤٠٠٠	٤٣٠	١٩٧٠	٢٤٠٠	جارى	٠	١٥١٢٠٠				١٥١٢٠٠	المعمل متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية ....الخ	٠	١٢٠	م٣	٦٥٠٠	١٣٤٠	٠	١٣٤٠	جارى	٠	١٦٠٨٠٠				١٦٠٨٠٠	وسائل الإنتقال بمعرفة الادارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ....الخ	٠	٤٤٠٠٠	طن	٤٧٥٠	١٣٨	٦٢	٢٠٠	جارى	٠	٨٨٠٠٠٠٠				٨٨٠٠٠٠٠	وثائق التأمين بمعرفة الادارة
	إجمالى أعمال الحوائط الساندة .... (أ)									٠	**١٥٩٣٨٠٠٠**				**١٥٨٥٨٠٠٠**	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
	ثانياً : أعمال الكبارى															جميع المحملات بمعرفة الإدارة
	١ ـ أعمال البر الشرقي و الغربي :-															الحد الأدنى من المعدات متواجد
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٠	٤٥٠	م/ط	٢٠٠٠	١٥٦٠	٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠				٧٠٢٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٧	بالمتر المكعب أعمال نقل المخلفات ....الخ	٠	٥٠	م٣	٧٠٠٠٠	٠	٤٩٨٠	٤٩٨٠	جارى	٠	٢٤٩٠٠٠				٢٤٩٠٠٠	يراعى خصم ماسبق صرفه
	علاوة النقل على مسافة ٤٨ كم	٠	٣٨,٤	م٣	٧٠٠٠٠	٠	٤٩٨٠	٤٩٨٠	جارى	٠	١٩١٢٣٢				١٩١٢٣٢	
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل ....الخ	٠	١٦٠٠٠٠	عدد	٢	١	٠	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠				١٦٠٠٠٠	
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم ....الخ	٠	٥٤٠٠	م/ط	٢٨٠٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠				١٨٣٦٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم ....الخ	٠	٧٧٥٠	م/ط	٨٢٠٠	٧٨٠	٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠				٦٠٤٥٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية ....الخ	٠	١٢٠	م٣	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠				٣٢٤٠٠٠	
٣١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة ....الخ	٠	٣٧٠٠	م٣	٦٥٠٠	٠	١١٢	١١٢	جارى	٠	٤١٤٤٠٠				٤١٤٤٠٠	
	علاوة لزيادة الارتفاع عن ٦ متر ....الخ	٠	١٠٠	م٣	٦٥٠٠	٠	١١٢	١١٢	جارى	٠	١١٢٠٠				١١٢٠٠	
	أ ـ علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ ....الخ	٠	١٢٥	م٣	٦٥٠٠	٠	١١٢	١١٢	جارى	٠	١٤٠٠٠				١٤٠٠٠	
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) ....الخ	٠	٤٤٠٠٠	طن	٢٢٠٠٠	٢٥٠	٢٩	٢٧٩	جارى	٠	١٢٢٧٦٠٠٠				١٢٢٧٦٠٠٠	
	إجمالى أعمال البر الشرقي والغربي .... (ب)									٠	**٢٢٢٢٢٨٣٢**				**٢٢٢٢٢٨٣٢**	
	٢ ـ أعمال جزيرة الوراق :-															
١	بالمترالطولى اعمال الجسات بالجزيرة ....الخ	٠	٤٩٥	م/ط	٥٦٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠				١٣٨٦٠٠	
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة ....الخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠				٥٥٠٠٠	
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم ....الخ	٠	٥٦٠٠	م/ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠٠				٥٦٠٠٠٠٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم ....الخ	٠	٧٩٥٠	م/ط	٣٠٠	٢٠٨	٣٢	٢٤٠	جارى	٠	١٩٠٨٠٠٠				١٩٠٨٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوزازيق المصبوبة ....الخ	٠	١١٠	م٣	٢٠٠٠	٩٥٠	٠	٩٥٠	جارى	٠	١٠٤٥٠٠				١٠٤٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة........الخ	٠	١٧٦	م٣	٤٠٠	٢١٣	٠	٢١٣	جارى	٠	٣٧٤٨٨				٣٧٤٨٨	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية ....الخ	٠	٢١٣٠	م٣	١٠٠	٣٤	٠	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠				٧٢٤٢٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات ....الخ	٠	٣٠٥٠	م٣	١٠٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٢٤٠٩٥٠٠				٢٤٠٩٥٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣ ....الخ	٠	٣٢٥	م٣	١٠٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٢٥٦٧٥٠				٢٥٦٧٥٠	

عن الشركة المنفذة

نائب مدير المشروعات
مهندس / مصطفى محمود
التوقيع /

مدير المكتب الفني
مهندسة / ولاء ياسين
التوقيع /

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C

عن إستشاري المشروع

مهندسي الإشراف
مهندس /محمود المصري — مهندس /عمرو حسن
التوقيع / — التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات
مهندس /محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات
العقد رقم ٩٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري رقم (٣) من بدء العملية إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة .....الخ	٠	٣٩٠٠	م٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٣٠٨١٠٠٠				٣٠٨١٠٠٠	
١٦	زيادة الارتفاع عن ٦م .....الخ	٠	١٠٠	م٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٧٩٠٠٠				٧٩٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠كجم/م٣.....الخ	٠	٧٥	م٣	٩٠٠	٧٩٠	٠	٧٩٠	جارى	٠	٥٩٢٥٠				٥٩٢٥٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....الخ	٠	٤٤٥٠٠	طن	٥٠٠٠	٧٧٥	٢٠٥	٩٨٠	جارى	٠	٤٣٦١٠٠٠٠				٤٣٦١٠٠٠٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين .....الخ	٠	٦٦	م٢	٢٠٠٠	٩٤٠	٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠				٦٢٠٤٠	
	إجمالى أعمال الجزيرة ..... (ج)									٠	**٥٧٤٧٣٥٤٨**				**٥٧٤٧٣٥٤٨**	
	٣ ـ أعمال المجرى المائى															
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى .....الخ	٠	١٤٨٠	م/ط	٥٠٠	٤٨٠	٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠				٧١٠٤٠٠	
٢	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجرى المائى .....الخ	٠	١١٠	م٣	٦٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	١٨٠٠٠	جارى	٠	١٩٨٠٠٠٠				١٩٨٠٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى .....الخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) .....الخ	٠	٦٠٠٠٠	طن	٢٥٠٠	٨٥٠	٢١٠	١٠٦٠	جارى	٠	٦٣٦٠٠٠٠٠				٦٣٦٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى .....الخ	٠	١٤٥٠٠	م/ط	٩١٤٠	٤٧٠٠	١٠٥٠	٥٧٥٠	جارى	٠	٨٣٣٧٥٠٠٠				٨٣٣٧٥٠٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣ .....الخ	٠	٢٣٥,٥	م/ط	٩١٤٠	٤٧٠٠	١٠٥٠	٥٧٥٠	جارى	٠	١٣٥٤١٢٥				١٣٥٤١٢٥	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى .....الخ	٠	٣٣١٠	م٣	١٦١٥٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠	جارى	٠	١٩٨٦٠٠٠٠				١٩٨٦٠٠٠٠	
	أ ـ علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م٣ .....الخ	٠	٢٠٠	م٣	١٦١٥٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠	جارى	٠	١٢٠٠٠٠٠				١٢٠٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى .....الخ	٠	٢٥٠٠	م٢	٨٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠	١٤٠٠	جارى	٠	٣٥٠٠٠٠٠				٣٥٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى .....الخ	٠	٤٤٠٠	م٣	٤٥٠٠	٣٤٠	٢٦٠	٦٠٠	جارى	٠	٢٦٤٠٠٠٠				٢٦٤٠٠٠٠	
	أ ـ علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣ .....الخ	٠	١٢٥	م٣	٤٥٠٠	٣٤٠	٢٦٠	٦٠٠	جارى	٠	٧٥٠٠٠				٧٥٠٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....الخ	٠	٤٦٠٠٠	طن	٢٢٦٠٠	٥١٠٠	١٥٦٠	٦٦٦٠	جارى	٠	٣٠٦٣٦٠٠٠٠				٣٠٦٣٦٠٠٠٠	
	إجمالى أعمال المجرى المائى ..... (د)									٠	**٤٨٤,٧٦٤,٥٢٥,٠٠**				**٤٨٤,٧٦٤,٥٢٥,٠٠**	
	إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص..... (أ + ب + ج + د)									٠	**٥٨٠,٣٩٨,٩٠٥,٠٠**		**٨٠,٠٠٠,٠٠**		**٥٨٠,٣١٨,٩٠٥,٠٠**	
	تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة									٠	**٥٥١,٣٧٨,٩٥٩,٧٥**				**٥٥١,٣٠٢,٩٥٩,٧٥**	
	إجمالى ما سبق صرفه									٠	**٣٨٥,١٥٦,٦٦٤,٨٠**				**٣٨٥,١٥٦,٦٦٤,٨٠**	
	صافى قيمة الصرف للمستخلص									٠	**١٦٦,٢٢٢,٢٩٤,٩٥**				**١٦٦,١٤٦,٢٩٤,٩٥**	

عن الشركة المنفذة

مديرالمكتب الفنى
مهندسة / ولاء ياسين
التوقيع /

نائب مدير المشروعات
مهندس / مصطفى محمود
التوقيع /

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت : ٢٦٠٤١١ م.ض : ٤١٠-٢٨-٥
ب.ض : ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

عن إستشارى المشروع

مهندسى الإشراف
مهندس /محمود المصري
التوقيع /

مهندس /عمرو حسن
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات
مهندس /محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندسة / منيرة السيد عبدالله
التوقيع /

٤٩٦٣٥