الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٧) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٦,٤٩٦ الي الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم إتجاه العاصمة الادارية.

تنفيذ : شركة العربية للمقاولات العامة أرابكو عن المده من بدء العمل الي ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٢٤٨ / ٢٠٢١/٢٠٢٢) في ٦ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستطاع جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	جاري	٦٥٣٢٥٠,٠٠		٦٥٣٢٥٠,٠٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٢١٥٠٠٠,٠٠		١٢١٥٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	جاري	٨٢٥٣٠٠٠,٠٠		٨٢٥٣٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥٣٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٠٦٦٠٠٠٠,٠٠		٤٠٦٦٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	١٤٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٤٢٧٠٠,٠٠	جاري	٨٨٤٧٤٠٠,٠٠		٨٨٤٧٤٠٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٥	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكاسور.	٦٥,٠٠	م٣	٢٧٠٠,٠٠		٢٧٠٠,٠٠	جاري	١٧٥٥٠٠,٠٠		١٧٥٥٠٠,٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٣٦ كم	٤٣٨,٠٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠		٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٥٠٠٠,٠٠		١٠٩٥٠٠٠,٠٠
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٧ كم	٣٥٥,٠٠	م٣	٣٨٠٠,٠٠		٣٨٠٠,٠٠	جاري	١٣٤٩٠٠٠,٠٠		١٣٤٩٠٠٠,٠٠
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٣٧,٠٠	م٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	الإجمالي									٦٢٢٤٨١٥٠,٠٠

فقط اثنان وستون مليون ومائتان وثمانية واربعون الف ومائة وخمسون جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لاقات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ وتنتهي في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م
وتم تحديثها من ١/٢٤ /٢٠٢٣ حتى ٣٠ /٤/٢٠٢٣م

الشركة المنفذة + التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) مهندس المشروع التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	الاستشاري كالعادة شركة سبكترا	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف التوقيع	مدير المشروع التوقيع	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
Arab Company for General Construction - Arabco		SPECTRUM CONSULTING					

روجع فوجد على صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٣

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner