وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ-البحيرة)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الجمعية التعاونية الأنتاجية للمقاولات العامة و تطوير المباني

مشروع : تنفيذ إعمال رصف ورفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر بمدينة بلطيم - القطاع الأول بطول ٢,٤ كم من الطريق الرئيسى الحامول - بلطيم المصيف

تنفيذ شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

مستخلص رقم (٣) جاري

العقد رقم ٢٠٢٣/١٣٦٤/٢٠٢٤

العدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/١١/٠٥

| رقم البند | نوع العمل | | كميات التعاقد | الوحدة | الفئة | | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الأن | قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن | إستقطاع | الباقى بعد الإستقطاع | جارى أم ختامى | قيمة الاعمال | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | قرش | جنيه | | | | جنيه | جنيه | جنيه | | | |
| ١ | بالمتر المسطح إعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم ..... الخ | قبل المفاوضة | ٤٦,٥٠٠ | م٢ | ٠ | ١٨ | ٣٨,١٠٠ | ٣٨,١٠٠- | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | • يراعى تطبيق نصوص العقد<br>• مكتب الإشراف والكرفان متواجد<br>• تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة.<br>• البرنامج الزمني متواجد<br>• فني تأمين سلامة المرور متواجد<br>• لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة<br>• و الاجهزة المساحية متواجدة<br>• مدير المشروع متواجد<br>• فريق العمل متواجدين<br>• المعمل متواجد<br>• بوليصة التأمين منتهية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤<br>• التقرير المبدني و التقارير الشهرية متواجدة<br>• يراعي مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات<br>• يراعي خصم مبلغ ١٤٧٠٩,٤٥ لزوم اجراء التجارب المعملية بمعمل المنطقة |
| | | بعد المفاوضة | ٤٠,٠٠٠ | م٢ | ٣٠ | ٢٢ | ٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٨٩٢,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٩٢,٠٠٠,٠٠ | | ٨٩٢,٠٠٠,٠٠ | |
| ٢ | بالمتر المكعب ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج ٣د على أماكن الكشط لاستعدال المناسيب .... الخ | قبل المفاوضة | ٣٠٠ | م٣ | ٠ | ٢,٥٠٠ | ٢٢٤ | ٢٢٤,٠٠- | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | |
| | | بعد المفاوضة | ٢٠٠ | م٣ | ٠ | ٤,٨٠٠ | ٠ | ٢٠٠,٠٠ | ٢٠٠ | ٩٦٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٦٠,٠٠٠,٠٠ | | ٩٦٠,٠٠٠,٠٠ | |
| ٣ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ .... الخ | قبل المفاوضة | ٤٦,٥٠٠ | م٢ | ٣٠ | ١١ | ١١,٨٠٠ | ١١,٨٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | |
| | | بعد المفاوضة | ١٤,٩٨٠ | م٢ | ٣٠ | ٢٠ | ٠ | ١١,٩٤٥,٠٠ | ١١,٩٤٥,٠٠ | ٢٤٢,٤٨٣,٥٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٢,٤٨٣,٥٠ | | ٢٤٢,٤٨٣,٥٠ | |
| ٤ | بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك .... الخ | قبل المفاوضة | ٤٦,٥٠٠ | م٢ | ٦٠ | ١٦٩ | ١١,٨٠٠ | ١١,٨٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | |
| | | بعد المفاوضة | ٢٤,٤٥٠ | م٢ | ٠٨ | ٢٧٦ | ٠ | ٢٠,٤٠٤,٠٠ | ٢٠,٤٠٤,٠٠ | ٥,٦٣٣,١٣٦,٣٢ | ٠,٠٠ | ٥,٦٣٣,١٣٦,٣٢ | | ٥,٦٣٣,١٣٦,٣٢ | |
| ٥ | بالمتر المكعب أعمال توريد فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لناتج (طبقة السن) .... إلخ | بند مستحدث | ١,٥٠٠ | م٣ | ٢٠ | ٦٨٨ | ٠ | ١,٣٢٨,٠٠ | ١,٣٢٨,٠٠ | ٩١٣,٩٢٩,٦٠ | ٠,٠٠ | ٩١٣,٩٢٩,٦٠ | | ٩١٣,٩٢٩,٦٠ | |
| ٦ | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ .... إلخ | بند مستحدث | ١,٠٠٥ | م٢ | ٠ | ٦٠ | ٠ | ١,٠٠٥ | ١,٠٠٥ | ٦٠,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠,٣٠٠,٠٠ | | ٦٠,٣٠٠,٠٠ | |
| | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | | | | ٨,٧٠١,٨٤٩,٤٢ | |
| | القيمة الاجمالية للمستخلص بعد خصم ٠,٥% وفقا للمفاوضة | | | | | | | | | | | | | ٨,٦٥٨,٣٤٠,١٧ | |
| | القيمة الاجمالية للمستخلص السابق | | | | | | | | | | | | | ٣,١٦٣,٨٩٩,٠٠ | |
| | قيمة المستخلص جاري رقم ( ٣ ) | | | | | | | | | | | | | ٥,٤٩٤,٤٤١,١٧ | |

مهندس الشركة
التوقيع /
م / عبد الله ابراهيم

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمود المرشدي

مدير المشروع
تمت المراجعة مكتب من المنطقة
التوقيع /
م / أحمد السيد

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / كارم امام

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر كفر الشيخ-البحيرة
التوقيع /
مهندس / مجدى عبد السلام عامر