الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٤)
ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ٩٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٤ مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
٢	جسات تأكيدية فى التربة العادية والمتماسكة	–	٤٥٠	م.ط	٦٥	٤	٦٩	جارى	–	٣١٠٥٠	–	——	–	٣١٠٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	عمل تحويلة مرورية	–	٥٥٢٣٠	عدد	٠,٨	——	٠,٨	جارى	–	٤٤١٨٤	–	——	–	٤٤١٨٤	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	–	٢٧١١١٥	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٧١١١٥	–	——	–	٢٧١١١٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	–	٥٦٧٥	م.ط	٧٠٠	٢٠	٧٢٠	جارى	–	٤٠٨٦٠٠٠	–	——	–	٤٠٨٦٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	–	٢٦١٠٧٥	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٦١٠٧٥	–	——	–	٢٦١٠٧٥	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	–	٦١	م٣	٩٠٠	——	٩٠٠	جارى	–	٥٤٩٠٠	–	——	–	٥٤٩٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٢	م٣	٩٧٠	——	٩٧٠	جارى	–	٩٨٩٤٠	–	——	–	٩٨٩٤٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٣	أعمال ردم من ناتج الحفر	–	٥٦	م٣	٣٠٠	——	٣٠٠	جارى	–	١٦٨٠٠	–	——	–	١٦٨٠٠	والتحذيرية .
١٤	أعمال خرسانة عادية للأسات والبلاطات	–	٢١٩٥	م٣	١٢٠	٣	١٢٣	جارى	–	٢٦٩٩٨٥	–	——	–	٢٦٩٩٨٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٥	أعمال توريد خرسانة مسلحة للمخدات	–	٢٩٦٥	م٣	١٢٨٠	——	١٢٨٠	جارى	–	٣٧٩٥٢٠٠	–	——	–	٣٧٩٥٢٠٠	بالمستخلص .
١٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٨٥٠	م٣	٤٣٠	٥	٤٣٥	جارى	–	١٦٧٤٧٥٠	–	——	–	١٦٧٤٧٥٠	٨- التقارير متواجدة .
١٧	توريد خرسانة مسلحة لزوم الحائط الساند	–	٣٧٤٠	م٣	٣٠٠	١٥	٣١٥	جارى	–	١١٧٨١٠٠	–	——	–	١١٧٨١٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٨	أعمال توريد خرسانة مسلحة للهامات	–	٤٠٥٥	م٣	٧٥	——	٧٥	جارى	–	٣٠٤١٢٥	–	——	–	٣٠٤١٢٥	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢٠	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٧١٢٦٥	طن	٥٠٨	١٧	٥٢٥	جارى	–	٣٧٤١٤١٢٥	–	——	–	٣٧٤١٤١٢٥	١١- سيارة العملية متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .
٢١	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢	–	٨٢٠٠٠	طن	٥٠٥	٢٠٠	٧٠٥	جارى	–	٥٧٨١٠٠٠٠	–	——	–	٥٧٨١٠٠٠٠	١٢- يتم صرف ٧٠ ٪ من إجمالى قيمة التشوينات لحين
٢٤	عمل طبقة عازلة من البيتومين	–	٦٥	م٢	١٠٠٠	——	١٠٠٠	جارى	–	٦٥٠٠٠	–	——	–	٦٥٠٠٠	التصنيع والتركيب والأختبارات .
٢٥	أعمال توريد ومصنعية دهان	–	١١٥	م٢	——	٧٥٠	٧٥٠	جارى	–	٨٦٢٥٠	–	——	–	٨٦٢٥٠	
								الإجمالى	–	١٠٧٤٦١٥٩٩	–	——	–	١٠٧٤٦١٥٩٩	
	التشوينات														
٢١	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢	–	٨٢٠٠٠	طن	٢٠٠	–(١٠٠)	١٠٠	جارى	–	٨٢٠٠٠٠٠	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	٥٧٤٠٠٠٠	
								إجمالى التشوينات	–	٨٢٠٠٠٠٠	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	٥٧٤٠٠٠٠	
								الإجمالى العام	–	١١٥٦٦١٥٩٩	–	٢٤٦٠٠٠٠	–	١١٣٢٠١٥٩٩	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
م/ محمد ربيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٠١٠٤٦٦٠٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢١٥٤٩٩٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
م/ محمد ربيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
م/ أحمد متولى
مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

الأستشارى العام

شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة
كبارى الروبيكى
قطاع الكبارى وجه بحرى

Scanned with CamScanner