وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا

تاريخ القائمه الموحده (سنة الاساس)	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد
السولار	٣٢٣.٧
البيتومين	٤٨٧.١
اسمنت	١٦٤.٥
حديد	٣٤٠.٩

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية :تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٠١-٠٨-٢٠٢٣ حتى ٢٥-٩-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: بيان البند	الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ع١	قيمة التعويض
أولا : اعمال الطرق																
٢٤	اعمال تفويط السطح الخرساني الخارجي و الحواجز الخرسانية باستخدام مادة السافيتو اديبوند - سولار	سولار	م٢	٥٠	٩	أغسطس-٢٣	٣١	٥٦	٢٠٠٠٠	٠,٥٥٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣٢٣.٧٠٠	٣٩٦.٢	١٢٣١٨.٥٠٥
		سولار	م٢	٥٠	٩	سبتمبر-٢٣	٢٥	٥٦	٢٠٠٠٠	٠,٤٥٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣٢٣.٧٠٠	٣٩٦.٢	١٠٠٧٨.٧٧٧
	اعمال تفويط السطح الخرساني الخارجي و الحواجز الخرسانية باستخدام مادة السافيتو اديبوند - اسمنت	اسمنت	م٢	٥٠	٩	أغسطس-٢٣	٣١	٥٦	٢٠٠٠٠	٠,٥٥٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٢٠,٠٠	١٦٤.٥٠٠	٢٧٩.٦	٧٦٩٦٦.٥٦٥
		اسمنت	م٢	٥٠	٩	سبتمبر-٢٣	٢٥	٥٦	٢٠٠٠٠	٠,٤٥٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٢٠,٠٠	١٦٤.٥٠٠	٢٨٢.٥	٦٤٥٥٩.٢٧١
٢٥	اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنية بسمك ٢٨ سم - سولار	سولار	م٢	٧٨٦	٩	أغسطس-٢٣	٣١	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٥٥٠	٤٢٩٠٠,٠٠٠	٣٣٧١٩٤٠٠,٠٠٠	%٧,٠٠	٣٢٣.٧٠٠	٣٩٦.٢	٥٢٨٦٥٦.٠٢٤
		سولار	م٢	٧٨٦	٩	سبتمبر-٢٣	٢٥	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٥١٠٠,٠٠٠	٢٧٥٨٨٦٠٠,٠٠٠	%٧,٠٠	٣٢٣.٧٠٠	٣٩٦.٢	٤٣٢٥٣٦.٧٤٧
	اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنية بسمك ٢٨ سم - اسمنت	اسمنت	م٢	٧٨٦	٩	أغسطس-٢٣	٣١	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٥٥٠	٤٢٩٠٠,٠٠٠	٣٣٧١٩٤٠٠,٠٠٠	%٢٥,٠٠	١٦٤.٥٠٠	٢٧٩.٦	٥٨٩٨٣٣٢.٧٣٦
		اسمنت	م٢	٧٨٦	٩	سبتمبر-٢٣	٢٥	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٥١٠٠,٠٠٠	٢٧٥٨٨٦٠٠,٠٠٠	%٢٥,٠٠	١٦٤.٥٠٠	٢٨٢.٥	٤٩٤٧٤٩٩.٦٩٦
	اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنية بسمك ٢٨ سم - حديد	حديد تسليح	م٢	٧٨٦	٩	أغسطس-٢٣	٣١	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٥٥٠	٤٢٩٠٠,٠٠٠	٣٣٧١٩٤٠٠,٠٠٠	%٧,٠٠	٣٤٠.٩٠٠	٩١٣.٦	٣٩٦٥٣١٨.٣٥٣
		حديد تسليح	م٢	٧٨٦	٩	سبتمبر-٢٣	٢٥	٥٦	٧٨٠٠٠	٠,٤٥٠	٣٥١٠٠,٠٠٠	٢٧٥٨٨٦٠٠,٠٠٠	%٧,٠٠	٣٤٠.٩٠٠	٩٢٣.٦	٣٣٠١٠٠١.٤٨٣
	اجمالي الورقة رقم ١															١٩٢٣٧٢٦٨.١٦
	اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري ٩															١٩,٢٣٧,٢٦٨.١٥٦
	قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض ٠.٥%															٩٦,١٨٦.٣٤١
	اجمالى المستحق صرفه بعد الخصم															١٩,١٤١,٠٨١.٨١٥

يعتمد،،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
م/ محمد كمال حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة منطقة العلمين