الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

وزارة النقل
المنطقة الخاسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٤٤ الى الكم ٦٠٠+٤٤٥ بطول ١ كم اتجاة فوكه

تنفيذ : منشاه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي

كشف رقم ختامى (٢)

المقاول: منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي رقم العقد (٢٠٢٢/٧/٢٠٢٣/٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٧/٠٣

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٤/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م^3	٣٨,٢١٢,٨١	٣٧,٠٠٠	١,٢١٢,٨١	٣٨,٢١٢,٨١		٣,٢٤٨,٠٨٩				٣,٢٤٨,٠٨٩	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٤٢,٢٠	م^3	٣٨,٢١٢,٨١	٣٧,٠٠٠	١,٢١٢,٨١	٣٨,٢١٢,٨١	٠	٩,٢٥٥,١٤٣	٠	٠	٠	٩,٢٥٥,١٤٣	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م^3	٣٨,٢١٢,٨١	٣٧,٠٠٠	١,٢١٢,٨١	٣٨,٢١٢,٨١	٠	٤٩٦,٧٦٧	٠	٠	٠	٤٩٦,٧٦٧	- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصيه الساريه الي 2024/10/15 - وثيقه تامين بجميع اخطار المقاولين الساريه الي 2024/10/15 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تواجد عدد ثلاث عمال بالموقع
	إجمالي قيمة المستخلص :												١٢,٩٩٩,٩٩٨	

فقط : اثني عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا ةتسعمائة وثمانيه وتسعون جنيه فقط لا غير

الشركة المنفذة : منشأه سعدي رشيدي عبد الله عبد الهادي

مدير المشروع :
م/ محمد جلال

استشاري المساحه :
م/ محمد خليل

(الاستشاري د/سعد الجيوشي) مدير المشروع :
م/ مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيستزا):
م/

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
تحريراً في : ../ .. / ....

يدفع للمقاول مبلغ ....

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٢٠٨٣

مشروع القطار السريع غرب النيل

سعدي رشيدي عبد الله عبد الهادي