الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم 308.680 إلى الكم 309.160 بطول 0.480 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/1720)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/10

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقابل العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (1-1)	**بند (1-1):** **بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.** **- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.** **- مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.** **- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .** **- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.**														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-07-17) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-07-17) أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	117.50		م3	29400.00	13450.00	2950.00	16400.00	1927000.00	0.00	0.00	0.00	1927000.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 141 كم .	194.60		م3	23520.00	10760.00	2360.00	13120.00	2553152.00	0.00	0.00	0.00	2553152.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 139 كم .	191.80		م3	4810.00	1680.00	590.00	2270.00	435386.00	0.00	0.00	0.00	435386.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم .	145.60		م3	1070.00	1010.00	0.00	1010.00	147056.00	0.00	0.00	0.00	147056.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	13.00		م3	29400.00	13450.00	2950.00	16400.00	213200.00	0.00	0.00	0.00	213200.00	0.00	

اجمالي المستخلص	5275794.00	
اجمالي ما سبق صرفه	4318401.00	
اجمالي المستحق	957393.00	تسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً فقط لا غير.

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعه الفنية فقط

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري
KK الاستشاري الهندسي (أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع (القطاع الرابع (الإسكندرية))

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل
مشروع القطار السريع

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / محمد فتحي الغول
شركة أورانج للاستيراد والتصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT