الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم 310.220 إلى الكم 310.680 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري

من بداية الأعمال حتى 2025/02/10

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/1717)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (1-1)	**بند (1-1):** **بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.** **- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.** **- مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.** **- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .** **- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.**													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-07-17) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-07-17) يتم توريد عدد 1 حاسب آلي بجميع مشتملاته وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	**117.50**		م3	**30050.00**	**11500.00**	**6350.00**	**17850.00**	**2097375.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2097375.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 141 كم .**	**194.60**		م3	**24040.00**	**9200.00**	**5080.00**	**14280.00**	**2778888.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2778888.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 139 كم .**	**191.80**		م3	**4960.00**	**1310.00**	**1270.00**	**2580.00**	**494844.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**494844.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم .**	**145.60**		م3	**1050.00**	**990.00**	**0.00**	**990.00**	**144144.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144144.00**	**0.00**	
علاوة بند (1-1)	**علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.**	**13.00**		م3	**30050.00**	**11500.00**	**6350.00**	**17850.00**	**232050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232050.00**	**0.00**	

اجمالي المستخلص	5747301.00	
اجمالي ما سبق صرفه	3686472.00	
اجمالي المستحق	2060829.00	مليونان وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهاً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

تحت المراجعة الفنية فقط