الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جاري رقم (2)

عن عملية : إستاد لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/اسوان/ أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) (ب) المسافة من الكم 453+000 الى الكم 455+00 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة التشاوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامه عن المدة من بداية العمل حتى 06 / 09 / 2023

العقد رقم : (1556 / 2022 / 2023) بتاريخ : 07 / 06 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالغير مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											
	الأعمال المنفذه قبل 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الجبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر و الاتلاف (تسية تحمل فالبوريتيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى تسية الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م ابتداء من 2023/5/4	م3				جاري 2				براحي تطبيق نصوص التعاقد مكاتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة
9-4	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم3	٦٧,٠٠		٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى الخاص بالخطة متواجد
9-6	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم3	٧٨,٠٠		٢٣٩٣٧٢,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											
	الأعمال المنفذه قبل 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الجبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر و الاتلاف (تسية تحمل فالبوريتيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى تسية الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م ابتداء من 2023/5/4	م3				جاري 2				المهندسون متواجدون التقارير (المبدئى - الاسبوعى) متواجدة
9-4	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم3	٧٥,٠٠		٤٠٠٠٤,٦٤	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠٠٠,٠٠			
9-6	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم3	٨٨,٠٠		١٨٢٥١,٢٠	٠,٠٠	١٨٢٥٠,٠٠	١٨٢٥٠,٠٠		١٦٠٦٠٠,٠٠			
9-7	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم3	٩٤,٠٠		١٦٣٧٦١,٢٠	٠,٠٠	١٥٦٣٠٠,٠٠	١٥٦٣٠٠,٠٠		١٤٦٩٢٢٠٠,٠٠			
	الاجمالى								١٩٢٩٨٢٠٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٩٢٩٨٢٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٢٩٨٢٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										١٤٢٦٣٥٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)										٥٠٣٤٧٠٠,٠٠	

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة
شركة التشاوى
" محمد كمال
" محمد كمال

عن استشارى المساحة (مكتب جديد)
المكتب الفنى
مدير المشروع
" عبد الرحمن طلعت
" محمد عادل

عن استشارى الرقابة
المكتب الفنى
مدير المشروع
" محمد سامح
" محمد سامح

عن الاستشارى (سيسترا)
مدير المشروع
" حسن
" احمد محمد امين

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى
" احمد محمد امين
" احمد محمد امين

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى
" احمد سمير كمال
" احمد سمير كمال

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكبارى
" احمد عزت
" احمد عزت

تم مراجعه المستخلص
مننا فقط مائتان مليون جنيه
الاستشارى العام

يعتمد ,,,,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفي علي مسعود