الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

مشروع:اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-العاصمة الادرية -العلمين -مطروح) قطاع (وادى النطرون /برج العرب/الإسكندرية) لتنفيذ المسافة من الكم 050+320 الى الكم 050+321 بطول 1كم (مرحلة اعمال استكمال الردم)بالامر المباشر

تنفيذ : منشأة سعدى رشيدي رشيدي عبدالله عبدالهادى

كشف رقم جاري (1)

المقاول:منشأة سعدي رشيدي عبدالله عبدالهادي رقم العقد(2025/2024/342)

من بداية العمل حتى:2025/01/19

رقم البند	بيـان الأعـمـال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال الردم													
1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.65 جنيه لكل 1 كم حتي 100 كم علي ان يتم احتساب علاوه 1.45 جنيه لأي كيلو زياده فوق ال 100 كم - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													-مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتي 2025/10/27 - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتي 2025/10/27 -يراعى تطبيق نصوص العقد أحمد جلال
	السعرابتداء من 2024/03/22 طبقا للمفاوضه بتاريخ 2024/06	١٢٣.٠٠	م٣	٥٠٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٥٠.٠٠	٢٥١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٩٣٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٩٣٤٥٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل 165 كم (1.45x65+98x1.65) ابتداء من 2024/03/22 طبقا للمفاوضه بتاريخ 2024/06	٢٥٥.٩٥	م٣	٤٠٦٦٤.٠٠	٠.٠٠	٢٠١٢٠.٠٠	٢٠١٢٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٤٩٧١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٤٩٧١٤.٠٠	
	علاوه مسافة النقل 134 كم (1.45x34+98x1.65) ابتداء من 2024/03/22 طبقا للمفاوضه بتاريخ 2024/06	٢١١.٠٠	م٣	١٠١٦٦.٠٠	٠.٠٠	٥٠٣٠.٠٠	٥٠٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٦١٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٦١٣٣٠.٠٠	
	علاوه تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٥٠٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٥٠.٠٠	٢٥١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٩٥٠.٠٠	
	إجمالي المستخلص												٩٦٣١٤٤٤.٠٠	
	إجمالي ما سبق صرفه												٠.٠٠	
	إجمالي المستحق												٩٦٣١٤٤٤.٠٠	تسعة ملايين و ستمائة و واحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعه و أربعون جنيه فقط لا غير

مدير المشروع
م/محمد جلال محمد

استشاري المساحة
م/ محمد خليل

- المكتب الاستشاري الهندسي
ا.د خالد قنديل k.k
م/هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعه الفنيه قصط

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "