وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف
ادارة المشروعات

مشروع أعمال حماية الميول بمشروع طريق جنوب الفيوم / الواحات
فى المسافة من كم 300+59 إلى كم 240+60

بداية المشروع : 2025/05/13 م
نهاية المشروع : 2025/11/12 م

العقد رقم / (904) لسنة 2025/2024

مستخلص جارى 1

شركة المبدع للانشاء والتشييد

للاعمال من باية المشروع الى 2025/05/20

رقم البند	نوع العمل	كميات المقايسة المعدله	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جار او نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن (بالجنيه)	ملاحظات
أولا	أعمال الحفر									
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	70000	31.15	م3	0.00	53833.65	53833.65	جارى	1,676,918.31	1/ يراعى تطبيق نصوص العقد 2/ مهندسون الشركة متواجدون 3/ المعمل متواجدون ومهندسى المعمل متواجدين 4/ لوحات المشروع متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال								1,676,918.31	5/ الكرفان مجهز متواجد واجهزة الحاسب الالى متواجد
	علاوة 20% للمناطق النائيه طبقا لقرار اللجنه الدائمه بتاريخ 2018/08/09								335,383.66	6/ وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	الاعمال بعد العلاوة								2,012,301.97	7/ البرنامج الزمنى متواجد
	الاجمالى : اثنان مليون واثناعشر الف وثلاثمائة وواحد جنيه وسبعه وتسعون قرشا								2,012,301.97	8/ التقارير الميدانية والاسبوعية والشهرية متواجدة 9 / المحملات عدد 15 كرتونه ورق تراجع بالاداره 10/ وثيقة تامين الحوادث متواجدة

تحريراً فى 15 / 5 /2025

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

المقاول

ممثل المالك

يعتمد ؛؛؛؛؛

المبدع للانشاء والتشييد
س ت ٧٦٤٥١
ب ض ٨٩٦ - ٦٤٢

المهندس المقيم: سامى زينهم عبد الدايم

مهندس المشروع م/محمد عبد الرازق

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /احمد عراقى حسين

مدير عام التنفيذ والصيانه

م/ حسام الدين حسن

مدير عام الشئون المالية

الاستاذ المحاسب / شريف يحي